

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 31.08.2024 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>										
<b>W trakcie realizacji</b>										
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	1,494	-	-	86 689 172,00	8 440 432,00	1 104 124,58	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 20.05.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonano roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu. Trwają prace związane z wymianami gruntów i formowaniem nasypów na dojazdach do estakady. Przeprowadzono dodatkowe badania laboratoryjne, które wskazują na wystąpienie bardziej skomplikowanych warunków terenowych, niż przedstawiono w dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja przedstawionych badań przez Projektanta i Wykonawcę robót pod kątem posadowienia obiektu mostowego i wykonania wzmocnienia gruntu na dojazdach do obiektu. Dokonano aktualizacji budżetu pod kątem prognozowanych wydatków.	3%	2%
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec	5,269	7+700	11+200	5 851 500,00	5 851 500,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Wykonawca dokonał rozbiórki części nasypu drogowego przed oraz za obiektem MS-1 z uwagi na oznaki osiadania nawierzchni. Trwają roboty polegające na ponownym wykonaniu wzmocnienia gruntu (pale i kolumny). Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji do dnia 3.07.2024 r. z uwagi na dodatkowe wymagania w zakresie barier energochłonnych - wniosek w trakcie analizy. Dnia 20.08.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję pozwalającą na użytkowanie obiektu. Zadanie zostało zrealizowane po terminie umownym określonym w ostatnim aneksie. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu, który jest w trakcie weryfikacji.	100%	0%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	13,211	0+069	13+280	9 530 826,00	9 530 826,00	2 925 192,16	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka od km 0+069 do km 11+696 i od km 12+190 do km 13+280. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla pozostałego odcinka - I tydzień września 2024 r. Szacowany termin odbioru końcowego - II połowa września 2024 r.	99%	30%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	9,120	13,280	22,400	35 792 170,00	35 792 170,00	14 450 102,53	Wykonawca złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu - w trakcie analizy. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla Wykonawcy robót budowlanych zwiększono nakłady na rok 2024 o kwotę 757 500 zł. Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 09.10.2024 r.	80%	41%
255 240 534 241	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część I	-	-	-	20 746 877,00	5 175 303,00	4 670 191,67	Zadanie wprowadzone do budżetu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego infrastruktury transportowej a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt realizowany w ramach FEdKP z okresem realizacji 2023-2025. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: - Broniewice (DW 255/DP2553) – budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910 - do realizacji w roku 2025 - Golub – Dobrzyń (DW 534/ ul. Sokołowska) – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub – Dobrzyń - do realizacji w roku 2025 - Bysław (DW 240) – budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - do realizacji w roku 2024 - Sępólno Krajeńskie (DW 241) – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu „Rondo” ( zrealizowane w100%)	23%	23%
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+023, Etap I od km 1+100 do 7+762	6,662	1,100	7,762	9 951 889,00	9 951 889,00	3 825 839,11	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 08.07.2024 r. Wykonawca poinformował o możliwych opóźnieniach z uwagi na warunki pogodowe oraz roboty dodatkowe. Dnia 27.08.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Na dzień 02.09.2024 r. zaplanowana jest kontrola WINB na budowie przed wydaniem decyzji. Termin realizacji zgodnie z aneksami: 04.09.2024 r. Przewiduje się wykonanie zadania w terminie umownym.	100%	37%
<b>Razem</b>			<b>35,756</b>		<b>168 562 434,00</b>	<b>74 742 120,00</b>	<b>26 975 450,05</b>			
<b>Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027</b>										
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>										
241	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	3,640	17+360	21+000	0	7 614 523,20	150 345,36	W dniu 06.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Kowalski Budownictwo Żnin na kwotę 9 324 694 zł. Termin realizacji inwestycji wydłużony do 01.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostały do wykonania roboty nawierzchniowe, brukarskie i wykończeniowe oraz stała organizacja ruchu. Wykonawca pozostaje w zwłoce i naliczane zostaną kary za nieterminowe zakończenie zadania. Do wykonania pozostają roboty bitumiczne: warstwa wiążąca i ścieralna, stała organizacja ruchu oraz prace wykończeniowe.	30%	2%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020 dł. 2,640 km, odc. I od km 53+440 do km 55+090, dł. 1,650 km	1,650	53+440	55+090	0	1 479 601,18	1 479 601,18	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 4 171 146,87 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 08.05.2024r. na wartość 4.060.909,13 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km	0,900	55+090	55+990	0	914 107,00	914 107,00	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 2 599 466,82 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 08.05.2024r. na wartość 2.468.813,13 zł.	100%	100%
544	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467, dł. 7,106 km	7,106	13+361	20+467	0	7 940 229,58	7 940 229,58	Umowa podpisana w dniu 20.07.2023 r. z Wykonawcą Colas Sp. z o.o., wartość umowy wynosi 12 231 436,61 zł. Protokół odbioru końcowego podpisano 16.07.2024 r. Końcowa wartość prac: 12 300 442,43 zł brutto.	100%	100%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
543	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745 km Etap I od km 52+100 do km 53+792 długości 1,692 metry	1,692	52+100	53+792	0	2 557 523,05	2 557 523,05	Umowa podpisana w dniu 14.09.2023 r., z Wykonawcą robót: Drobud Wąbrzeźno, wartość umowy wynosi 3 409 810,34 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 22.05.2024r. Łącznie zadanie wykonano na wartość: 3 402 014,98 zł	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra - Kończewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km	4,625	26+185	30+810	0	11 232 340,85	0,00	W dniu 22.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do 22.10.2024r. Obecnie trwają prace bitumiczne przy budowie ścieżki rowerowej oraz na drodze wojewódzkiej nr 551.	50% DW 80% SR	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km	3,164	3+200	6+364	0	8 897 811,48	0,00	W dniu 15.07.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą INODROG Sp. z o.o. Wartość umowy: 8 897 811,48 zł. Termin realizacji robót to 15.12.2024 r. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.	5%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska - Głowińsk, od km 0+439 do km 2+600, dł. 2,161 km	2,161	0+439	2+600	0	5 505 957,50	0,00	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.08.2024 r. na wartość 5 474 832,79 zł	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. Kamień - Mieszewy od km 39+460 do km 41+820, dł. 2,360 km	2,360	39+460	41+820	0	4 282 270,77	0,00	W dniu 12.08.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą DROBUD Sp. z o.o. Termin realizacji to 12.11.2024 r. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.	10%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice - Błędzim od km 42+845 do km 45+000, dł. 2,155 km	2,155	42+845	45+000	0	3 873 932,09	0,00	W dniu 23.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Colas Polska Sp. z o.o. Wartość umowy: 3 873 932,09. Termin realizacji robót to 23.08.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 03.09.2024 r. na wartość: 3 694 317,50 zł	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, dł. 1,053 km	1,053	51+047	52+100	0	1 580 592,44	1 580 592,44	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drobud Wąbrzeźno Sp. z o.o. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 20.06.2024 r. na wartość 1 580 592,44 zł	100%	100%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Dobrze - Radziejów od km 36+500 do km 41+914, dł. 5,414 km	5,414	36+500	41+914	0	7 749 133,15	0,00	W dniu 07.06.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z INODROG Sp. z o.o. Wartość umowy: 7 749 133,15 zł. Termin realizacji robót to 07.12.2024 r. Obecnie trwają prace bitumiczne: ułożono w-wę wyrównawczą i wiążącą.	60%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wolice - Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dł. 3,510 km	3,510	26+690	30+200	0	4 590 000,02	0,00	W dniu 29.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z INODROG Sp. z o.o. Inowrocław: 4.590.000,02 zł. Termin realizacji 4 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 02.09.2024 r. na wartość 4 456 233,83 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Bramka od km 56+030 do km 57+020, dł. 0,990 km	0,990	56+030	57+020	0	1 945 277,57	1 945 277,57	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. na wartość: 1.991.955,25 zł. Termin realizacji robót 2 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 14.06.2024 r. na wartość 1 945 277,57 zł.	100%	100%
247	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 247 na odc. Zalesie-Ameryczka od km 7+870 do 9+700, dł. 1,830 km	1,830	7+870	9+700	0	471 406,23	471 406,23	Na DW 247 zakończono prace i odebrano w dniu 28.12.2023 r. na wartość 471 406,23 zł	100%	100%
553	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 553 na odc. Dębiny-Wybcz od km 19+100 do km 21+780, sl. 2,680 km	2,680	19+100	21+780	0	485 363,39	485 363,39	Na DW 553 zakończono prace i odebrano w dniu 20.06.2024 r. na wartość 485 363,38 zł	100%	100%
534	Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747 długości 0,437 km	0,437	82+310	82+747	0	1 205 820,00	0,00	Zakończono procedurę przetargową. Najniższą ofertę złożyła firma PRD Lipno. Termin realizacji 2 m-ce. Planowane podpisanie umowy - 10.09.2024 r. na kwotę: 1 754 857,68 zł	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 odc. Pruszcz - Pruszcz wiadukt od km 42+625 do km 43+400, dł. 0,775 km	0,775	42+625	43+400	0	2 404 052,77	0,00	Trwa procedura przetargowa najniższa oferta została złożona w dniu 22.08.2024 r. Planowany termin realizacji robót 2 m-ce	0%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturk wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	-	-	-	0	352 280,96	0,00	Wykonawca robót POLBUD POMORZE, termin realizacji do dnia 28.11.2024 r. Trwa wymiana gruntu.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 163+064 do km 164+300 dł. 1,236 km i od 164+300 do km 165+920 dł. 1,620 km.	2,856	163+064	165+920	0	1 623 596,77	0,00	Trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert - 12.09.2024 r.	0%	0%
<b>Razem</b>			<b>48,998</b>		<b>0</b>	<b>76 705 820,00</b>	<b>17 524 445,80</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P										
240	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski.	-	64+533	-	16 075 761,00	1 745 219,00	1 745 218,50	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór branżowy. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Marbro. W dniu 13.06.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. W dniu 27.06.2024 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji.	100%	100%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	-	-	-	3 500 000,00	359 669,00	215 800,84	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.	80%	6%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	-	-	-	10 114 936,00	487 080,00	369 000,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dn. 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Oczekiwanie na postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ. Określono nakłady na rok 2025 tytułem zabezpieczenia środków na waloryzację uposażenia dla Wykonawcy STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	50%	4%
534	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	-	-	-	3 825 311,00	482 567,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ. Trwają prace związane z raportem.	60%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	-	-	-	7 835 540,00	409 180,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Wraz z partnerami zadania podpisano aneks nr 2 w sprawie przekazania Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2024-2025. W dniu 21.05.2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przeanalizowano uwagi mieszkańców do proponowanych przebiegów obwodnicy. Prace zostały wstrzymane po oddaniu I Etapu STEŚ - zgodnie ze stanowiskiem ZDW w Bydgoszczy i Zarządu Województwa.	30%	0%
-	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	-	-	-	2 000 000,00	500 000,00	0,00	W kolejnym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na zmianę technologii robót dokonano aktualizacji nazewnictwa zadania na "Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły". Działający w imieniu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje możliwe warianty uniezależnienia przeprawy od wahań poziomu rzeki Wisły. Rok 2024 r. to drugi najbardziej suchy rok w ostatnich 30 latach. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – obecnie 69 % wszytkich rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. Wysokie temperatury wpływają na dalsze pogłębienie suszy hydrologicznej.	5%	0%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	-	-	-	500 000,00	0,00	0,00	Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254.	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	-	-	-	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. Trwają końcowe prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania w formie "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowania na nadzór zewnętrzny. Planowane ogłoszenie przetargu III kwartał 2024 r.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	-	-	-	2 615 480,00	313 650,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. 14.06.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	20%	0%
-	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	-	-	-	0,00	1 946 016,00	0,00	Trwa procedura przetargowa na realizację: "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Górnym dopływu Wisły". Inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Zławieś Wielka. Otwarcie ofert nastąpiło dn. 23.08.2024 r. najniższa oferta firmy XDROG Włocławek: 1 576 691,83 zł, termin realizacji 3 m-ce. Planowany termin podpisania umowy do końca września 2024 r.	0%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	-	-	-	64 647 043,00	524 043,00	0,00	Do zadania podstawowego związanego z wykonaniem robót budowlano-montażowych włączono pulę środków przeznaczonych na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Pozwoli to uścić wszystkie wydatki realizowane w ramach jednej inwestycji. W dniu 03.06.2024 r. ponownie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID - Trwa procedura uzyskiwania decyzji.	1%	0%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	-	-	-	126 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.	2%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice - Warszawie - Bogusławki	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	W dniu 22.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do 22.10.2024 r. Obecnie trwają prace bitumiczne. Prace prowadzone są równoległe z odnową nawierzchni DW 551.	80%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	-	-	-	12 200 000,00	12 029 030,00	0,00	Z dniem 09.04.2024r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji. Przekazanie placu nastąpiło w dniu 19.04.2024r. Roboty budowlane trwają. Wykonano 60% kanalizacji deszczowej, zakończono prace związane z budową sieci sanitarnej, a prace przy sieciach teletechnicznych wykonywane są na bieżąco. Wykonawca kontynuuje prace drogowe związane z w-wą stabilizacji, podbudową z kruszywa oraz jednocześnie realizuje prace brukarskie na parkingu oraz chodnikach.	50%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	-	-	-	3 295 186,00	577 779,00	129 903,25	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej.	30%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	-	-	-	6 621 586,00	1 000 000,00	0,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Trwają prace projektowe.	95%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	-	45+145	46+800	10 000 000,00	10 000 000,00	489 646,25	W dniu 29.08.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót: Konsorcjum firm Lider Polbud - Pomorze Sp. z o.o., konsorcjant PRD Inodrog Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 8 397 211,71 zł. Rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych. Wykonawca zgłasza występowanie odmiennych warunków gruntowych niż przedstawiono to w dokumentacji projektowej. W wyniku weryfikacji dokumentów przekazanych przez Wykonawcę podjęto decyzje o zmianie sposobu wzmocnienia podłoża pod przepust w km 46+216 oraz podjęto decyzje o konieczności zmiany organizacji ruchu i wprowadzeniu objazdu. Przewidywane zakończenie prac w drugiej części listopada 2024 r.	42%	6%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
243	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo (DK25), odc. Mroczka-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320, dł. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	4,200	0+120	4+320	9 943 765,00	4 843 765,00	0,00	Zadanie podzielone na dwa odcinki. Odcinek I : od km 0+850 do km 2+850 - zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023 r. na wartość: 4 841 135,91 zł Odcinek II: a) od km 0+125 do km 0+850 i b) od km 2+850 do km 4+320 - Zakończona procedura przetargowa. W dn. 28.11.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 4 962 783,80 zł. Roboty w trakcie. Planowany termin zakończenia 30.06.2024 r. Obecnie do wykonania na odc. IIa pozostały r. bitumiczne i brd, a na odc. IIb oznakowanie pionowe.	100% - odc. I 60% - odc. IIa 90% odc. lib	100% odc. I 0% - odc. II
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	-	-	-	553 483,00	0,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chelmińska – Unisław – Wybzc – Chelmża – Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zakończone. Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone.	100% 100% 100%	0%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	6,556	10+100	16+656	37 000 000,00	23 458 192,00	0,00	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Wartość umowy wynosi 32 758 559,03 zł brutto. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu. Wartość umowy wynosi 876 744,00 zł brutto. W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r. Aktualnie trwają prace budowlane na całym odcinku zadania. Planowany termin zakończenia zadania- 02.2025 r. (wg złożonego wniosko o aneks). Wykonawca nie złożył wyceny robót dodatkowych, co związane jest ze wzrostem wartości zadania oraz kolejną zmianą terminu jego realizacji.	Prace projektowe: 100%	3%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	3,000	18+919	21+919	0,00	12 000 000,00	0,00	W ramach inwestycji planuje się realizację robót branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, oświetlenia, elektrycznej, zieleni oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu. Inwestycja w trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert na w/w roboty nastąpiło w dn.: 24.06 2024 r. Na podstawie art. 3 PZP pkt.3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty ( 21.361.202,44 zł. - firma Strabag Sp. z o.o) lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (11.400.415,30 zł), postępowanie unieważniono. Planowane jest przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego. Zadanie planowane jako 2-letnie. Złożono w tej sprawie wniosek o zmianę budżetu.	0%	0%
269	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765	0,623	17+142	17+765	0,00	6 000 000,00	0,00	W dniu 27.06.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z WPRD Włocławek na kwotę: 5.517.514,53 zł. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do 27.12.2024r. Obecnie trwają prace branży kanalizacyjnej, elektrycznej oraz rozbiórkowe.	7%	0%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	10,880	0+000	10+883	63 627 939,00	1 342 333,00	52 167,36	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 24.08.2023 r. miało miejsce otwarcie ofert - najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę: 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum. W dniu 06.10.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08.12.2023 r. W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów oraz odcinków drogi wojewódzkiej nr 268. W dniu 23.04.2024 r. Zamaiający pozytywnie zaopiniował koncepcję zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych przedstawionych w rewizji nr 5. Wykonawca robót opracowuje projekty tymczasowej organizacji ruchu. Określono nakłady stanowiące pułę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 61 087 938,26 zł na lata 2025-2026. Ponadto, dokonano aktualizacji budżetu pod kątem prognozowanej realizacji zakresu rzeczowego. Realizowane są roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 268 na odcinku od km 0+000 do km 4+730 oraz od km 5+750 do km 9+650 a także z przebudową mostu w miejscowości Wieniec. Równocześnie prowadzone są prace projektowe.	5%	3%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa - Chocień od 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2,908	45+540	48+448	7 618 605,00	7 618 605,00	7 618 604,82	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 500 000,00 zł z podziałem na: środki rządowe w wysokości 4 750 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7 750 000,00 zł. W dniu 03.04.2023 r. podpisana została nowa Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę środków rządowych. W dniu 26.01.2024 r. została przyznana Promesa Dofinansowania Inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę. W dniu 06.02.2024r., została podpisana umowa z Wykonawca robót: Transpol Lider Sp. z o.o., wartość umowy: 7.618.604,82 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.06.2024 r. na wartość 7 618 604,82 zł. Wniosek o wypłatę dofinansowania z Programu został wysłany w dniu 03.07.2024 r. zgodnie z regulaminem i procedurami Programu. Wypłata środków rządowych została dokonana w dniu 15.07.2024 r.	100%	100%
<b>Razem</b>		<b>28,167</b>			<b>419 474 635,00</b>	<b>104 137 128,00</b>	<b>10 620 341,02</b>			
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.</b>										
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>										
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelnio	0,000	0,000	0,000	0,00	2 198 099,69	1 016 656,87	Umowa zawarta w dniu 12.10.2023 r., Wykonawca robót: Kompleks-Bud Koronowo, wartość umowy wynosi 2 263 642,57 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.07.2024 r. na kwotę 2 198 099,69 zł	100%	100%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	4,210	33+255	37+465	0,00	9 923 828,15	0,00	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.08.2024 r. na kwotę 9 632 862,18 zł	100%	100%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km - 7+676, dł. 2,906 km	2,906	4+770	7+676	0,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie zakończone i odebrane. Kwota 60 000,00 zł stanowi rozliczenie partycypacji JST w kosztach realizacji przedsięwzięcia.	100%	100%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łązynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	3,200	17+000	20+200	0,00	7 986 333,79	0,00	W dniu 04.06.2024 r. podpisano umowę z ZDB Rogowo na wartość 7 986 536,49 zł, termin realizacji 4 m-ce. Trwają prace bitumiczne, do ułożenia pozostała w-wa ścieralna.	80%	0%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn - Bierzgotowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	2,204	7+676	9+880	0,00	5 362 781,44	0,00	W dniu 26.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji to 26.07.2024 r. -Zadanie zakończone i odebrane na kwotę 4 913 069 zł	100%	100%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometrą		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	1,595	5+063	6+658	0,00	2 688 139,79	0,00	W dniu 23.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Colas Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 2.688.139,79 zł. Zadanie zakończone i planowany odbiór robót w dniu 10.09.2024 r. na kwotę 2 655 269,11 zł	100%	100%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dł. 2,000 km	2,000	165+850	167+850	0,00	3 196 406,18	0,00	W dniu 16.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z PBD S.A. St. Gdański, wartość umowy: 3.196.406,18 zł. Termin realizacji robót 3 m-ce. Zadanie zakończone i odebrano na kwotę 3 096 162,31 zł	100%	100%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Termin realizacji zadania 2025 r., planowane postępowanie przetargowe IV kwartał 2024.	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywna, Pakość, Przysiersk, Więcbork	-	-	-	0,00	656 205,00	656 205,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 100%.	100%	100%
551, 649, 554	Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok. 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554"	-	14+350	14+493	0,00	944 699,69	0,00	W dniu 10.07.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ONDE S.A. o wartości 944 699,69 zł brutto z terminem realizacji 3 miesiące tj. do 10.10.2024 r. w dniu 17.07.2024 r. przekazano plac budowy. Wykonawca rozpoczął roboty w dniu 27.08.2024 r. Trwają roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.	2%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km	2,140	22+430	24+570	0,00	3 030 135,70	3 030 135,70	W dniu 19.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o., wartość umowy: 3.140.598,18 zł. Zadanie zakończone i odebrano na kwotę 3 030 135,70 zł	100%	100%
240	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	13,627	23+190	36+817	0,00	100 000,00	0,00	W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. ZDW Bydgoszcz otrzymało Decyzję Starosty Tucholskiego oraz Decyzję Starosty Świeckiego o konieczności budowy ekranów akustycznych. Zostało ogłoszone w dniu 17.05.2024r. zapytanie ofertowe. W dniu 23.05.2024r. zostały złożone dwie oferty. Trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty. W dn. 03.06.2024 r. podpisano umowę na realizację dokumentacji i budowy ekranów z firmą Ekran-Tech Chełmża na wartość 93.480,00 zł, termin realizacji 5 m-cy. Firma będzie też sprawować nadzór autorski na kwotę: 6.150,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe.	15%	0%
		2,841	62+877	65+718					15%	0%
550	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km	0,180	14+195	14+375	0,00	600 000,00	0,00	W dn. 27.08.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą ONDE SA Toruń, wartość umowy: 787.787,69 zł. Termin realizacji 3 m-ce. Przekazano plac i rozpoczęto roboty przygotowawcze.	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 odc. granica woj. - Legbąd od km 7+006 do km 9+471, dł. 2,465 km	2,465	7+006	9+471	0,00	4 934 355,77	0,00	W dn. 12.08.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Marbruk Charzykowy, wartość umowy: 4.934.355,77 zł. Termin realizacji 4 m-ce. Przekazano plac i rozpoczęto roboty przygotowawcze.	0%	0%
548	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - świadczenie usług nadzoru	-	-	-	0,00	45 853,36	37 279,16	Usługa zakończona.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km	1,681	51+722	53+403	0,00	2 001 612,14	0,00	W dniu 31.03.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBDiM Świecie w Kozłowie na kwotę 3.275.795,18 zł. Termin realizacji 3 m-ce. Trwa procedura odbiorowa. W dn. 13.11.2023r. odbył się odbiór częściowy na kwotę 1.149.919,19 zł. Pozostaje jeszcze do wydatkowania kwota: 2.001.612,14 zł. W wykonanym przedmiocie umowy występuje wada istotna, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy propozycji polubownego rozwiązania sporu. Inwestycja może być nie rozliczona w bieżącym roku.	100%	35%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km. Odcinek I od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km	2,856	161+294 164+300	162+530 165+920	0,00	4 485 276,30	0,00	Trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert w dniu 12.09.2024 r.	0%	0%
<b>Razem</b>			<b>41,905</b>		<b>0</b>	<b>48 213 727,00</b>	<b>4 800 276,73</b>			
-	Dokumentacja projektowa	-	-	-	0,00	300 000,00	37 279,16	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 1. Nadzory branżowe dot. zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - 45 853,36 zł; 2. Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - 46 125,00 zł; 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej - 36 900,00 zł; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje 54 120,00 zł; 5. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część I” - 9 778,50 zł; 6. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trłąga” - 9 778,50 zł. 7. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: "Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej NR 266" - 9 778,50 zł 8. Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910" - 17 720 zł 9. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej Nr 91" - 12 300 zł	60%	12%
<b>Razem</b>			<b>10,244</b>		<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37 279,16</b>			
						<b>łącznie</b>	<b>48 513 727,00</b>	<b>4 837 555,89</b>		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)</b>										
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	-	-	-	25 000 000,00	104 300,00	30 750,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Trwa procedura aneksowania terminu umowy.	30%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	-	-	-	61 200 000,00	0,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPLUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. W dniu 18.03.2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport po pozytywnej weryfikacji Zamawiającego został złożony do Organu RDOŚ w celu dalszego procedowania DŚU. Na podstawie raportu Organ (RDOŚ) wydał pozytywną opinię, w wyniku której, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają prace związane z opracowaniem PFU.	80%	80%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	-	-	-	8 600 000,00	116 970,00	24 600,00	Zadanie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Aneksowano z Ministerstwem Infrastruktury termin oddania do użytkowania do 31.12.2025 r. Trwają prace projektowe.	30%	5%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	-	-	-	24 752 709,00	58 942,00	58 941,60	Trwają prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. Umowę na PFU zawarto w dniu 30.08.2020 r. z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 24.11.2022 r. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - planowany termin uzupełnienia do 10.2024 r.	70%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	-	-	-	17 602 038,00	5 300 716,00	0,00	W dniu 23.11.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.05.2024 r. miało miejsce otwarcie ofert dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania. Po negocjacjach cenowych w dniu 17.07.2024 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania na kwotę 722 059,20 zł z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz. W dniu 14.08.2024 r. Wykonawca przedłożył kolejną (trzecią) korektę koncepcji rozwiązań projektowych. Zamawiający w dniu 29.08.2024 r. przesłał uwagi do koncepcji rozwiązań projektowych.	10%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	-	-	-	56 600 000,00	200 000,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarto w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPLUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W dniu 18.07.2023 r. został złożony wniosek do Gminy Nowe o wydanie decyzji środowiskowej. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 16.11.2023r. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Raport został opracowany przez Wykonawcę. We wrześniu 2024 r. zostanie przesłany do Gminy Nowe.	50%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	-	-	-	13 624 171,00	223 740,00	0,00	W dniu 14.06.2023 r. złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Warlubie. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji. RDOŚ wysłał postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. 16.11.2023 r. (21.09.2023) Wójt Gminy Warlubie nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Lisplus jest w trakcie opracowywania raportu. 19.12.2023r. na prośbę Wójta Gminy Warlubie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Po spotkaniu do tut. Urzędu wpłynęła Petycja mieszkańców z postulatem o zmianę przebiegu trasy rozbudowywanej drogi, głównie na odcinku z Grupy do Rulewa. Wystosowane zostało zapytanie do Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. Ministerstwo wypowiedziało się na temat protestu, że zadania realizowane będą bez zmian. Planowany termin przekazania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej - czerwiec 2024r. W dniu 07-06-2024 r. odbyło się spotkanie z Gminą w celu uszczegółowienia problematycznych zagadnień. Wykonawca opracował Raport OOŚ, który został wysłany do Gminy Warlubie w dniu 02.08.2024 r. W sierpniu br. wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury z informacją, iż resort obrony narodowej, po spotkaniu roboczym w dniu 13.06.2024 r. oraz analizie dokumentów proponuje rezygnację z zadania na etapie PFU, w związku ze wzrostem kosztów inwestycji.	60%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	-	-	-	423 120,00	123 120,00	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego. Decyzja środowiskowa została wydana 09.07.2024 r. W opracowaniu dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.	50%	5%
<b>Razem</b>		<b>0,000</b>		<b>207 802 038,00</b>	<b>6 127 788,00</b>	<b>114 291,60</b>				
<b>* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.</b>										
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>										
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	7,625	2+475	10+100	57 718 038,00	41 238 836,00	39 667,50	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono przetarg w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w dniu 20.07.2022 r. w ramach danego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2022 r. Została złożona jedna oferta przez Firmę STRABAG Sp. z o.o. w wysokości 56 660 237,52 zł, na którą w dniu 3.11.2022 r. podpisano umowę w ww. Wykonawcą. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr 01/2021/6421/PolskiŁad na kwotę 28 500 000,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. W dniu 21.02.2023 r. została podpisana umowa z IK firmą NBQ Sp. z o.o., na kwotę 1 057 800,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2023-2025. W dniu 29.04.2024r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w UW w Bydgoszczy. Decyzja PnB nr 48/2024 z dnia 7.08.2024r. uzyskała prawomocność w dn. 22.08.2024r. Wykonawca przekazał do weryfikacji PW i STWIORB, trwa weryfikacja przez ZDW.	Prace projektowe - 90%, Roboty budowlane - 0%	6%
<b>Razem</b>		<b>7,625</b>		<b>57 718 038,00</b>	<b>41 238 836,00</b>	<b>39 667,50</b>				

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania	
			od km	do km							
<b>Drogi rowerowe</b>											
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	-	-	-	5 038 588,00	1 552 228,00	2 852,00	Umowa nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych: [1 428 261,44 zł brutto]. Przekazano plac budowy w dniu 11.12.2023 r.)	100%	1%	
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	-	-	0,00	1 900 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie uzupełniania i aktualizowania przez Gminę Dobrcz. Planowane postępowanie przetargowe III kw. 2024 r. Zadanie realizowane ma być z Odnową nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km.	0%	0%	
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	-	-	-	0,00	13 733 924,00	23 862,00	W dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę ze STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych za kwotę 11 327 461,37 zł brutto. Termin realizacji umowy to 15.07.2024 r. Podpisano również umowę na świadczenie usług sprawowania nadzorów branżowych z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz w dniu 23.01.2024 r. za kwotę 59 655,00 zł brutto. Ponadto, w dniu 19.01.2024 r. podpisano także umowę na świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego z WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę 41 820,00 zł brutto. Plac budowy przekazany został Wykonawcy robót w dniu 16.01.2024 r. Zrealizowano część prac związanych z robotami ziemnymi, robotami przygotowawczymi, rozbiórkami, wykonaniem elementów liniowych, warty konstrukcyjne na drodze rowerowej oraz jezdni, zjazd, opaska pomiędzy drogą rowerową a jezdnią, elementy odwodnienia, branżą mostową, teletechniczną, elektryczną, a także trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w jezdni DW 657.	40%	1%	
<b>Razem</b>			<b>0,000</b>		<b>5 038 588,00</b>	<b>17 186 152,00</b>	<b>26 714,00</b>				
<b>Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.</b>											
<b>Zadania realizowane w partnerstwie</b>											
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	3,274	30+068	33+342	11 538 750,00	0,00	0,00	Gm. Osielesko, ZDW	Brak decyzji ZRID. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz ich nadzór - IV kw. 2024 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem prawomocnej decyzji ZRID dokonano przesunięcia środków stanowiących pulę Jst. inne na rok 2025 z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2026.	70%	0%
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	-	-	-	461 250,00	201 215,00	0,00	ZDW, Gm. Osielesko	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 17.10.2017 r. z firmą Voessing Sp. z o.o. na kwotę brutto 461 250,00 zł. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Płatność III transzy w wysokości 201.215,00 zł zaplanowano na IV kw. 2024 r.	80%	56%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	8,000	-	-	7 320 952,00	264 451,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 25.05.2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa na opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub - Dobrzyń i Gminą Golub - Dobrzyń. Wartość zadania wynosi: 940 952 zł, wsparcie JST na kwotę 705 714 zł. Dnia 30.12.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ z Wykonawcą: Pracownią Projektową Archidrog. Wartość umowy brutto wynosi 740 952 zł. Termin wykonania: 18 m-cy od dnia podpisania umowy. W ubiegłym roku zakończono konsultacje społeczne i opracowano raport, na podstawie którego skorygowano ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. W dniu 13.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie DŚU. Gmina Golub - Dobrzyń nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Opracowano i złożono raport do Gminy. Dokonano aktualizacji budżetu na lata 2024-2028 pod kątem realności wykorzystania środków finansowych.	40%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	-	-	0,00	5 550 000,00	337 784,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	10%	7%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	7,000	-	-	100 710 940,00	553 205,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 1 marca 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin. Finansowanie zadania przy współudziale ww. JST w równych częściach, tj. po 25 % kosztów. Dnia 07.07.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tj. firmą LISPIUS na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wartość ww. zadania 710 940,00 zł, wsparcie JST na kwotę 533 205,00 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 60 000 000,00 zł, co stanowi 60% szacunkowej wartości zadania. W ubiegłym roku zostały zakończone konsultacje społeczne oraz zostały wytypowane ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. Dnia 22.08.2023 r. uzyskano uzgodnienie materiałów do wydania decyzji środowiskowej z Ministerstwa Infrastruktury. W dniu 14.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie DŚU. Gmina Rypin nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowywanie raportu.	30%	0%
534	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	n.d	-	-	62 339,00	37 229,00	0,00	Gmina Rypin	Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Brzuze w równych częściach, tj. po 20 % kosztów. Dnia 13.08.2021 r. Gmina Rypin jako Lider zadania podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1 87-100 Toruń. Wartość umowy 228 263,89 zł. Umowny pierwotny termin zakończenia zadania to 13.06.2022 r. Na wniosek Firmy Akroid Andrzej Kurda ws. wydłużenia terminu realizacji zadania oraz wzrostu wynagrodzenia umownego o 83 421,41 zł. zostały podpisane stosowne aneksy. Udział finansowy województwa to 62 339,00 zł, co stanowi 20% kosztów całkowitych zadania. Ostatnia transza dotacji Stron została przesunięta na rok 2024 - podpisano stosowne aneksy do umów pomiędzy partnerami porozumienia. Z przyczyn formalnych na wniosek Gminy Rypin zmieniona została nazwa zadania w budżecie z "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej". W trakcie przygotowania wniosek na ZRID.	30%	0%
<b>18,274</b>			<b>-</b>		<b>120 094 231,00</b>	<b>6 606 100,00</b>	<b>337 784,00</b>				
<b>Pozostałe zadania</b>											
-	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - etap I	-	-	-	0	0	0,00	ZDW	Zmiana formy realizacji zadania z inwestycji własnej na dofinansowaną w ramach FedKP. (Działanie 2.9 Mała Retencja i Adaptacja do zmian klimatu w regionie)	5%	0%

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Piotr Culbecki*

Dyrektor  
Departamentu Infrastruktury Drogowej

*Łukasz Kościelski*

(1)