

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 31.08.2025 r. z uwzględnieniem wniosków przewidzianych na wrzesień 2025							
Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027							
W trakcie realizacji							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	86 689 140,00	57 712 797,00	28 312 574,40	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na kwotę: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych do dnia 09.04.2026 r. Wprowadzono rozwiązanie zamienne (Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą robót) w zakresie konstrukcji dojazdów do estakady oraz konstrukcji estakady nad rzeką Panna. Wykonawca robót w związku z wprowadzeniem rozwiązania zamiennego wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Trwa weryfikacja złożonego wniosku.Trwają prace związane z betonowaniem płyty pomostu obiektu mostowego oraz wykonaniem dojazdów do obiektu mostowego.	51%	33%
255 240 534 241	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część I	20 746 815,00	15 622 753,00	28 471,92	Zadanie wprowadzone do budżetu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego infrastruktury transportowej a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt realizowany w ramach FEDKP 2021-2027 z okresem realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: 1. Broniewice (DW 255/DP2553) – budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910 - do realizacji w roku 2025 - w dniu 30.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Polbud Polak Sp. z o.o., Padniewko 65, 88-300 Mogilno; termin realizacji - 6 miesięcy. Trwają roboty budowlane, postęp robót jest zgodny z zatwierdzonym harmonogramem. 2. Golub – Dobrzyń (DW 534/ ul. Sokołowska) – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub – Dobrzyń - Podpisano umowę w dniu 13.02.2025 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., w Lipnie. Czas realizacji robót budowlanych wynosi 5 miesięcy + 1 miesiąc na rozliczenie zadania. Trwają zaawansowane prace przebudowy sieci podziemnych, prace brukarskie, ułożono podbudowę bitumiczną w północnej połowie inwestycji. Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 35%. Roboty budowlane zakończone z dniem 15.08.2025 r. Trwa procedura przygotowania do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczenie zadania. 3. Bysław (DW 240) – budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - do realizacji w roku 2024 - Inwestycja zrealizowana i odebrana w dn. 10.10.2024 r. na wartość: 453.870,00 zł. 4. Sępólno Krajeńskie (DW 241) – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu „Rondo” - inwestycja zrealizowana i odebrana w dniu 13.05.2024 r. na kwotę: 4 524 041,67 zł - roboty budowlane, 140 000,00 zł - nadzór inwestorski, 6 150,00 zł - nadzór autorski.	80%	26%
558/562 254	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część II	-	16 646 197,00	9 686,25	Zadanie w procedowaniu w Departamencie Wdrażania. Planuje się realizację przy udziale środków z UE (FEDKP). W roku 2025 zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 30.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z PRD Lipno. Termin realizacji zadania to 6 miesięcy tj. do 30.11.2025 r. Trwają prace nad przebudową kolizji teletechnicznych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, trwają prace ziemne, trwa budowa dodatkowego wzmocnienia podłoża oraz dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w części wschodniej ronda. Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 15%. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie. Dnia 18.06.2025 r. podpisno umowę na roboty budowlane z KADA-BIS sp. z o.o., natomiast dnia 27.06.2025 r. podpisno umowę o nadzór inwestorski z UCL-Małgorzata Meller. Obecnie trawją roboty budowlane jednak z uwagi na rozbieżności pomiędzy mapą a stanem faktycznym w zakresie sieci podziemnych, Wykonawca doznał opóźnienia względem harmonogramu robót. W związku z tym termin realizacji może ulec zmianie (obecnie do 18.12.2025 r.). Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 8%	12%	1%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	44 709 747,00	20 213 958,00	5 064 923,59	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na wartość: 32 758 559,03 zł. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu na wartość: 876.744,00 zł . W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r. Aktualnie trwają prace budowlane na całym zadaniu. Został sporządzony aneks nr 6 do umowy wprowadzający zakres robót dodatkowych/ zamiennych w ogólnej wartości 3.571.224,61 zł brutto, co rzutuje na zwiększenie wartości umów do wartości 36.329.783,64zł. Konieczność wykonania prac dodatkowych wpłynęła na zmianę terminu realizacji zadania do dnia 22.08.2025 r. Sporządzono również aneks nr 7 wprowadzający waloryzację wynagrodzenia ostatniego odbioru (odbiór częściowy prac budowlanych nr 6). Zadanie na ukończeniu.	Prace projektowe: 100%	90%
						Roboty budowlane: 95%	
266	Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej Nr 266	-	1 573 772,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie uchwałą nr 55/2568/25 z dnia 19 maja 2025 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert zaplanowano w dniu 02.06.2025 r. Dodkonano wyboru oferty i podpisano umowę ZDW.N4.363.11.2025 z dnia 04.07.2025 r. na kwotę 1265112,00 zł brutto. Termin realizacji określono na okres 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 04.11.2025 r.	0%	0%
Razem		152 145 702,00	111 769 477,00	33 415 656,16			
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027							
Odnowa nawierzchni dróg							
237	Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950, dł. 3,000 km	0	4 310 186,07	0,00	W dniu 9.07.2025 r. podpisano umowę z Poldróg Piła, termin realizacji 3 miesiące. Trwają prace ziemne i usuwanie karpin. Umowny termin zakończenia to 09.10.2025 r.	10%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Błądzim od km 45+399 do km 45+819, dł. 0,420 km	0	608 251,21	604 951,40	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Redon Nakło sp. z o.o.. Termin realizacji 2 miesiące tj. do 21.07.2025 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.08.2025 r.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Rykowisko - Błądzim od km 47+780 do km 50+600, dł. 2,820 km	0	4 882 256,50	0,00	W dniu 09.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firma PBDiM Sp. o.o zs. Kozłowo na kwotę: 4.882.256,50 zł. Termin wykonania 4 m-ce. Zakończono prace bitumiczne pozostało do wykonania oznakowanie pionowe.	95%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczycze - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360, dł. 3,000 km	0	6 128 984,81	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 5 miesięcy od 01.06.2025 r. tj. do 01.11.2025 r. ułożono warstwę wyrównawczą, w m. Pamiętowo wykonano konstrukcje nawierzchni z ułożeniem warstwy profilowej na całości, poszerzenie wykonano na całości, na 50% ułożono warstwę wiążącą, wykonano perony i ułożono korytka ściekowe, na długości 1,6 km ułożono w-wę ścieralną. W trakcie: ustawianie krawężników pod chodnik, wykonano zjazdy z ułożeniem pierwszej warstwy wiążącej.	60%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610, dł. 3,000 km	0	5 098 116,76	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z Rafał Szymczak P.H.U., termin realizacji to 02.10.2025r. Wykonano: roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej na całości. W trakcie: wykonywanie rowów, zjazdów, układanie korytek ściekowych, budowa dwóch zatok autobusowych	30%	0%
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Dziennice - Pławinek od km 6+010 do km 8+300, dł. 2,290 km	0	2 403 611,27	2 382 910,81	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Drogomex. Sp. z o.o na kwotę: 2.403.611,27 zł. Inwestycja odebrana w dn. 22.08.2025r. na kwotę: 2.382.910,81 zł.	100%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Sucharzewo - Wiecanowo od km 41+200 do km 45+233, dł. 4,033 km	0	4 970 494,19	0,00	W dn.23.06.2025r. podpisano umowę z Inodrog Sp. z o.o - 4.970.494,19 zł. Termin realizacji 4m-ce. Wykonano w-we wiążącą, ścinękę poboczy, odtworzenie rowów.	40%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski - Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km	0	3 191 993,01	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą ONDE S.A. na kwotę: 3.191.993,01 zł. Termin realizacji 3 mc-e. Wykonano w-wę wiążącą i ścinękę poboczy.	40%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Miłżyn - Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250	0	6 366 885,94	0,00	Podpisano umowę z firmą INODROG. Termin realizacji to 09.09.2025r. zakończzone: frezowanie nawierzchni, rozbiórka podbudowy nawierzchni,korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,podbudowa nawierzchni jezdni, warstwa profilowa nawierzchni, warstwa wiążąca nawierzchni drogi i zjazdów,; rozbiórka konstrukcji zjazdów i przepustów pod zjazdami, remont przepustów oraz wykonanie podbudowy na zjazdach,roboty rozbiórkowe, brukarskie oraz nawierzchniowe,reprofilacja i oczyszczenie rowów,ścięcie poboczy gruntowych pozostało: warstwa ścieralna na jezdni oraz zjazdach, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	70%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Izbica Kujawska (DW 269) - granica woj. od km 26+238 do km 30+976, dł. 4,738 km	0	8 475 149,20	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą WPRD z terminem realizacji na 23.10.2025. Zrealizowane: Roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni, wykonanie wyrównania mma (mieszanki mineralno-asfaltowe) w km 26+238 do km 28+700 str. L i P oraz km 29+970 do km 30+976 str. L , wykonanie rozbiórki i podbudowy części zjazdów, remont części przepustów pod zjazdami, remont przepustów pod drogą wojewódzką, perony przystankowe, ścinanie poboczy, reprofilacja i oczyszczenie rowów. W trakcie realizacji: ułożenie wartwy wyrównawczej na pozostałym odcinku	20%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488 km	0	3 205 801,37	0,00	W dniu 09.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Inodrog Sp. z o.o na kwotę: 3.205.801,37 zł. Termin wykonania - 4m-ce. Zadanie wykonane, w trakcie procedury odbiorowej.	100%	0%
534	Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł.7,861 km	0	11614544,59 11478865,47	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą PBD S.A. Starogard Gdański z terminem realizacji do 28.11.2025r. W dniu 22.08.2025r. przekazano plac budowy. Nie rozpoczęto robót.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/ Lembarg - Wichulec od km 41+820 do km 46+820, dł. 5,000 km	0	7 537 135,13	0,00	W dniu 27.06.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Colas Sp. z o.o na kwotę: 7.537.135,13 zł. Termin wykonania - 4m-ce.Wykonano roboty przygotowawcze, w-wę wyrównawczą i wiążącą.	10%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 53+034, dł. 3,084 km	0	5 320 232,15	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ONDE S.A. z terminem realizacji do 23.10.2025r. Wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie ścinki poboczy głębokość średnio 10 cm i szerokości 50 cm, wykonano frezowanie nawierzchni. Trwają prace przygotowawcze.	1%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec - Janiszewa od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km	0	11 763 935,35	0,00	W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński Sp. K. Termin realizacji 5 miesięcy tj. do 26.10.2025 r. W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński Sp. K. Termin realizacji 5 miesięcy tj. do 26.10.2025 r. Zrealizowane: Frezowanie nawierzchni, ścinanie drzew z karczowaniem pni, ścięcie poboczy, rozebranie nawierzchni z korytowaniem, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym , podbudowa z mieszanki niezwiązanej (strona prawa), podbudowa AC16P str. P, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym (15+000-15+750 str. L), podbudowa z mieszanki niezwiązanej (15+000-15+750 str. L), podbudowa AC16P (15+000-15+750 str. L), ułożenie warstwy wyrównawczej odc 13+200-19+200 str. P oraz 13+200-14+000 str. L i 15+750-19+200 str. L, ułożenie warstwy wzmacniającej z geosiatki na odc. 15+750-19+200, ułożenie warstwy wiążącej na odc. 15+750-19+200. W trakcie realizacji: podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym (14+000-15+000 str. L), podbudowa z mieszanki niezwiązanej (14+000-15+000 str. L)	36%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+800 - 28+312, dł. 0,512 km	0	929 000,17	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą PRD Lipno na kwotę: 929.000,17 zł. Termin wykonania 3 m-ce. Zadanie zakończone trwa procedura odbiorowa.	100%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	0	209 046,78	162 546,20	Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 28.09.2023 r. Prace budowlane zostały zakończone. Dnia 19.05.2025 r. odbył się odbiór robót, który zakończył się a 209.046,78 rozliczane jest z kluczowych inwestycji. Wartość robót narastająco 10.276.341,01 zł	100%	78,0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Gzin - Unisław od km 13+311 do km 14+179, dł. 0,868 km	0	1 878 722,47	0,00	Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.08.2025 r. Trwa procedura przetargowa.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Przysiersk - Polski Konopat od km 60+770 do km 62+730, dł. 1,960 km	0	3 097 260,70	0,00	Trwa procedura przetargowa.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2025 r.	0%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW Nr 262 na odc. Dzierżążno - Procyń od km 4+400 do km 8+800, dł. 4,400 km	0	1 437 845,45	0,00	W dniu 28.07.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Inodrog Sp. zo.o na kwotę: 5.665.608,03 zł. Termin realizacji do dnia 28.11.2025 r. Planowane przekazanie placu 25.08.2025r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Plewno - Przysiersk km 58+860 - 59+710, dł. 0,850 km	0	1 346 530,05	0,00	Trwa procedura przetargowa.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2025 r.	0%	85%
Razem		0	83 161 438,58	3 150 408,41			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P							
255	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową. Zmiana nazwy zadania zgodnie z uchwałą 60/2823/25 Zarządu Województwa w sprawie akceptacji założeń projektu na: "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255".	3 500 000,00	600 707,00	71 933,62	W dniu 30.12.2023 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Eco5tech na kwotę odeinka-d: 359 668,08 zł. Zasadniczy odcinek obwodnicy został zaktualizowany. Zamawiający zgłosił uwagi do dokumentacji. Trwa poprawa dokumentacji projektowej przez Projektanta. Ponadto, nie uzyskano prawa do dysponowania nieruchomością na budowę rowu, którym planowane jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanej obwodnicy. Procedura uzyskania ograniczenia w trakcie. Złożono wniosek o dofinansowanie z FEDKP 2021-2027, trwa procedowanie wniosku.	projekt: 90%	7%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	495 936,00	0,00	W dniu.14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria sp. z o. o. na kwotę 841 320,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r.Trwa opracowywanie dokumentacji. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dn. 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dn.10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Trwa opracowywanie raportu OOS. Określono nakłady na rok 2025 tytułem zabezpieczenia środków na waloryzację uposażenia dla Wykonawcy STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W dniu 11.12.2024 r. zawarto Aneks nr 2 dotyczący przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 14.07.2025 r. Burmistrz Chełmży wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025 r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. W dniu 07.04.2025 r. Wójt Gminy Chełmża przesłał wezwanie do uzupełnienia Raportu OOS, Trwają prace Projektanta nad uzupełnieniem, czas na odpowiedź do 27.06.2025r. 04.08.2025 r. Gmina Chełmża przesłała kolejne wezwanie do uzupełnienia Raportu OOS - Termin na uzupełnienia do 18.09.2025 r. –	60%	4%
534	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	3 825 311,00	169 116,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595 309,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Trwają prace związane z raportem OOS. Dnia 05.02.2025r. został wysłany do Gminy Raport OOS. Obecnie Raport w RDOŚ. 25.07.2025 przesłany Suplement nr 1 do Raportu OOS.	60%	11%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 835 540,00	326 360,00	0,00	Prace zostały wstrzymane po oddaniu I Etapu STEŚ - zgodnie ze stanowiskiem ZDW w Bydgoszczy i Zarządu Województwa. Trwają ustalenia z GDDKiA O/Bydgoszcz oraz poszczególnymi JST w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu dla zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń - Łysomice" w powiązaniu z realizacją koncepcji drogi łączącej DK 91 z węzłem Turzno (Toruń Północ) w ciągu autostrady A1. W opracowaniu OPZ i przygotowanie procedury przetargowej dla Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną. Trwa pozyskanie materiałów od JST.	30%	3%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	Działający w imieniu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje możliwe warianty uniezależnienia przeprawy od wahań poziomu rzeki Wisły. Rok 2024 r. to drugi najbardziej suchy rok w ostatnich 30 latach. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – obecnie 69 % wszystkich rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. Wysokie temperatury wpływają na dalsze pogłębienie suszy hydrologicznej. Podpisano umowę w dniu 27.05.2025 na projekt ramp zwiększający zakres pływalności przy niskich i wysokich stanach wody.	5%	0%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	500 000,00	250 000,00	0,00	W dniu 08.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą Great Projekcts Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254. Termin na realizację umowy 24 m-ce. Wartość umowy: a) most w m. Antoniewo: 154 980 zł brutto , b) most w m. Obórznia: 154 980 zł brutto. W trakcie postępowanie przetargowe na opracowanie projektu dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu DW 543 w m. Rozentál Ze względu na brak ofert dla opracowania projektu wykonawczego dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu DW 255 w m. Broniewice, w przygotowaniu powtórne postępowanie przetargowe	5%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	17 076 036,00	17 076 036,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umów na realizację i nadzór zadania zachodzi konieczność dokonania korekty w WPF oraz umowie z Ministerstwem Infrastruktury. Zadanie podzielone zostało na 6 części w formie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowy z Wykonawcą (SPIE Elbud Gdańsk S.A.) na części 1-5 oraz AMP CT A.Paź P.Bieszczad Spółka Jawna Elbląg na część 6. Kwoty poszczególnych części: Część 1 - 3 663 129,42 zł , Część 2 - 4 049 136,63 zł , Część 3 - 2 119 271,55 zł , Część 4 - 4 303 200,51 zł , Część 5 - 956 700,15 zł , Część 6 - 1 250 886,63 zł . Umowa na świadczenie nadzorów branżowych na wartość 217 710 z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PRROSTA PROJEKT I, Chmielnik. Wykonawcy rozpoczęli etap projektowy. Koncepcje zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Dokumentacja dla części 6 została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury w celu uzyskania opinii zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Jednocześnie Wykonawcy przygotowują dokumenty do dokonania zgłoszeń o rozpoczęciu robót do organu architektoniczno-budowlanego. W związku z weryfikacją warunków występujących w terenie oraz w wyniku przeprowadzonej przez Wykonawców inwentaryzacji wszystkich istniejących elementów mających wpływ na prawidłowy i zgodny z wymaganiami Zamawiającego, a także odpowiadający właściwym przepisom stan poprawy BRD dla poszczególnych lokalizacji wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie. Analiza robót zaniechanych oraz dodatkowych wykazała, że konieczne jest zwiększenie wartości zadania do kwoty 18.390.974,23 zł, jak również konieczna jest zmiana termiu do dnia 30.04.2026 r. Ministerstwo wyraziło zgodę na zaproponowane zmiany i przygotowało aneks do umowy 14/2023. Również należy wskazać, że Wykonawcy w związku z zaistniałymi zmianami wystąpili z wnioskiem o zmianę terminów realizacji robót.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 673 167,00	1 304 907,00	0,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU+ pojekt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1 399 740,00 brutto termin realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.11.2024 r. została wydana decyzja DŚU. Trwają prace nad projektem budowlanym. Projekt wymaga skoordynowania z zadaniem realizowanym przez GDDKiA (zakesy zadań łączą się).	45%	5%
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	1 660 917,00	853 382,73	29.04.2025 r. odebrano zadanie realizowane w latach 2024-2025: „Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły” na wartość 1.596.889,72 zł wykonane przez firmę Bogmar Sp. z o.o Ostromecko .	100%	100%
			2 000 000,00	1 596 889,72	Trwa procedura przetargowa i podpisanie umów i realizacji 3 wskazanych poniżej zadań zgodnie z Uchwałą Nr 54/2527/25 Zarządu Województwa z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w roku 2025. 1. Poprawa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554 - poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu z Roadbud GP Sokołowo na kwotę: 357.656,39 zł, termin realizacji do dnia: 14.11.2025 r. 2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminna nr 120502C z PRD Sp. z o.o Lipno na 29.356,10 zł, termin realizacji 2 m-ce. 3. Przebudowa DW nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul.Pakoskiej w Barcinie, roboty: z Probib Sp. z o.o Bydgoszczna na kwotę: 1.141.666,27 zł, termin realizacji 4m-ce, nadzór branżowy: UCL-Małgorzata Meller Bydgoszcz na kwotę: 21.456,12 zł. Przekazano plac budowy wszystkim Wykonawcom trzech zadań realizowanych w roku 2025.	53%	53%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 750 748,00	364 528,00	125 017,20	W dniu 19.03.2025 r. ZDW złożyło do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla -przedmiotowego zadania. W dniu 21.05.2025 r. uzupełniono wniosek o brakujące załączniki. Trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	Realizacja 0% Dokumentacja 90%	2%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 098 280,00	0,00	W dniu 02.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SAFEGE Societe par actions simplifíee na kwotę 2 890 500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy. Zadanie było zawieszono. Z dniem 07.01.2025 r. wznowiono realizację zadania. Trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Zebrano uwagi mieszkańców.	projekt 25%	1%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	36 343 537,00	20 000 000,00	0,00	W dniu 12.05.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na zrealizowanie robót budowlanych, w wyniku procedury przetargowej wyłoniono firmę COLAS POLSKA, z którą-planowane jest podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21 771 573,08 zł brutto. W dniu 17.04.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie nadzorów branżowych nad realizacją inwestycji. W dniu 14.07.2025 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak. Podpisanie umowy planowane jest na najbliższe dni na kwotę 366 902,11 zł brutto. W ramach niniejszego zadania zawarta została umowa nr ZDW.N4.361.64.2021/N w dniu 04.01.2022 r. na nadzór autorski na kwotę 20 910,00 zł brutto.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	447 874,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Biuro opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus” Marcin Dobek na kwotę 564 862 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 27.08.2024 r. Trwają prace projektowe.	30%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 000 000,00	345 199,50	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2 142 967,50 zł. Trwają prace projektowe.	projekt: 40%	8%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	9 073 800,00	0,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla przebudów DW237 w Pruszczu oraz w Legbądzie. W trakcie procedura przetargowa dla opracowania dokumentacji projektowej obejmującej likwidację osuwisk w ciągu DW 543 w m. Rozental, DW 538 w m. Plesewo, DW 266 w m. Wójcin, DW 269 m. Chotel W przygotowaniu postępowanie przetargowe dla opracowania dokumentacji na rozbudowę WD 241 w m. Zboże	100% 100% 0%	0%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910’’ odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	-	22 000 000,00	6 488,25	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - STARBAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków, w dniu 22.05.2025 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - konsorcjum firm: ARCUS Sp. z o.o. i UCL Małgorzata Meller.Termin realizacji inwestycji - 6 miesięcy.Trawią roboty budowlane. W związku z niezadowolającym postępem robót Wykonawca został wezwany do zwiększonej mobilizacji.	20%	1%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	63 688 618,00	27 882 153,00	60 861,92	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 08.12.2023 r. podpisana została umowa dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy. W dniu 18.06.2025 r. złożony został wniosek o ZRID w zakresie przebudowy skrzyżowań, budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej (uzupełniony w dniu 27.06.2025 r. oraz 03.07.2025 r.). W dniu 14.08.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał uwagi i wezwanie do uzupełnienia wniosku. Trwają prace w zakresie przebudowy jezdni. Termin realizacji zadania 25.09.2023 r.– 25.05.2026 r.	53%	6%
-	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	5 330 345	1 930 345,00	0,00	Zadanie obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego dla kolejnych projektów planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE (FEDKP)	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota	150 000	0,00	0,00	W 2025 r. zaplanowano zlecenie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy miejscowości Białe Błota. Ustalono ostateczny kształt OPZ dla zadania. Opracowano SWZ oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji STEŚ z materiałami do wniosku o wydanie DŚU. Termin otwarcia ofert 22.09.2025r.	0%	0%
Razem		362 778 810,00	101 107 159,00	3 059 772,94			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
189	Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500, dł. 4,000 km	0,00	7 847 804,28	0,00	W dniu 22.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Pol-Dróg S.A. Drawsko Pomorskie. Termin realizacji 4 miesiące tj. do 22.09.2025 r. Wykonano: usunięto karpiny, ułożono warstwę wiążącą na odc. 1,0 km, wykonano poszerzenie z ułożeniem warstwy wyrównawczej w całości, ułożono dodatkową warstwę wyrównawczą na 12 odcinkach (w miejscach zaniżonych), wykonano zjazdy do warstwy z podbudowy z kruszywa kamiennego w 60%. W trakcie: odtwarzanie rowów, budowa zjazdów, budowa peronów, w trakcie remonty przepustów	50%	0%
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.od km 2+550 do km 8+211 dł.5,661 km	0,00	9 156 609,32	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ZUK Pilarski z terminem realizacji do 16.11.2025r. Wykonano: poszerzenie na całości str P z ułożeniem warstwy wyrównawczej. W trakcie: wykonywanie poszerzenia str. L, wymiana nawierzchni na chodnikach, budowa peronów oraz budowa zjazdów.	35%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Więzowno - Koronowo od km 23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km	0,00	4 569 394,69	0,00	W dniu 26.05.2025 r. Podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o. Termin realizacji 3 miesiące tj. do 26.08.2025 r. Prace budowlane zakończone. Trwa procedura odbioru końcowego.	100%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	0,00	2 429 648,91	0,00	W dniu 03.06.2025r. podpisano umowę na realizację z firmą Drogomex. Sp. z o.o na kwotę: 2.429.648,91 zł. Termin wykonania 5m-cy. Inwestycja realizowana z Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne . Wykonano poszerzenie nawierzchni.	15%	0%
258	Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą od km 4+820 do km 6+820, dł. 2,000 km	0,00	3 515 625,88	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Colas Polska Sp. z o.o. Termin realizacji wynosi 3 miesiące tj. do 21.08.2025 r. Prace budowlane zakończone. Trwa procedura odbioru końcowego.	100%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW Nr 262 na odc. Dzierżąžno - Procyń od km 4+400 do km 8+800, dł. 4,400 km	0,00	4 227 762,58	0,00	W dniu 28.07.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Inodrog Sp. zo.o na kwotę: 5.665.608,03 zł. Termin realizacji do dnia 28.11.2025 r. Planowane przekazanie placu 25.08.2025r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica - Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł.2,450 km	0,00	4 548 056,35	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą BMB Budownictwo z terminem realizacji do 23.10.2025r. Trwają prace budowlane.	9%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km	0,00	6 386 116,16	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą BMB Budownictwo z terminem realizacji do 23.11.2025r. wykonano oczyszczenie rowów, wycinki, trwają prace rozbiórkowe	1%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc.Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km	0,00	3 739 310,86	0,00	W dniu 10.06.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Colas Polska Sp. z o.o na kwotę: 3.739.310,86 zł. Termin wykonania 4 miesięcy. Wykonano warstwy wyrównawczą i wiążącą nawierzchni.	40%	0%
499	Odnowa nawierzchni DW 499 na odc. Ostaszewo - Sławkowo od km 0+000 do km 3+200, dł. 3,200 km	0,00	5 902 469,28	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ZDB Rogowo z terminem realizacji do 25.09.2025 r. Wykonano: wycinkę drzew, usunięcie karpin, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, frezowanie nawierzchni. Rozebranie nawierzchni z korytowaniem, rozebranie podbudowy z tłucznia, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym, podbudowa z mieszanki niezwiązanej (w km 0+300 - 2+000 strona lewa). Wykop - poszerzenie poboczy od km 0+100 - 0+300, 2+000 - 3+200 strona lewa. Trwają prace nawierzchniowe.	15%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Łasin DK 16 - Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km	0,00	9 308 756,91	0,00	W dniu 27.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą PBDiM Sp. zo.o zs. Kozłowo na kwotę: 9.308.756,91 zł. Termin wykonania 5 miesięcy. Wykonano w-wy: wyrównawczą i wiążącą nawierzchni.	34%	0%
541	Odnowa nawierzchni DW 541 na odc. gr. woj. - Turza Wilcza od km 111+289 do km 117+776, dł. 6,487 km	0,00	10 328 352,75	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą PRD Gostynin z terminem realizacji do 28.11.2025r. W dniu 14.08.2025r. Przekazano plac budowy. Trwają prace rozbiórkowe.	1%	0%
554	Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km	0,00	3 728 341,79	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ZDB Rogowo z terminem realizacji do 14.11.2025 r. Sfrezowano nawierzchnię, trwają prace przy chodnikach.	1%	0%
554	Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680, dł. 1,980 km	0,00	3 158 686,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ZDB Rogowo z terminem realizacji do 14.11.2025 r. Sfrezowano nawierzchnię, trwają prace przy chodnikach.	1%	0%
558	Odnowa nawierzchni DW 558 na odc. Lipno - Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km	0,00	8 872 378,61	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ONDE S.A. z terminem realizacji do 22.11.2025r. Zrealizowane: Wykonano frezowanie nawierzchni na odcinku od km 0+450 do km 5+238, nawierzchnia jest na bieżąco utrzymywna w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Trwają pozostałe prace rozbiórkowe i przygotowawcze.	2%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	0,00	4 751 209,09	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą ONDE S.A. z terminem realizacji do 31.10.2025r. Zrealizowane: Wykonano frezowanie nawierzchni , nawierzchnia jest na bieżąco utrzymywaa w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Trwają pozostałe prace rozbiórkowe i przygotowawcze.	3%	0%
569	Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Małszyce - Łążynek od km 13+955 do km 16+970, dł. 3,015 km	0,00	6 325 429,97	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. Termin realizacji - 3 miesiące tj. do 21.08.2025 r. Ze względu na wystąpienie dużej ilości robót nieprzewidzianych, termin realizacji przesunięty do 24.09.2025 r. Frezowanie nawierzchni, rozebranie nawierzchni z korytowaniem, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie podbudowy z tłucznia, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym, podbudowa z KŁSM, podbudowa AC16P, warswy wyrównawczej (na całości). Wykonywanie zjazdów (koryto + kruszywo) + przepusty (strona prawa). Ułożono warstwy wyrównawczą i wiążącą. Trwają prace nawierzchniowe.	50%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
649	Odnowa nawierzchni DW Nr 649 na odc. Pluskowęsy - Kiełbasin od km 4+320 do km 6+358, dt. 2,038 km	0,00	3 996 251,41	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji - 3 miesiące tj. do 26.08.2025 r. Ze względu na opady deszczu przesunięto termin realizacji do 10.09.2025r. Wykonano: Frezowanie nawierzchni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Rozebranie nawierzchni z korytowaniem, rozebranie podbudowy z tłucznia, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym, podbudowa z mieszanki niezwiązanej (strona prawa), ułożenie krawężników, korytowanie pod konstrukcję, ułożenie kostki brukowej - chodnik. W trakcie realizacji: rozebranie chodnika z kostki kamiennej. Skropienie kruszywa pod podbudowę AC16P. Ułożenie warstwy podbudowy AC16P oraz warstwy wyrównawczej w km 4+320 - 6+358 strona prawa. Trwają pozostałe prace nawierzchniowe.	40%	0%
657	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	0,00	83 347,82	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 Mrocza - Koronowo (DK25) odc. Mrocza - Prosperowo od km 0+125 do km 4+320, dt. 4,195 km. Etap - II od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320, +dt. 2,195 km	0,00	39 702,24	39 702,24	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000, dt. 3,640 km	0,00	74 597,60	74 597,60	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
269	Usługa nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Chocień - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765	0,00	10 147,50	10 147,50	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	500 000,00	48 892,50	W ramach zadania wykonywane są między innymi Studia Wykonalności do dofinansowanych zadań oraz inne drobne dokumentacje.	5%	10%
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	0,00	Inwestycją objęte są następujące zadania: 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240, ul. Świecka w m. Tuchola. Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego. Wykonanie zadania oszacowano na kwotę 200.000,00 zł; Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Formuła realizacji /"zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę na kwotę 317.995 z firmą ELDAX Włotowicz S k-a. Termin realizacji do 08.12.2025 r. Realizacja i wydatkowanie 0% 2. Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na DW 548. W związku z opracowaniem analizy norm hałasu dla odcinka drogi po przebudowie oraz wieloma wnioskami samorządów i użytkowników dróg zachodzi konieczność dokonania zmian dotyczących dopuszczalnych prędkości na drodze. Decyzja środkowiskowa dla realizacji przebudowy DW 548 nakładała obowiązek ograniczenia prędkości na wielu odcinkach drogi do 50 km/h. Analiza wykazała, że normy hałasu nie są przekroczone. Szacuje się kwotę opracowania dokumentacji na wartość ok 20.000,00 zł; Zlecono wykonanie projektu zmiany SOR na wartość 12 300 zł brutto. Termin uzyskania zatwierdzenia i przekazania dokumentacji do dnia 30.09.2025 r. Obecnie trwa opiniowanie projektu, a następnie przekazany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania zatwierdzenia. Realizacja i wydatkowanie 0% 3. Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Na chwilę obecną wybrano 6 lokalizację tj. Bieganowo - DW 266, Nowy Dwór - DW 534, Żabno - DW 254, Wieniec DW 268, Strzelce Górne DW 256 oraz Kosowo DW 241. Wskazane lokalizacje przewidują montaż 11 szt. urządzeń. Szacowny koszt dostawy i montażu dla wybranych lokalizacji szacuje się na kwotę 140.000,00 zł; Rozpoczęto opracowywanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu dla przedmiotowych lokalizacji.Wystąpiono z zapytaniem ofertowym o dostawę i montaż urządzeń, aby poznać szczegółowo cenę za dostawę i montaż. Po uzyskaniu opinii i zatwierdzenia projektu SOR wyświetlacze zostaną umieszczone w terenie. Realizacja i wydatkowanie 0% 4. Wykonanie anlizy i koncepcji synchronizacji sygnalizacji świetlnych w m. Brodnica. Zadnie obejmuje anlizę stanu obecnego dla 5 sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich w Brodnicy. Wcześniej sygnalizacje te były ze sobą skordynowane, co wpływało na prawidłową przejezdność pojazdów oraz brak tworzenia się zatorów. Użytkowane sygnalizacje na przełomie lat ulegały częstym awariom, co spowodowało, że chwili obecnej wszystkie 5 sygnalizacji nie jest ze sobą skoordynowane. To z kolei przekłada się na tworzenie zatorów drogowych oraz wprowadza chaos i dezorientację wśród użytkowników. Szacuje się, że koszt zadania wyniesie ok 50.000 zł. Wyślano zapytanie ofertowe do potencjalnego wykonawcy. W oczekiwaniu na ofertę do 29 sierpnia. Realizacja i wydatkowanie 0%	0%	0%
łącznie			104 000 000,00	173 339,84			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	0,00	0,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie przejścia przez wał przeciwpowodziowy, wydłużeniu ulega proces opracowania dokumentacji projektowej.	45%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	61 200 000,00	107 010,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Opracowane PFU (przekazane 9.10.2024 r.) w trakcie weryfikacji przez Ministerstwo i ZDW. Dnia 12 lipca 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa wprowadzanie uzupełnień i wymaganych zmian w PFU.	98%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	220 170,00	0,00	W dniu 8.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ Andler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404 670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy . Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Uzyskano odstępowstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Dokumentacja złożona na ZRID.	projekt: 80%	1%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiazaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	93 630 029,00	117 886,50	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzja środowiskowa została wydana dnia 03.04.2025 r. Trwają prace końcowe nad PFU.	98%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 039,00	100 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót - firmą STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 13 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 10.01.2025 r. przedłożona została rewizja nr 5 koncepcji projektowej. Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Transport i Ruch Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, oraz Ministerstwo Infrastruktury. Uzyskano pozytywną opinię w zakresie geometrii. Na dzień 27.02.2025 r. zaplanowane zostały konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie. Trwają procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił do Wojewody w sprawie zgody na odstępowstwo od przepisów w zakresie wykonywania robót w sąsiedztwie linii kolejowych, oraz w sprawie zgody na odstępowstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Złożone zostały projekty podziałów działek do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca wystąpił o opinie poprzedzające złożenie wniosku o ZRID. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie konstrukcji jezdni DW299 i DK15 i uzyskał aktualne wypisy z rejestru gruntów. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r.– 09.12.2026 r.	17%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	58 4250,00	584 250,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. Dnia 08.10.2024 r. Dnia 08.10.2024 r. Raport OOS złożony został do Gminy Nowe. Dnia 07.02.2025r. Gmina Nowe przesłała do RDOŚ pierwsze uzupełnienie do Raportu OOS. Dnia 20.05.2025r Gmina Nowe przesłała do RDOŚ drugie uzupełnienie do Raportu OOS. Dnia 21.07.2025 został przesłany trzeci suplement do Raportu OOS, czekamy na opinię RDOŚ. Po uzyskaniu DŚU do opracowania jeszcze PFU.	75%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	686 340,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. W dniu 03.04.2025 r. RDOŚ wydał Postanowienie uzgadniające realizację zadania z określonymi warunkami. W dniu 15.04.2025 r. Wójt Gminy Warlubie w formie Obwieszczenia podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania DŚU. Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie zadania w formie opracowania PFU przez Projektanta zgodnie z umową do 20.10.2025 r.	98%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Łatkowo	423 120,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego. Decyzja środowiskowa została wydana 09.07.2024 r., klauzulę ostateczności otrzymano 27.08.2024r. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W opracowaniu wniosek i załączniki do ZRID.	60%	5%
Razem		207 217 788,00	1 815 656,50	0,00			
	* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.						
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	59 718 038,00	33 675 437,00	19 526 685,74	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca STRABAG Sp. z o. o. Umowa z dn. 03.11.2022r . / Koniec realizacji robót budowlanych zgodnie z zawartym Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. do dn. 01.06.2026r. Przyznano środki o wartość 2 000 027,00 zł brutto: - z tytułu waloryzacji od całego wynagrodzenia z umowy za okres robót, tj. wynagrodzenie ujęte w § 4 ust. 1 pkt. 2 Umowy w kwocie 1 668 819,64 zł., - w kwocie 331 207,36 zł dla pokrycia koniecznych robót dodatkowych. Wartość umowy 56 660 237,52 zł + 1 668 819,64 zł + 331 207,36 zł. Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł. Inżynier NBQ Sp. z o. o. Umowa z dn. 21.02.2023r .Wartość umowy 1 057 800,00 zł, Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Decyzja PnB nr 48/2024 z dnia 7.08.2024r. uzyskała prawomocność w dn. 22.08.2024 r. Trwają roboty budowlane realizowane na całym odcinku Etapu I. Obecnie złożono wniosek o płatność I transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 12.825.000,00 zł.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 70%	80%
Razem		59 718 038,00	33 675 437,00	19 526 685,74			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac		% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Drogi rowerowe								
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wynonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	2 237 748,00	0,00	W dniu 10.06.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Drogomex Sp. z o.o. na kwotę: 2.237.747,80 zł. Termin wykonania 5m-cy. Inwestycja realizowana jest wraz z Odnową nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km. Wykonano korytowanie pod ścieżkę.		5%	0%
Razem		0,00	2 237 748,00	0,00				
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.								
Zadania realizowane w partnerstwie								
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	461 250,00	201 215,00	0	Gm. Osielsko, ZDW	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 17.10.2017 r. z firmą Voessing Sp. z o.o. na kwotę brutto 461 250,00 zł. W dniu 02.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody. Wydano decyzję ZRID, Gmina Osielsko dokona płatności ostatniej transzy za opracowanie dokumentacji projektowej.	100%	56%
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	11 337 535,00	6 817 535,00	0,00	Gm. Osielsko, ZDW	Decyzja ZRID nr 4/2025 wydana w dniu 25.02.2025 r. Stała się ostateczna z dniem 08.04.2025r. Projektanci przekazali do Zamawiającego poprawioną dokumentację wykonawczą we wszystkich branżach. Rozpoczęto procedurę przetargową na realizację robót budowlanych.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 347 395,00	555 345,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 30.12.2021 r podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i pracowanie PFU z firmą Pracowania Projektowa Archidrog Witold Orczyński na kwotę 940 950,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneksy terminowy z datą obowiązywania umowy do 31.12.2024 r. Gmina przesała uwagi RDOŚ do Raportu, które obecnie zostały uzupełnione. Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem geometrii oraz PFU. Otrzymało kolejne wezwanie do uzupełnienia raportu środowiskowego.	projekt: 60%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	3 000 000,00	0,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	10%	30%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO i FeDKP - rozliczenie końcowe	-	5 328 505,00	2 865 588,86	-	Zadanie obejmuje końcowe rozliczenie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 , tj. obsługa geodezyjna, nadzór przyrodniczy, tymczasowe oznakowanie budowy, badania laboratoryjne, wynajem kontenerów wraz z wyposażeniem, koszty wynagrodzeń personelu, zimowe utrzymanie dróg, itp. Na sesji Sejmiku 06.2025 planuje się zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 2 528 505 zł.z przeznaczeniem na: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi inżyniera kontraktu: 65 589 zł. 2. Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec (Faza I i II) - koszty ogólne związane z wydłużeniem terminu realizacji projektu: 1 353 007 zł. 3. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 (Faza I i II) - koszty ogólne związane z wydłużeniem terminu realizacji projektu: 1 109 909 zł.	60%	54%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	710 940,00	289 050,00	UM, ZDW	W dniu 07.07.2021 r podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus" Marcin Dobek" na kwotę 710 940,00 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Złożono do Organu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W skutek wezwania Organu, w dn. 18.07.2025 r. złożono uzupełnienia do raportu.	31%	2%
		119 395 870,00	16 412 325,00	3 154 638,86				

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu