

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 31.08.2026 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac		
					W trakcie realizacji		
					Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	76 688 646,00	29 377 262,00	16 035 886,41	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuzma na wartość: 98 715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o.o. na wartość: 61 737 317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o. na wartość: 1 091 010,00 zł. Wprowadzono rozwiązanie zmianie (Aneksu nr 3 do umowy z Wykonawcą robot) w zakresie konstrukcji dojazdów oraz konstrukcji estakady nad rzeką Panina. W związku z wystąpieniem robot dodatkowych Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji. Podpisano aneks z terminem realizacji robot budowlanych do dnia 11.09.2026 r. a co za tym idzie termin weryfikacji dokumentacji i odbioru technicznego do dnia 11.10.2026 r. oraz terminem przedmiotu umowy - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 12.11.2026 r. Trwają roboty wykończeniowe i porządkowe.	93%	84%
558/562 254	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część II	16 646 197,00	8 515 922,00	5 586 862,62	Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Sycznia) w Barcinie. Roboty zakończono. Trwa procedura odbiorowa	100%	87%
244/255	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III	12 299 196,00	3 041 958,00	0,00	Ogólna wartość projektu: 16 164 667 zł, w tym dofinansowanie: 15 356 433 zł (95%). Okres realizacji w latach 2025 – 2026. W ramach projektu planuje się realizację robot budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, wykup gruntu oraz koszty pośrednie (promocja i zarządzanie projektem) związanych z realizacją następujących zadań: 1) Żółędowo (DW 244/ ul. Jastrzębia) – budowa ronda w miejscowości Żółędowo, długość odcinka w ciągu DW 244 wynosząca 0,127 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamienie – Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 33+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Wykonawca robot firma Marbruk M.Kwiatkowski sp.k. wraz z Wykonawcą usługi nadzoru firma Prosta Projekt rozpoczęli roboty w swoim zakresie w marcu 2026r. Wykonawca robot wykonał odhucumowanie części terenu objętego rozbudową, część robot związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz wybrane elementy kanalizacji deszczowej. Pozostałe roboty budowlane w zakresie skrzyżowania Wykonawca planuje zrealizować w 2027 r. 2) Radwin (DW 255/DW 2562) – budowa ronda w miejscowości Radwin długość odcinka w ciągu DW 255 wynosząca 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakosk – Strzelno, od km 2+220 do km 2+910. 1. Umowa na roboty budowlane: zawarta w dniu 03.06.2026 r. z Polbud Polbit sp. z o.o. 2. Realizacja robot: Wykonawca wykonał warstwy konstrukcyjne (bez warstwy ścielonej) na odcinku od ronda do końca zakresu. Obecnie trwają roboty na drodze gminnej oraz drodze wojewódzkiej (odcinek od początku zakresu do ronda), jak i na samej obwodni ronda. 3. Nadzór: MBM Inżynieria Drogowa Michałina Czapryńska - umowa z dn. 03.06.2026 r. 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji: 03.12.2026 r.	10%	0%
244/258	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część IV	15 879 679,00	4 763 904,00	0,00	Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, infrastruktury transportowej a także zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Inwestycja poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków drogowych z 9 do 7 – wartość łączne liczone dla 3 lat (Ośno DW 266/DP2605C z 4 do 3, oraz Żółędowo DW 244/DP1504C z 5 do 4), a w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia liczby ofiar i kosztów świadczenia opieki zdrowotnej. Analizę oparto na podstawie danych z KWP RD w Bydgoszczy (na podstawie danych z SEVIN). Projekt pozwoli także na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Często bowiem małą oni utrudniony dostęp do infrastruktury lokalizowanej z ciągu dróg wojewódzkich, a zapewnienie bezpieczeństwa ich przekroczenia może spowodować wzrost mobilności mieszkańców. Ponadto zostaną zastosowane rozwiązania dedykowane niepełnosprawnym, co także poprawi poziom ich bezpieczeństwa. Inwestycja zakłada realizację zadań inwestycyjnych w następujących lokalizacjach: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno - planowane podpisanie umowy na roboty budowlane i nadzór branżowy - wrzesień 2026 r. Termin realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej [DP1504C] z DW 244 (ul. Koronowska) w Żółędowie w ramach Rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C – Trzebień – Niemcz - Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244. - planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane IV kwartał 2026 r. Projekt obejmuje także nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykup gruntów.	0%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chelmińska - Unisław - Wybż - Chelmsia - Wąbrzeżno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	26 904 191,00	16 506 973,00	79 347,69	1. Umowa na roboty podpisana w dniu 02.09.2025 r. z firmą COLAS POLSKA na wykonanie robot budowlanych na kwotę 21.771.573,08 zł brutto, z terminem realizacji wynoszącym 15 miesięcy. 2. Realizacja robot - roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, frezowanie w branzji drogowej a także prowadzone są prace w ramach realizacji branzji teletechnicznej, elektrycznej, wod-kan. 3. Nadzór inwestorski - zewnętrzny: podpisano umowę w dniu 30.09.2025 r. z firmą Obsługa Inwestycji Jacka Janikowiaka na kwotę 366.902,11 zł brutto. Nadzór autorski - podpisano umowę w dniu 04.01.2026 r. z MTM Infrastruktura Sp. z o.o. na kwotę 20.910,00 zł brutto. 4. Informacje dodatkowe: wystąpiły roboty dodatkowe, planowana zmiana wartości zadania i terminu. 5. Termin realizacji: zagrożony (Wykonawca nie wystąpił jeszcze z wnioskiem o wydłużenie - aktualny termin to 02.12.2026 r.)	10%	1%
255	Budowa obwodnicy Triliga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	43 431 768,00	21 295 105,00	0,00	1. Umowa na roboty budowlane: podpisana w dniu 17.07.2026 r. z firmą Transpol Lider sp. z o.o. sp. k. na kwotę 20 540 607,77 zł brutto, z terminem realizacji wynoszącym 17 miesięcy. 2. Realizacja robot: Obecnie Wykonawca prowadzi odhucumowanie i roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym. 3. Nadzór: umowa zawarta w dniu 04.08.2026 r. z firmą MBM Inżynieria Drogowa Michałina Czapryńska, na kwotę 333 000,00 zł brutto. 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji: 17.11.2027 r.	2%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
251, 550, 551	Zadzwienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II	-	1 236 000,00	916 915,72	Okres realizacji: 2026 r. W ramach przedmiotowego projektu planuje się "Wykonanie nasadzeń nowych drzew jako uzupełnienie drzewostanu przy drogach woj. Nr 251, 550 i 551." Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Najniższa oferta wynosi 890 209,44 zł brutto. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.05.2026 r.	100%	100%
240, 543, 553, 557	Zadzwienia przydrożne przy drogach wojewódzkich III	-	2 145 347,00	0,00	Okres realizacji: 01.09.2026 - 31.12.2026 r. W ramach przedmiotowego projektu planuje się "Wykonanie nasadzeń nowych drzew jako uzupełnienie drzewostanu przy drogach woj. Nr 240, 543 i 553 oraz 557" Przeznaczono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę. Na dzień 04.09.2026 r. zaplanowano podpisanie umowy. Wartość robót 1 463 821,20 zł Termin realizacji zgodnie z planowaną do podpisu umową 30 października 2026 r..	0%	0%
Razem		191 849 677,00	86 882 471,00	22 619 012,44			
Finansowanie ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027							
Odnowa nawierzchni dróg							
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 59+034 długości 3,084 km	0	536 917,32	536 917,32	Zadanie zakończone.	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Gzin - Unisław od km 13+311 do km 14+179 dl. 0,868 km	0	146 938,37	146 938,37	Zadanie zakończone	100%	100%
251	Odnowa nawierzchni DW Nr 251 na odc. Murczyn - Młodoń od km 39+990 do km 45+190 dl. 5,200 km	0	8 401 486,29	3 783 408,87	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 30.04.2026 r. 2. Realizacja robót: ułożono w-wy bitumiczne 3. Nadzór - RDW Inowrocław 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 30.09.2026 r.	85%	45%
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Pławinek - Radziejewice od km 4+560 do km 8+680 dl. 4,120 km	0	5 425 239,26	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 02.06.2026 r. 2. Realizacja robót: ułożono w-wę wyrównawczą, siatkę i w-wę wiążącą, wykonywane są rowy 3. Nadzór - RDW Inowrocław 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 02.11.2026 r.	65%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Sędzin - Krzywosąd od km 26+745 do km 30+120 dl. 3,375 km	0	4 943 930,13	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 12.08.2026 r. 2. Realizacja robót: w trakcie przekazywania placu budowy 3. Nadzór - RDW Inowrocław 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 20.11.2026 r.	5%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Roznaly - Kobylniki od km 3+060 do km 5+370 dl. 2,310 km	0	2 996 541,39	2 996 541,39	Zadanie zakończone	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 na odcinku Działerno - Orzechowo od km 44+960 do km 49+900 dl. 4,940 km	0	9 566 070,89	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 06.05.2026 r. 2. Realizacja robót - roboty nie rozpoczęte z powodu braku decyzji na wycinkę drzew 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - ze względu na wydłużony czas uzyskania opinii RDOŚ i w konsekwencji decyzji na wycinkę wydłużenie czasu na realizację zadania. 5. Termin realizacji - 06.10.2026 r.	0%	0%
551	Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551, ulicy Wileńskiej i Toruńskiej w Unisławiu oraz linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód	0	100 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w III kwartale br.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Świdwie - Zboże od km 32+610 do km 34+710 dl. 2,100 km na odc. Zboże - Węgorb km 35+700 do km 36+790 dl. 1,090 km	0	5 845 562,23	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 22.07.2026 r. 2. Realizacja robót: prace ziemne 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 21.10.2026 r.	50%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 odc. Zakrocz - Puszczka Rządowa od km 28+710 do km 30+690 dl. 1,980 km	0	3 651 824,23	3 651 824,23	Roboty zakończone i odebrane	100%	100%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. m. Lębark - Wichulec od km 46+820 do km 50+906 dl. 4,086 km	0	6 429 446,95	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 23.04.2026 r. 2. Realizacja robót: wykonana w. wiązka, roboty brukarskie, trwają prace ziemne, rowy, pobocza i remonty przepustów 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 22.09.2026 r.	80%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Przybranowo - Straszewo od km 12+238 do km 17+154 dl. 4,916 km	0	10 256 731,92	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 04.08.2026 r. 2. Realizacja robót: Wykonawca planuje rozpocząć prace w dniu 07.09.2026r. 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe -brak 5. Termin realizacji - 27.11.2026 r.	10%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW 270 odc. Borek (obwodnica Iubranka - Miłżyń) od km 13+156 do km 16+156, dl. 3,000 km	0	6 548 700,49	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 05.05.2026 r. 2. Realizacja robót: Trwają prace wykończeniowe 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe -brak 5. Termin realizacji -05.09.2026 r.	90%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Nadział - Nowy Kobryńc od km 8+200 do km 13+200 dl. 5,000 km	0	8 930 789,17	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 12.05.2026r. 2. Realizacja robót: Trwają prace brukarskie i zjazdy, wykonano nawierzchnię bitumiczną do warstwy wiążącej włącznie 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe -brak 5. Termin realizacji -12.10.2026r.	90%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 na odc. Janiszewo - Makówiec od km 19+200 do km 24+200, dl. 5,000 km	0	10 115 834,81	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 01.06.2026r. 2. Realizacja robót: Trwają prace brukarskie i zjazdy, wykonano nawierzchnię bitumiczną do warstwy wiążącej włącznie 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 01.11.2026 r.	90%	0%
223	Odnowa nawierzchni DW 223 na odc. Bydgoszcz - Białe Błota od km 2+800 do km 3+200 dl. 0,400 km	0	899 937,67	0,00	Otwarcie postępowania przetargowego w dniu 28.08.2026 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Rykowsko - Błądzim od km 50+900 do km 51+600 dl. 0,700 km	0	1 327 180,33	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 05.08.2026r. 2. Realizacja robót: Ułożono w-wę wyrównawczą, siatkę i w-wę wiążącą 3. Nadzór - RDW Żółkowo 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 05.10.2026 r.	50%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc Błądzim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+043, dl. 1,681 km	0	1 756 875,99	1 756 875,99	Ostateczne rozliczenie zadania.	100%	100%
266	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechoćnek - Sturzewo - Radziejów - Sompolno - Droga 25 (Koniń) w m. Odolon w km 2+010	0	191 585,34	0,00	W m-cu lipcu br. zawarto umowę na roboty budowlane Nr N4.362.172.2026 na kwotę brutto: 168 735,09 zł. Wykonawca: Ryszard Śwewczyk P.P.H.U. "SZEWBUD" z siedzibą w Inowrocławiu Przewidywany termin realizacji: IV kwartał br.	0%	0%
534	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegającej na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Walcz	0	28 307,22	0,00	Realizacja zadania na podstawie Umowy Nr N4.362.171.2026 z dnia 01.07.2026r. z firmą REKO Jacek Kowalkowski, 87 - 140 Nowa Chelma, ul. Szczyplińskiego 1C na kwotę brutto: 28 307,22 zł. Roboty zostały zakończone. Obecnie trwa procedura odbiorowa.	100%	0%
Razem		0	88 100 000,00	12 872 506,17			
Finansowanie ze środków własnych budżetu WK-P							
-	Budowa obwodnicy miasta Chelmy	10 114 936,00	538 002,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STES + DSU) z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. na kwotę 841.320,00 brutto z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DSU. W dniu 10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Złożono raport OOS. Burmistrz Chelmy wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025 r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. W dniu 07.04.2025 r. Wojt. Gminy Chelma przesłał wezwanie do uzupełnienia Raportu OOS. W związku z kolejnymi wezwaniami Organu do uzupełnienia raportu, przygotowywane są stosowne dokumenty. Wg stanu na dzień 01.09.2026 trwa opracowywanie uzupełnień do raportu OOS.	60%	4%
-	Budowa obwodnicy miasta Radzyn Chelmiński	3 825 311,00	169 116,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STES + DSU) z firmą LSPUS na kwotę 595.309,00 brutto z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DSU. W dniu 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Dnia 05.02.2025 r. został wydany do Gminy Raport OOS. Obecnie Raport w RDOS. Dnia 25.07.2025 r. został przesłany Suplement nr 1 do Raportu OOS. W dniu 07.11.2025 r. RDOS wysłał drugie wezwanie do wyjaśnienia raportu OOS, które zostało uzupełnione-W dniu 18.06.2026 Gmina wydała DSU, na dzień 01.09.2026 r. trwają prace nad STES II i geologią.	80%	12%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 902 780,00	590 400,00	0,00	W trakcie procedury przetargowa dla zadania: N4.361.103.2025 Budowa połączenia drogowego DK91 z Autostradą A-1 – opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną - analiza ofert dodatkowych. W opracowaniu analiza korytarzowa (zaakceptowana z korektą) w opracowaniu Studium Korytarzowe. Realizowane 4 przebiegi drogi.	0%	4%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 763 225,00	82 779,00	W dniu 06.03.2026 zawarto umowę znak: N3.232.1.2026 Usługa przygotowania promu FLISAK nr rej. BG-01-200 do przewozu osób i pojazdów po okresie zimowania do obsługi przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249, pomiędzy miejscowościami Solc Kujawski – Czarnowo Z uwagi na niski stan Wisły przeprawa promowa nie została uruchomiona. W dniu 24.05.2026 zawarto umowę znak: N4.362.119.2026 „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zarządu Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy na dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły wraz ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją tego zadania” (KPIR w obecnym czasie przygotowuje postępowanie przetargowe na modernizację promu)	5%	5%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansowe zadania
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	779 960,00	609 020,00	24 600,00	1. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW255 w m. Broniewice” - Zadanie na etapie pozwolenia wodoprawnego, opinii geotechnicznej (odmienne warunki gruntowe niż w dokumentacji archiwalnej), SOR, COR, dalsze prace projektowe. 2. „Rozbudowa istniejącego i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW543 w m. Rozental” - W opracowaniu PRG i DBP (zabrano materiały do złożenia na ZRID - po ocenie ZDW) - dalsze prace projektowe. 3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 234 polegająca na rozbudowie mostów w m. Antoniewo i m. Chocznia oraz budowie nowych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - trwają prace projektowe.	50%	4%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zaskoków i peronów przystankowych	18 390 976,00	18 312 255,00	1 172 166,63	Zadanie jest realizowane w formule „zaproszenia i wybudu”, które obejmuje realizację 249 przejść dla pieszych, 22 peronów przystankowych, budowę 5 zaskoków autobusowych oraz ustawienie 20 wysięglaczy przedkości. Zadanie jest podzielone na 6 części uziemionych od terenów administracyjnych poszczególnych RDW. Zakres etapów opracowania dokumentacji wynosi ok. 100 %. Etap realizacji - zakończono i odebrano roboty na części 6. Wszczęto procedurę obrotową na części 5. Wykonawca torczy roboty na części 2, 3 oraz 4. Najmniejsza zawieszka jest na części 1. Umowa o dofinansowanie w ramach RFRD przewiduje realizację zadania do 30 września 2026 r. W związku z trwałymi robotami oraz koniecznością dokonania odbiorów, co ze względu na ilość lokalizacji powoduje konieczność wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę terminu realizacji robót.	90%	6%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 679 167,00	1 212 657,00	571 950,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STES + DSU + projekt bud. - ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1.399.740,00 zł z terminem realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.11.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU). Skierowano prace z obwodnicą GDOKA. W dniu 08.05.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 10.07.2025 r. Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania przedmiotowej decyzji.	60%	47%
-	Drogowa Inicjatywa Smaragdowa	0,00	3 000 000,00	0,00	1. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 275 w km 3+477 obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych, wykonanie dojazdu do przejścia, montaż dedykowanego oświetlenia, instalację sygnalizacji świetlnej - otwarcie ofert w dn. 27.08.2026r. Roboty budowlane: dnia 27.08.2025 r. złożono dwie oferty, których wysokość mieści się w zakładanym budżecie. Trwa badanie ofert. Zakładana realizacja do końca 12.2026 (rocznicze i zipsita na rzecz Wykonawcy). 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie: budowy zaskoków postojowych typu „kiss and ride”, montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych, wykonania zadania drogowego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - w trakcie 2 postępowania przetargowego. Roboty budowlane: Powołanie procedury przetargowej ze względu na błędną szkodą ofertę w planowanym postępowaniu.	0%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 772 061,00	316 760,00	33 210,00	W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Dnia 25.08.2025 r. odebrano dokumentację projektową od Projektanta. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego (planowany termin IV kwartał br.).	Dokumentacja 100% Roboty budowlane 0%	Dokumentacja 65% Roboty budowlane 0%
240	Budowa ekranów akustycznych dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świątko od km 23+150 do km 36+817,1 od km 62+877 do km 65+718	3 535 000,00	1 950 020,00	1 950 516,65	ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE 1. Umowa na roboty - M2S Projekt Sp. z o.o. Umowa z dn. 11.08.2025 r. 2. Realizacja robót - roboty zakończone i odebrane w 100% i rozliczone. 3. Brakowa na nadzór zewnętrzny - Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. Umowa z dn. 26.08.2025 r. 4. Termin realizacji: zgodnie z umową.	100%	100%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Rakosć - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rakosć - Bławy od km 18+910 do km 21+910, dl. 3 000 km	16 971 412,00	1 703 184,00	1 703 183,22	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 394 810,00	0,00	W dniu 02.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą SAFEGE Société Par Actions Simplifiée na kwotę 2.890.500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy. Trwają prace nad projektem budowlanym oraz dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Podpisano aneks terminowy i kwotowy z wykonawcą.	91%	1%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisawo	3 255 385,00	447 874,00	248 129,44	Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa z dnia 22.12.2025 r. podjęto działania mające na celu realizację budowy obwodnicy, uwzględniając zmieniony przebieg trasy.	0%	55%
241 242 189	Budowa obwodnicy Włocławka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomicznego Środowiskowego	6 621 585,00	1 848 690,00	1 251 857,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2.142.967,50 zł. Trwają prace projektowe, opracowywane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzupelniono materiały po wezwaniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.	25%	68%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	9 073 800,00	3 980 020,00	745 676,00	1. „Lokalizacja osuwisk wraz z rozbudową dróg wojewódzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr 543” - opracowanie dokumentacji projektowej - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (wymagany projekt robót geologicznych - PRG oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska - DGI), w opracowaniu materiały do złożenia pą na ZRID. 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 389 w m. Sypilowo” - podpisana umowa z Projektantem MTM Infrastruktura Budowlana, Gracysz, Konowski Spółka Komandytowa. Trwają prace projektowe, w trakcie opracowywanie materiałów do KIP, załączono koncepcję, w trakcie opracowywanie dokumentacji geologicznej. 3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km 0+00 do km 11+300 w m. Legbaf” - 11.08.2025 r. została podpisana umowa. Trwają prace projektowe. 25.12.2025 r. złożono wniosek o DSU. W dn 23.07.2026 r. uzyskano decyzję DSU dla przedsięwzięcia. Trwają prace projektowe. 4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km 0+00 do km 42+150 w m. Pruszcz” - odebrano mapę do celów projektowych, uzgodniono koncepcję, odebrano dokumentację geotechniczną, trwa uzyskiwanie przez Projektanta warunków technicznych, trwa opracowywanie projektu budowlanego. 5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 od km 0+00 do km 35+660 w m. Złotów” - 13.11.2025 podpisano Umowę z wykonawcą. Trwają prace projektowe. 6. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w m. Chocznia”. W trakcie postępowania przetargowego. Wykonano najkorzystniejszą ofertę - BP TRASA. W opracowaniu koncepcja projektowa, dokumentacja geologiczno inżynierska. Prace koordynowane z koncepcją DPKR przy DW 269 realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chocznii.	9%	25%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	64 850 653,00	2 069 062,00	54 873,36	Zadanie realizowane w formule "zaprospektuj i wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierzwice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). Termin realizacji zadania 25.09.2023 r. – 25.05.2026 r. W dniu 27.10.2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca opracował dokumentację obejmującą roboty na zgłoszenie i uzyskał brak sprzeciwu do zgłoszonych robót. Trwają mocno zaawansowane prace dot. jezdn. drogi dla pieszych i rowerów oraz branzowe. W dniu 18.06.2025 r. złożono wniosek o decyzję ZRID w zakresie przebudowy skrzyżowań, budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. W dniu 16.02.2026 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID. W dniu 04.03.2026 r. przekazano plac budowy Wykonawcy w zakresie decyzji ZRID. W dniu 08.12.2023 r. podpisano umowę dot. świadczenia usługi nadzoru branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-W), ul. Hieronima Dąrdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). Wystąpiły roboty dodatkowe, planowana zmiana wartości zadania i terminu zakończenia. Uzyskano wydłużenie terminu ważności Promesy do 27.01.2028 r. W dniu 27.07.2026 r. Wykonawca złożył wniosek o waloryzację wartości wynagrodzenia na kwotę: - 2 519 877,46 zł (brutto). W dniu 19.08.2026 r. Wykonawca świadczenia usługi nadzoru branżowych wystąpił o waloryzację wynagrodzenia podstawowego na kwotę: - 52 929,72 zł (brutto), oraz waloryzację wynagrodzenia dodatkowego.	68%	3%
	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	5 330 345,00 zł	2 930 345,00	0,00	1. Planowanie postępowanie przetargowe dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C – Trzebień – Niemcz. Budgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 Erap 5 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej (DP 1504C) z DW244 (ul. Koronowska) w Żądławicach. - procedura przetargowa w realizacji na roboty budowlane. 2. Planowanie podpisanie umowy na roboty budowlane i nadzór branżowy - wrzesień 2026 r. dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Osno.	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota	1 719 544,00 zł	0,00	0,00	W trakcie: Umowa Nr N4.361.22.2026 z dn. 21.05.2026 r. Termin wykonania 30 m-cy, w opracowaniu wstępnie warianty przebiegu drogi, w opracowaniu inwentaryzacja przyrodnicza.	0%	0%
Razem		347 906 717,00	42 895 421,00	7 848 893,28			
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
562 NEWYGAS	Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dl. 2,000 km	4 906 256,60	4 906 256,60	4 906 256,60	Zadanie zakończone	100%	100%
558 NEWYGAS	Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno - Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dl. 5,238 km	8 923 869,38	8 923 869,38	8 776 239,22	Zadanie zakończone	100%	100%
538 Newygaz	Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Guczalki od km 19+676 do km 25+421, dl. 5745 km	0,00	931 000,00	796 359,74	Zadanie zakończone.	100%	100%
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dl.5,661 km	0,00	516 258,61	516 258,61	Zadanie zakończone.	100%	100%
258	Odnowa nawierzchni DW 258 na odcinku Słino - Dziłkowo od km 2+720 do km 4+820 dl. 2,100 km	0,00	4 378 114,85	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 02.06.2026 r. 2. Realizacja robót: Trwają prace bitumiczne na wykonania pozostałe BRD i zatoki - brak zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji -02.10.2026 r.	90%	0%
553	Odnowa nawierzchni DW 553 na odcinku Rótarńkowo - Lubianka od km 9+980 do km 16+300 dl. 6,320 km	0,00	9 963 715,23	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 11.05.2026 r. 2. Realizacja robót: Trwają prace bitumiczne i brukarskie, Wykonawca boryka się z problemami organizacyjnymi i ma niskie zaangażowanie środków w budowę. 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji -11.10.2026 r.	25%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odcinku Orzechowo - Sierakowo od km 0+020 do km 3+820 dl. 3,800 km	0,00	7 474 005,20	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 01.06.2026 r. 2. Realizacja robót: Warstwy bitumiczne wykonano do warstwy wiążącej włącznie. W trakcie jazdy oraz rowy. 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji -01.09.2026 r. - jest wniosek o aneks terminowy do dnia 24.09.2026 r.	70%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odcinku Moszczonno - Kikół od km 38+150 do km 43+430 dl. 5,280 km	0,00	8 766 175,24	4 535 498,11	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 07.04.2026 r. 2. Realizacja robót: Warstwy bitumiczne wykonano do warstwy wiążącej włącznie. W trakcie jazdy i pobocza. 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji -07.09.2026 r.	65%	52%
556	Odnowa nawierzchni DW 556 na odcinku Ostrowite - Bruze od km 0+030 do km 1+850 dl. 1,820 km	0,00	3 839 663,90	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 23.04.2026 r. 2. Realizacja robót: Wykonano wszystkie prace oprócz SOR. 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji -wniosek o aneks do 15.10.2026 r.	95%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finans. zadania
569	Odnowa nawierzchni DW 569 na odcinku Olszówka - Rędziszewo od km 3+820 do km 6+820 dl. 3 000 km	0,00	5 898 672,13	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 28.05.2026 r. 2. Realizacja robót: Warstwy bitumiczne wykonano do warstwy wiążącej włącznie. W trakcie zjazdu i pobocza. 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 28.08.2026 r. - wniosek o aneks do 15.10.2026 r.	60%	0%
597	Odnowa nawierzchni DW 597 na odcinku Siemón - Głazewo od km 5+900 do km 7+580, dl. 2,080 km	0,00	5 091 805,10	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 11.06.2026 r. 2. Realizacja robót: Wykonano 50% podbudowy bitumicznej, na pozostałym odcinku wykonano warstwy dolne podbudowy (4cm). 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 11.11.2026 r.	30%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW 649 na odcinku Kiebasin - Sielakowo od km 6+985 do km 14+330 i od 14+490 do km 14+880 dl. 7,785 km	0,00	14 602 864,27	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 28.05.2026 r. 2. Realizacja robót: Sfraszowano całość odcinka, wykonano podbudowę bitumiczną na 30m po str. lewej. Trwa wykonywanie poszerzenia po stronie prawej na tym samym odcinku. 3. Nadzór - RDW Toruń 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 28.10.2026 r.	15%	0%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 na odc. Zakrzewka Osada - Włocławka od km 43+435 do km 48+030, dl. 4,594 km	0,00	10 298 511,98	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 30.04.2026 r. 2. Realizacja robót: wykonywanie w. wiążącej, trwałą pracę ziemną, rowy, budowa zjazdów 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 29.09.2026 r.	80%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 na odc. Brody - Wielka Komorza od km 11+300 do km 15+250 dl. 3,950 km	0,00	6 714 651,70	2 021 182,84	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 15.04.2026 r. 2. Realizacja robót: wykonana w. ścierna, prace ziemne, pobocza, zjazdy 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 14.06.2026 r.	80%	30%
237	Odnowa nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę warstwy ściernawej DW 237 w m. Gostyń ul. Bydgoska od km 37+777 do km 39+228 dl. 1,441 km	0,00	1 800 000,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Włocławek - Pamiętowo od km 10+750 do km 14+360 dl. 3,610 km	0,00	5 823 561,47	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 10.06.2026 r. 2. Realizacja robót: prace ziemne, brukarskie, trwała prace bitumiczne i roboty związane z remontem głębokim krawędzi. 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 05.11.2026 r.	40%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW 243 na odc. Drowianowo - Prosperowo od km 4+340 do km 9+550 dl. 5,210 km	0,00	10 374 747,83	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 21.07.2026 r. 2. Realizacja robót: prace ziemne, prace związane z remontem głębokim krawędzi 3. Nadzór - ZDW Bydgoszcz 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 27.11.2026 r.	5%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW 551, odc. Niebuda (koniec granicy miejscowości) - Wąbrzeźno ul. Miłkowska z Ryńska - obwodnica Wąbrzeźna od km 60+990 do km 62+602 dl. 2,212 km	0,00	4 238 862,14	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dn. 02.06.2026 r. 2. Realizacja robót: w trakcie układania warstwy wiążącej - 85% oraz przekładka zjazdów 3. Nadzór - RDW Wąbrzeźno 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji: 03.09.2026 r. - wniosek Wykonawcy o aneks terminowy do 30.10.2026 r. - w trakcie analizy.	25%	0%
553	Odnowa nawierzchni DW 553 odc. m. Rypla ul. Mławiecka (granica obszaru zabudowanego) - granica miasta od km 2+108 do km 2+440 dl. 0,332 km	0,00	723 310,27	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dn. 20.08.2026. Plac budowy przekazano w dniu 21.08.2026 r. 2. Realizacja robót: Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. W dniu 03.09.2026 r. rozpoczęła się roboty budowlane związane z frezowaniem nawierzchni. 3. Nadzór - RDW Wąbrzeźno 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji: 20.10.2026 r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Strzyg - Huta Chodacka od km 36+688 do km 38+000 dl. 1,312 km	0,00	3 296 689,17	3 296 688,98	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocień - Wilkowiczki od km 49+400 do km 52+890, dl. 3,490 km	0,00	7 938 375,40	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dn. 02.06.2026 2. Realizacja robót: w trakcie układania warstwy SMA, roboty przy zjazdach 3. Nadzór - RDW Wąbrzeźno 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji: 03.09.2026 - wniosek Wykonawcy o aneks terminowy do 30.10.2026 r. - w trakcie analizy	75%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
214	Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 154+174 do km 155+703, dl. 1,529 km oraz Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 157+066 do km 157+521, dl. 0,455 km	0,00	2 597 711,30	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 03.06.2026 r. 2. Realizacja robót w terenie została zakończona. Trwają przygotowania do procedury odbiorowej. 3. Nadzór - ROW Zolejdowo 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 03.09.2026 r.	100%	0%
248	Odnowa nawierzchni DW 248 na odc. Zbrachlin - Topolno od km 0.340 do km 3+580 dl. 3,240 km	0,00	5 858 893,34	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 23.07.2026 r. 2. Realizacja robót: frezowanie nawierzchni 3. Nadzór - ROW Zolejdowo 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - 20.11.2026 r.	2%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. ul. Miodowa (Świecie) - Sulnowo od km 0+850 do km 4+085 dl. 3,235 km	0,00	4 500 000,00	0,00	Zadanie na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. Belno - Sulnowo od km 7+155 do km 9+355 dl. 2,200 km	0,00	3 909 808,47	0,00	Otwarcie ofert przetargowych w dn. dniu 02.09.2026r.	0%	0%
554	Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680, dl. 1,980 km	0,00	86 443,96	86 443,96	Zadanie zakończone.	100%	100%
562	Odnowa nawierzchni Dw nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dl. 2,000 km	0,00	112 157,74	112 157,74	Zadanie zakończone.	100%	100%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	200 000,00	73 180,00	W ramach zadania planowane jest zlecenie opracowań projektowych dla zadań o zakresie niewymagającym umieszczenia w dokumentach finansowych wieloletnich, m.in. O- opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie zadań w ramach FeDMP 2021 - 2027.	5%	35%
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	408 101,70	1. W 2025 r. zrealizowane zostało zadanie pn. „Dostawa i montaż 7 radarowych wysłwietylaczy przedkości w miejscowościach Kosowo, Strzelce Dolne, Papowo Toruńskie i Żabno”. Z uwagi na późną realizację zadania i wpływ faktury pod koniec roku, zapłaty dokonano w 2026 r. Zadanie zrealizowane w 100 %. Wartość 90,146,70 zł. 2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240, ul. Świecia w m. Tuchola” - zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres związany opracowaniem dokumentacji wykonano w 100 %. Zakres robót budowlanych szacuje się na 50 %. Wartość zadania 317 955,00 zł. 3. W ramach posiadanych środków planowane jest realizacja zadania polegająca na dostawie i montażu 7 sztuk radarowych wysłwietylaczy przedkości. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Zaplanowano ustawienie wysłwietylaczy w następujących lokalizacjach: DW 266 - Bieganowo - 2 szt., DW 267 - Osęcin - 1 szt., DW 268 - Włeniec - 2 szt. oraz DW 534 - Nowy Dwór - 2 szt. Szacowana wartość zamówienia wynosi 90,146,70 zł brutto.	50%	82%
Łącznie					11 049 511,94		
Rządowy Fundusz Rozwoju Drog (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chelmino na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	1 473 550,00	0,00	W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla etapu I została wydana decyzja ZRID, etap II - trwa opracowanie projektu.	80%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Pila Młyn - Grupa - Dolna Grupa	61 200 000,00	0,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz USPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) uzyskano w dniu 12 lipca 2024 r. Uzgodniono PFU. Trwa wybór Wykonawcy projektu.	PFU 98%	0%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Sołec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Sołec Kujawski	8 600 000,00	1 495 570,00	12 300,00	W dniu 08.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ Andler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404 670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Uzyskano odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwa uzgadnianie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych. Trwa poprawa projektów wykonawczych oraz uzyskiwanie zatwierdzenia COR. Wykonawca uzyskał zatwierdzenie SOR.	Etap PA/PW 90%	1%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	93 630 029,00	0,00	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Łafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) uzyskano w dniu 03.04.2025 r. Odebrano PFU. Trwa wybór wykonawcy projektu.	PFU 98%	0%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 039,00	7 961 708,00	678 634,86	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót - firmą STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r. – 09.12.2026 r. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 15 miesięcy) 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisano umowę na świadczenie usługi nadzoru branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kółkajowskiej 17/137, 31-234 Kraków. Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kółkajowskiej 17/137, 31-234 Kraków. Partner 2: UJC- Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 14.04.2026 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID. W dniu 05.05.2026 r. oraz 12.08.2026 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 22.07.2026 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonano: robótka chodnika przy DW299 i DK15, wycinka drzew i karczowanie pni, odhumusowanie, robótka ogrodzeń przy DK15, demontaż oświetlenia przy DW299, frezowanie nawierzchni DW299-strona lewa, roboty branżowe: kanalizacji deszczowa, kanał technologiczny, kolizje Orange przy DW299 i DK 15. Wykonawca złożył wniosek o waloryzację wartości wynagrodzenia na kwotę - 842 412,07 zł (brutto). W dniu 25.08.2026 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę wartości wynagrodzenia z uwagi na roboty dodatkowe na kwotę - 516 637,87 zł (brutto). Wykonawca złożył pismo o wydłużeniu terminu realizacji zadania.	27%	4%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	584 250,00	467 400,00	467 400,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą USPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) uzyskano w dniu 20.10.2025 r. Projektant opracował PFU i przekazał go w terminie obowiązywania umowy. W trakcie procedury odbioru PFU. Zadanie zakończone w części dot. uzyskania DSU i PFU. Trwa wybór wykonawcy projektu.	100%	100%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warubie - Rulewo - Rogarty - Budnia	762 600,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) została zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą USPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. Decyzję o sfinansowaniu umów o świadczenia (DSU) uzyskano w dniu 22.08.2025 r. Końcowy protokół zawczo - odbiorczy i faktura jest z dnia 28.11.2025 r. Zadanie zakończone pod względem uzyskania DSU i PFU.	100%	0%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Węglawice - Łatkowo	423 120,00	337 020,00	227 550,00	Umowa na opracowanie projektu budowlanego zawarta w dniu 20.12.2022 r. z firmą Probud Jarosław Matuszak na kwotę brutto 410 820,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzję o sfinansowaniu umów o świadczeniach (DSU) uzyskano w dniu 09.07.2024 r. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji ZRID. Wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie.	60%	65%
Razem		207 802 038,00	11 735 248,00	1 385 894,86			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.							
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Sępólno od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	60 330 434,00	16 894 255,00	89 969,42	1. Umowa na roboty budowlane (formuła "zaprojektuj i wybuduj" -- wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Umowa zawarta w dniu 03.11.2022 r. Zgodnie z Aneks nr 4 z dnia 27.11.2024 r. termin zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie został ustalony na 01.06.2026 r. Zadanie realizowane jest w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD wynosi 28 500 000,00 zł. Dotychczas wypłacono I tranżę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12 825 000,00 zł. 2. Realizacja robót. Obecnie trwa okres zimowy, w związku z czym realizacja prac budowlanych jest ograniczona. Wykonawca prowadzi roboty poprawkowe. Jednocześnie wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Nadzór inwestorski. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta z firmą Inżynier NBD Sp. z o.o. w dniu 21.02.2023r. 4. Termin realizacji. Na dzień sporządzenia informacji termin realizacji zadania nie jest zagrożony. Dokładano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca złożył fakturę. W dniu 20.08.2026 r. złożono do BGK wniosek o wypłatę II tranży. Trwa procedura odbioru końcowego nadzoru branżowego.	Prace projektowe – 100% Roboty budowlane - 100%	76%
Razem		60 330 434,00	16 894 255,00	89 969,42			

Zadania realizowane w partnerstwie							
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.							
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Zoledowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	38 069 655,00	25 397 655,00	0,00	Gm. Osiek o, ZDW	0%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Gollubia - Dobrynia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 347 395,00	311 498,00	0,00	UM, ZDW	60%	0%
	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza		2 500 000,00	0,00		0%	0%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Ryplina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o sfinansowaniu umów o świadczenia zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	421 890,00	97 170,00	UM, ZDW	80%	23%
		146 127 990,00	28 631 043,00	97 170,00			

Opracował: Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

z up. Marszałka Województwa (1)
Łukasz Kościński
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej