

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 30.11.2023 r.										
W	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 poddziałanie 5.1 pozakonkursowe										
W trakcie realizacji										
548	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w miejscowości Lisewo od km 14+144 do km 15+146.	28,612	0+005	29+619	177 344 567	59 146 922	29 566 364,87	Zadanie jest podzielone na dwie części: Część 1 – Etap I od km 0+005 do km 14+144. Część 2 – Etap II od km 15+146 do km 29+619. Od 16.11.2020 r. Wykonawca tj. konsorcjum firm Kobyłarnia S.A. i Mirbud S.A. realizuje cz. 2 DW 548, a od 27.01.2021 r. rozpoczęły się prace na cz.1 DW 548. Konsorcjum firm INKO Consulting i MP Consulting , od 07.12.2020 r. pełni funkcję nadzoru nad robotami budowlanymi na obu częściach inwestycji. Wykonawca zakończył roboty budowlane przedkładając Zamawiającemu decyzje pozwolenia na użytkowanie dla cz.1 z dniem 22.05.2023 oraz dla cz. 2 z dniem 12.06.2023 r. Trwa procedura rozliczenia końcowego na cz.2 inwestycji, planuje się dokonanie odbioru końcowego cz.2 w dniu 06.12.2023 r. W dniu 30.10.2023r. dokonano odbioru końcowego cz.1 przedmiotowej inwestycji.	100%	89%
249	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.	2,582	Czarnowo: 1,983 km,	Solec Kujawski: 0,599 km				20 115 948	1 871 753	0,00
								Zamówienie na realizację robót budowlanych (budowa dróg dojazdowych i przyczółków do przeprawy promowej). Zadanie zakończone, trwają rozliczenia z Instytucją Zarządzającą RPO.	Przebudowa drogi:100 %	
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec (Perspektywa finansowa 2014-2020).	5,269	7+700	11+200	59 348 661	54 590 976	49 791 843,34	Dnia 05.10.2020 r. podpisano umowę z firmą ONDE SA na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Decyzję ZRID uzyskano 20.06.2022 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło dn. 08.08.2022 r. Odbiory częściowe robót dokonywane są na bieżąco - dotychczas dokonano 8 odbiorów częściowych. Do końca bieżącego roku planuje się wykonać i zapłacić 90% wartości robót podstawowych. Przewidywany termin zakończenia inwestycj z pozwoleniem na użytkowanie to luty 2024 r. Uchwałą Nr 30/1664/23 Zarządu WK-P zwiększono dofinansowanie dla przedmiotowego projektu o kwotę 11 356 668,29 zł.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 85%	84%
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.				6 053 500	0	0,00	Roboty budowlane	0%	
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (Perspektywa finansowa 2014-2020).	13,211	0+069	13+280	54 188 294	53 151 174	29 506 088,27	Podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu w dniach odpowiednio 02.10.2020 r. (TRANSPOL Lider Sp. z o.o. Sp. K.) na kwotę 45 668 365,77 zł brutto i w dniu 20.11.2020 r. umowę z IK (INKO Consulting Sp. z o.o.) na kwotę 590 400,00 zł brutto. Trwają roboty budowlane. W dniu 05.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał decyzję ZRID dla większości odcinka (0+069 do 11+696 oraz 12+190 do 13+280). Do decyzji zostały złożone 2 odwołania. Odwołujący wycofali je i tym samym dnia 12.05.2023 r. Minister wydał decyzję umarzającą, a decyzją ZRID stała się ostateczna. W dn. 11.08.2023 r. została wydana decyzja ZRID dla pozostałej części inwestycji, decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawca złożył wniosek o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na nieprzewidziany wzrost cen - został podpisany aneks waloryzacyjny. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na niezależne od niego przeszkody podczas projektowania - uwzględniono w części. W bieżącym roku zaplanowane jest wykonanie większości robót budowlanych. Umowny termin zakończenia realizacji - 09.04.2024 r.	Prace projektowe: 100%, Roboty budowlane: 70%	55,00%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Fundusze Europejskie dla Kujw i Pomorza.				9 631 826	0	0,00	Roboty budowlane	0,00%	
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 (Perspektywa Finansowa 2014-2020).	9,120	13,280	22,400	10 070 112	9 971 432	628 722,41	W dniu 20.04.2021 r. podpisano umowę w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z firmą "DROGOMEX" Sp. z o.o. na kwotę 32 597 694,81 zł. W dniu 23.04.2021 r. podpisano również umowę na pełnienie nadzoru z konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o. i MP Consulting Sp. z o.o. na kwotę 590 400,00 zł. Pierwotny umowny termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - "ZRID" z rygiorem natychmiastowej wykonalności – 20.04.2022 r., całości zadania – 20.02.2023 r. Ze względu na niezależne od Wykonawcy opóźnienia podczas projektowania podpisano aneksy terminowe - umowny termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem ZRID to 09.06.2023 r., zakończenia robót budowlanych - 10.04.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania przez wzgląd na wydłużoną procedurę uzyskiwania decyzji ZRID - sprawa w toku. Wykonawca złożył wniosek o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na nieprzewidziany wzrost cen - podpisano aneks wprowadzający klauzulę waloryzacyjną. W dn. 28.06.2023 r. oraz 01.09.2023 r. zostały wydane decyzje ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Przekazano plac budowy, trwają roboty budowlane związane m.in. z układaniem warstw konstrukcyjnych, roboty brukarskie, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.	Prace projektowe: 99%, Roboty budowlane: 15%	4%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.				33 141 762	0	0,00	Roboty budowlane	0%	
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+23, Etap I od km 1+100 do 7+762 (Perspektywa finansowa 2014-2020).	6,662	1,100	7,762	18 648 845	18 648 845	9 871 807,36	Dnia 01.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą ONDE SA na prace projektowe i roboty budowlane w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przekazanie terenu budowy dla robót objętych zgłoszeniem nastąpiło 06.03.2023 r. Roboty przebiegają płynnie. Dn. 30 sierpnia 2023 r. wydano decyzję ZRID dla robót wykraczających poza pas drogowy. Dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Odbiory częściowe robót budowlanych dokonywane są na bieżąco - dokonano 5 odbiorów częściowych. W bieżącym roku przewiduje się wykonanie i zapłacenie ok. 70% wartości robót podstawowych. Przewiduje się zakończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.	Prace projektowe: 100%, Roboty budowlane: 65%	56%
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+23, Etap I od km 1+100 do 7+762 - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.				10 369 739	0	0,00	Roboty budowlane: 0%	0%	

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
265	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025.	14,910	19,117	34,025	46 625 402	38 637 402	29 106 735,22	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 składa się z 2 odcinków: odc. I Baruchowo - granica województwa od km 27+430 do km 34+025 dł. 6,595 km, umowa na realizację I etapu robót o dł. 6,595 km została podpisana w dniu 24.08.2021 r. z firmą Drogomex Sp. z o. o Pruszków na kwotę 7 842 039,36 zł. Odbiór pierwszego etapu zadania odbył się w dniu 6.12.2021 r. - zadanie zostało zrealizowane i zostanie objęte refundacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Odc. II Kowal - Baruchowo od km 19+117 do km 27+430 dł. 8,313 km realizację zaplanowano w latach 2022-2023. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020. W m-cu sierpniu 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z UE. W dniu 19.10.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą DROGOMEX sp z o.o. Pruszków, okres realizacji 8 miesięcy. Do terminu wykonania umowy nie wlicza się okresu zimowego tj. od 16.12.2022 r. do 15.03.2023 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 28.10.2022 r. Uchwałą Nr 28/1568/23 Zarządu WK-P zwiększono dofinansowanie dla przedmiotowego projektu o kwotę 8 492 784,59 zł. Inwestycja zakończona, trwa procedura odbiorowa, którą planuje się zakończyć w terminie do 07.12.2023 r.	100%	79%
Razem		80,37			445 538 656	236 018 504,00	148 471 561,47			
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 4 Cel 3 ii										
	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	1,494			1 593 103	0	0,00	W dniu 15.11.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania planowane z 17 miesięcznym okresem realizacji. W dniu 22.11.2023 r. zadania otrzymało dofinansowanie na realizację projektu własnego w kwocie 82 030 827,33 zł z czego 73 396 003,40 zł pochodzi z EFRR a 8 634 823,93 pochodzi z BP.	0%	0%
Razem					1 593 103	0,00	0,00			
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania Modernizacja dróg wojewódzkich gr. I										
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. m. Mędromierz – Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950 dł. 3,650 km.	3,650	5+300	8+950	0	7 864 811,22	0,00	W dn. 11.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Strabag sp. z o.o na kwotę: 7.864.811,22 zł. Termin realizacji inwestycji 4-m-ce. Trwają prace brukarskie i nawierzchniowe na jezdni głównej. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023.	70%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Straszewo - Zakrzewo od km 19+ 707 do km 24 + 098 dł. 4,391 km.	4,391	19+707	24+098	0	7 161 246,69	7 161 246,69	W dn. 31.03.2023 r. podpisano umowę z firmą Drogomex na kwotę: 7.494.279,76zł. Termin realizacji inwestycji 3-m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 19.07.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 7.161.246,69 zł	100%	100%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Wiecanowo - Mogilno od km 45+183 do km 47+460 dł. 2,277 km.	2,277	45+183	47+460	0	2 022 828,01	2 022 828,01	W dniu 15.06.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Żnin na kwotę: 2.123.969,40 zł. Termin realizacji inwestycji 3-m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 04.10.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 2.022.828,01 zł.	100%	100%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Żabno - Wylatowo od km 51+355 do km 53+808, dł. 2,453 km.	2,453	51+355	53+808	0	5 084 174,70	0,00	W dniu 16.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Drogomex Sp.z o.o na kwotę: 5.200.174,70 zł. Termin realizacji inwestycji 3-m-ce. W dn. 13.11.2023r. Wykonawca wystąpił o aneksowanie terminu realizacji do dnia 30.11.2023r. Planowana kwota do odbioru: 5.069.906,78 zł.	95%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 na odc. Barcin - Krotoszyn od km 22+677 do km 23+790 dł. 1,113 km.	1,113	22+677	23+790	0	2 604 796,87	2 604 796,87	W dniu 13.06.2023 r. podpisano umowę z firmą Colas Polska na kwotę: 2.661.720,44 zł. Termin realizacji 3-mce. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 04.10.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 2.604.796,87 zł.	100%	100%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Radziejów - Świątniki od km 44+339 do km 47+498 dł. 3,159 km.	3,159	44+339	47+498	0	4 469 986,45	0,00	W dniu 16.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Drogomex Sp.z o.o na kwotę: 4.579.986,45 zł. Termin realizacji inwestycji 3-m-ce. Inwestycja zakończona w terenie, wyznaczono odbió końcowy na dzień 28.11.2023r. Planowana kwota do odbioru: 4.361.891,85 zł.	100%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km.	3,640	17+360	21+000	0	9 324 694,00	0,00	W dniu 06.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Kowalski Budownictwo Żnin na kwotę 9 324 694 zł. Termin realizacji inwestycji 30.11.2023 r. Trwają roboty ziemne i nawierzchniowe przy odtworzeniu krawędzi jezdni. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023.	50%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+030 do km 57+020 dł. 2,640 km.	2,640	53+440 56+030	55+090 57+020	0	3 467 462,06	0,00	W dniu 10.10.2023r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBD S.A. Starogard Gd. na kwotę : 4.171.146,87 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2023r. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023.	60%	0%
Razem		23,323			0	42 000 000,00	11 788 871,57			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania Modernizacja dróg wojewódzkich gr. III										
544	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467 dł. 7,106 km.	7,106	13+361	20+467	0	12 231 436,61	0,00	W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca tj. Colas Polska Sp. zo.o. Umowa została podpisana dnia 20.07.2023 r. na wartość 12.231.436,61 zł. Prace zostały rozpoczęte. Przewidywany termin ukończenia prac, zgodnie z umową tj. do 20.12.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na r. dodatkowe i złe warunki atmosferyczne. Wartość robót po zmianie: 12.354.665,74 zł.	33%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 na odc. Pruszcz – Mąkowsko od km 43+440 do km 47+405 dł. 3,965 km.	3,965	43+440	47+405	0	7 709 237,74	7 709 237,74	W dniu 14.06.2023 r. podpisano umowę z firmą Drogomex na kwotę: 7.908.370,67 zł. Termin realizacji inwestycji 3-m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 7.709.237,74 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Bysław – Lubiewice od km 38+890 do km 41+855 dł. 2,965 km.	2,965	38+890	41+855	0	5 785 065,68	5 785 065,68	W dniu 31.03.2023 r. podpisano umowę z firmą PBD S.A. Starogard Gdański na kwotę: 6.074.318,96 zł. Termin realizacji inwestycji 2-m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.06.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 5.785.065,68 zł.	100%	100%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo – Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km.	2,906	4+770	7+676	0	5 371 539,67	0,00	W dniu 10.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Strabag na kwotę: 5.268.415,54 zł. Termin realizacji inwestycji 4-m-ce. Zadanie zakończone. Planowany termin odbioru 01.12.2023r. Planowana kwota do odbioru: 5.308.127,27 zł	100%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW 649 na odc. Pluskowęsy – Zalesie od km 0+800 do 4+320 dł. 3,520 km.	3,520	0+800	4+320	0	8 069 500,90	8 069 500,90	W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z firmą ZD-B Rogowo na kwotę: 8.739.470,88 zł. Termin realizacji inwestycji 3 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 06.09.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 8.069.500,90 zł.]	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 na odc. Wybcz- Nawra od km 22+550 do km 26+185 dł. 3,635 km.	3,635	22+550	26+185	0	7 233 752,58	7 233 752,58	W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z firmą ZD-B Rogowo na kwotę: 7.355.249,25 zł. Termin realizacji inwestycji 3 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.09.2023. Wartość inwestycji po odbiorze: 7.233.752,58 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km.	0,900	55+090	55+990	0	2 599 466,82	0,00	W dniu 10.10.2023r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBD S.A. Starogard Gd. na kwotę : 2.599.466,82 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2023r. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023.	60%	0%
Razem		24,997			0	49 000 000,00	28 797 556,90			
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P										
544	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo.	11,048	2+100	3+395	22 361 429	6 861 429	107.822,17 zł - pozostało z PBD Brodnica 6.159.225,00 zł wartość odbioru końcowego	Umowę na realizację I etapu o dł. 6,596 km podpisano w dniu 06.09.2021 r. z firmą PD-B Sp. z o. o Brodnica na kwotę 6 798 228,57 zł. Etap I zakończono i odebrano w dniu 21.09.2022 r. Obecna realizacja obejmuje wykonanie ww. zadania od km 2+100 do km 13+300 jako uzupełnienie I etapu. Została podpisana umowa z Wykonawcą etapu II (STRABAG) z dnia 12.09.2022 r. Wykonawca w pierwszej kolejności zaczął prace w m. Cielęta oraz Stare Świerczyny. Aneks nr 1 z dnia 19.09.2023 r. wprowadził zmianę terminu realizacji zadania na dzień 27.10.2023 r, oraz wprowadził zmianę wartości zadania na 15.159.481,15 zł brutto. Aneks nr 2 z dnia 20.11.2023 r. wprowadził zmianę terminu realizacji zadania na dzień 17.11.2023 r. oraz zmianę wartości zadania na 15.186.261,97 zł brutto. Dnia 17.11.2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Przewidywana sprzedaż w wysokości 14.860.000 zł brutto, co stanowi 98% wartości umowy. Termin odbioru końcowego: 29.11.2023r.	100%	100%
			3+527	10+337						
			10+357	13+300						
240	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski.	-	64+533	-	16 400 000	13 900 000	5 999 114,00	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór branżowy. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Marbro. W dniu 23.09.2022 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca uzgodnił z PKP regulamin zamknięć torowych w okresie wykonania prac. W dniu 31.03.2023 r. wdrożono projekt czasowej organizacji ruchu i przystąpiono do rozbiórki wiaduktu. W dniu 11.05.2023 r. zakończono rozbiórkę wiaduktu wraz z podporami i przystąpiono do prac związanych z wykonaniem przyczółków. Zakończono wykonanie robót fundamentowych wraz z wykonaniem przyczółków od strony Świecia oraz od strony Chojnic. Zakończono montaż stalowej konstrukcji wiaduktu na podporach oraz wykonano betonowanie płyty pomostu.	80%	58%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu, w km 46+216.	1,655	45+145	46+800	9 200 000	0	0,00	Dnia 28.09.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum Polbud Pomorze oraz PRD Inodrog na wartość 8.397.211,71 zł brutto. Wykonawca złożył pismo przedstawiające wstępną ocenę geotechniczną wskazującą na zaleganie w podłożu gruntów nienośnych na całej długości odcinka. Na tą okoliczność odbyło się spotkanie z Wykonawcą dnia 13.11.2023 r. Zamawiający oczekuje pełnej opinii geotechnicznej.	100% prace projektowe. 0% roboty budowlane	0%
551	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, odc. Pluskowęsy - Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360, dł. 6,400 km.	6,400	37+960	44+360	14 000 000	13 000 000	9 729 428,40	W dniu 07.12.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą ONDE S.A na kwotę 12.469.948,72 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 06.11.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 12.128.984,54 zł	100%	100%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 na odc. Chodecz - Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km.	5,498	40+042	45+540	0	14 813 172,56	0,00	W dniu 26.07.2023 r. podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 14 813 172,56 zł. Termin realizacji inwestycji 5 miesięcy. Trwają prace nawierzchniowe przy układaniu warstw bitumicznych. Wykonywane są prace ziemne przy rowach. Zagrożenie terminu wykonania, ze względu na warunki atmosferyczne, umowa będzie aneksowana.	70%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
243	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25), odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320, dł. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	4,200	0+120	4+320	10 843 765	4 843 765	4 841 135,91	Zadanie podzielone na dwa odcinki. Odcinek I : od km 0+850 do km 2+850 - zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023r. na wartość: 4.841135,91 zł Odcinek II: od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320 - Zakończona procedura przetargowa. W dn. 28.11.2023r. podpisana umowa z firmą Kowalski Budownictwo sp. z o.o. na kwotę 4 962 783,80 zł.	100% - odc. I 0% - odc.II	100%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	6,556	10,100	16,656	37 000 000	2 500 000	0,00	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, wartość umowy: 32 758 559,03 zł brutto. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu. Wartość umowy 876.744,00 zł brutto. Wykonawca poinformował o możliwym około czteromiesięcznym opóźnieniu terminu realizacji prac projektowych oraz o dodatkowych kosztach wynikłych z uwag mieszkańców (jako wynik konsultacji społecznych z dnia 08.04.2022 r.). Uzyskano wszystkie opinie do ZRID. W dniu 28.02.2023 r. wydano decyzję o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego. Aktualnie trwa proces sporządzania porozumienia trójstronnego (ZDW, Nexera, PRD Lipno) ze względu na konieczność likwidacji kolizji rozwiązań projektowych z wbudowaną siecią Nexera. W wyniku problemów związanych z wybudowaniem sieci przez gestora zewnętrznego, został sporządzony Aneks nr 2 z dnia 07.11.2023 r. do umowy, zmieniający termin jej realizacji na dzień 04.10.2023 r. (prace projektowe) oraz na dzień 05.08.2024 r. (koniec robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie). Dnia 19.07.2023 r zostały złożone dwa wnioski o pozwolenie na budowę. Pozwolenia na budowę I i III odcinka uzyskano 11.10.2023 r. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID I kwartał 2024 r. Wykonawca poinformował o jego realnym zwiększeniu kosztów waloryzacji o ok. 15 %, przy granicy przewidzianej w umowie rzędu 5%. Dokładne roszczenie zostanie złożone w późniejszym terminie. Planowane wydatkowane 70% wartości prac projektowych tj. 955.363,05 zł+ IK 815.371,92 zł.	Prace projektowe: 93%	0%
								Roboty budowlane: 0%		
Razem		35,357		109 805 194	55 918 366,56	20 569 678,31				
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.										
Odnowa nawierzchni dróg										
538	Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Goczałki-granica województwa od km 25+477 do km 27+203 dł.1,726 km.	1,726	25+477	27+203	0	2 790 700,72	2 790 700,72	W dniu 31.03.2023r. odpisano umowę na realizację inwestycji z firmą DROBUD Wąbrzeźno na kwotę: 3.105.913,33 zł. Zadanie zakończono i odebrano, rozliczono na kwotę: 2.790.700,72 zł.	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792, dł. 2,745 km.	2,745	51+047	53+792	0	2 528 271,05	0,00	Umowa została podpisana w dn. 14.09.2023 r. z firmą DROBUD Wąbrzeźno na kwotę 2 528 271,05 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2023r. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne i wystąpienie robót nieprzewidzianych, wartość umowy będzie aneksowana o kwotę: 527.853,75 zł.	40%	0%
539	Odnowa nawierzchni DW 539 w m. Tłuchowo od km 20+110 do km 20+450 dł. 0,340 km.	0,340	20+110	20+450	0	536 868,31	536 868,31	W dniu 15.03.2023 r. podpisano umowę z firmą Strabag na kwotę: 566.003,63 zł. Termin realizacji inwestycji 2 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 07.06.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 536.868,31 zł.	100%	100%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszewo - Małszyce od km 11+120 do km 12+875 dł. 1,755 km.	1,755	11+120	12+875	0	3 239 071,07	3 239 071,07	W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z firmą ZD-B Rogowo na kwotę: 3.493.909,01 zł. Termin realizacji inwestycji 3 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.08.2023r. Wartość inwestycji po odbiorze: 3.239.071,07 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403 dł. 1,681 km.	1,681	51+722	53+403	0	3 275 795,18	1 149 919,19	W dniu 31.03.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBDiM Świecie z w Kozłowie na kwotę 3.275.795,18 zł. Termin realizacji 3 m-ce. W dn. 13.11.2023r. odbył się odbiór częściowy na kwotę 1.149.919,19 zł. Pozostaje jeszcze do wydatkowania kwota: 2.001.612,14 zł. W wykonanym przedmiocie umowy występuje wada istotna, Wykonawca oczekuje od Zamawiającego propozycji polubownego rozwiązania sporu. Inwestycja może być nie rozliczona w bieżącym roku.	100%	35%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. obiekt S5 - Bożenkowo od km 20+930 do km 22+430 dł. 1,500 km.	1,500	20+930	22+430	0	2 388 589,31	2 388 589,31	W dniu 15.05.2023 r. podpisano umowę z firmą Drogomex na kwotę: 2.456.344,58 zł. Zadanie zakończono i odebrano, rozliczono na kwotę 2.388.589,31 zł.	100%	100%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
241	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie.	0,000	0,000	0,000	0	4 841 866,42	0,00	W dniu 21.04.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie robót z firmą MARBRUK M. Kwiatkowski Spółka Komandytowa na kwotę 4 695 221,12 zł. W dniu 28.04.2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. Termin realizacji robót - 8 miesięcy. W dniu 30.05.2023 r. podpisana została umowa na nadzór inwestorski z firmą "ATR" Sławomir Rytlewski na kwotę 140 000,00 zł. Roboty w trakcie realizacji. Zakończono roboty branży: telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej, wodociągowej i dot. kanalizacji deszczowej. Realizowane są roboty związane z wykonaniem konstrukcji jezdni. Do końca listopada 2023 r. planowane jest wbudowanie podbudowy bitumicznej z AC22P i warstwy wiążącej z AC16W. Zagrożenie terminu wykonania, ze względu na warunki atmosferyczne, umowa będzie aneksowana.	70%	0%
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 m. Wtelno.	0,000	0,000	0,000	0	2 263 642,57	0,00	W dniu 12.10.2023r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą Kompleks-Bud Koronowo na kwotę : 2.263.642,57 zł. Termin realizacji do dnia 08.12.2023r.Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023,	20%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo-Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020, dł. 2,640 km, odc. I: od km 53+440 do km 55+090, dł.1,650 km	0,000	0,000	0,000	0	703 684,81	0,00	W dniu 10.10.2023r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBD S.A. Starogard Gd. na kwotę : 4.171.146,87 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2023r. Wykonawca złożył wniosek o aneks ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie nie będzie zakończone w roku 2023.	60%	0%
Razem		9,747			0	22 568 489,44	10 105 148,60	240		
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni										
246	Ułożenie cieńkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 odc. Żelechlin - Rojewo od km 57+800 do km 59+334 o długości 1,534 km.	1,534	57+800	59+334	0	299 468,84	0,00	Podpisano umowę na realizację w dn. 19.07.2023 r. z firmą Pankas Sp.z o.o na kwotę 471.406,23 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Zadanie wykonane nieterminowo przez Wykonawcę i odebrane w dn. 14.11.2023r. Wykonawcy naliczono kary.	100%	100%
553	Ułożenie cieńkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 na odc. Dębiny - Wybcz od km 19+100 do km 21+780 o długości 2,680 km.	2,680	19+100	21+780	0	485 363,38	0,00	Podpisano umowę na realizację w dn. 19.07.2023 r. z firmą Pankas Sp.z o.o na kwotę 485.363,39 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Zadanie wykonane nieterminowo przez Wykonawcę. Wykonawcy naliczono kary z tego tytułu. W dn. 17.11.2023r. rozpoczęto procedurę odbiorową, inwestycja ma wady istotne, które Wykonawca ma poprawić do dnia 01.12.2023r., lecz ze względu na warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w roku 2024.	100%	0%
247	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zalesie - Ameryczka od km 7+870 do km 9+700 o długości 1,830 km	1,830	7+870	9+700	0	471 406,23	0,00	Podpisano umowę na realizację w dn. 19.07.2023 r. z firmą Pankas Sp.z o.o kwotę 471.406,23 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Zadanie realizowane z opóźnieniem, do wykonania pozostało oznakowanie poziome. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie przejdzie do tzw. niewygasów do ukończenia w roku 2024r.	95%	0%
541	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chalin - Michałkowo od km 117+100 do km 118+800 o długości 1,700 km.	1,700	117+100	118+800	0	330 770,89	330 770,89	Podpisano umowę na realizację w dn. 12.07.2023 r. z firmą PBD S.A. Kalisz na kwotę 330.770.89 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Odebrane w dn. 11.09.2023r.	100%	100%
272	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 na odc. Łaskowice -Jeżewo od km 12+300 do km 13+380, od km 13+580 do km 14+190, od km 14+300 do km 15+110 dł. 2,500 km.	2,500	12+300 13+580 14+300	13+380 14+190 15+110	0	403 894,12	403 894,12	Podpisano umowę na realizację w dniu 19.07.2023 r. z firmą Pankas Sp. Zo.o. na kwotę 403.894,12 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Zadanie wykonane nieterminowo przez Wykonawcę i odebrane w dn. 19.10.2023r. Wykonawcy naliczono kary.	100%	100%
-	Dokumentacja projektowa.	-	-	-	0	757 199,54	516 024,00	Trwają prace związane z poprawą BRD oraz prace projektowe.	70%	68%
	Poprawa BRD.	-	-	-	0	1 000 000	253 587,91		30%	26%
Razem		10,244			0	3 748 103,00	769 611,91			
					łącznie	26 316 592,44	10 874 760,51			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Realizacja innych zadań na drogach wojewódzkich										
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF (*)	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)										
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski – droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski”.	0,600	-	-	8 600 000	300 000,00	0,00	W 2021 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Ogłoszono przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj", w związku z tym, że cena ofertowa znacznie przekroczyła posiadane środki finansowe, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury podjęta została decyzja o rezygnacji z ww. trybu na odrębne zlecenie: opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W dniu 8.12.2022 r. podpisano umowy z firmą MBZ Andler na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz na pełnienie usługi nadzoru autorskiego. Trwają prace projektowe.	7% w zakresie dokumentacji ZRID	0%
299	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja Kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15".	0,670	-	-	6 000 000	400 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj"	100% w zakresie PFU	0%
377	"Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe-Twarda Góra- Milewo".	7,000	-	-	56 600 000	384 250,00	0,00	Dnia 22.10.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Otwarcie ofert nastąpiło dnia 23.11.2021 r. Umowa Nr ZDW.N4.361.57.2021 podpisana w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek. Kwota brutto 584 250,00 zł. W trakcie opracowanie PFU. Uzgodniono przebieg obejścia m. Nowe. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dnia 15.05.2023r. Lispus przekazał KIP i obecnie jest w opiniowaniu przez Wydział Planowania i Dokumentacji. W dniu 18.07.2023 r. złożony wniosek do Gminy Nowe o wydanie decyzji środowiskowej. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). - 16.11.2023r. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	30% w zakresie podpisanej umowy	0%
391	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie-Rulewo-Rozgarty-Buśnia".	9,000	-	-	13 624 171	462 600,00	76 260,00	Dnia 22.10.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Otwarcie ofert nastąpiło dnia 23.11.2021 r. Umowa Nr ZDW.N4.361.55.2021 podpisana w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek. Kwota brutto 762 600,00 zł. W trakcie opracowanie PFU. Uzgodniono ostateczny przebieg projektowanej drogi. W trakcie opracowania koncepcja rozwiązań projektowych. 15.05.2023 r. zadanie zostało podzielone na 2 etapy, I etap został skrócony o ok. 2 km. Wykonawca przesłał do zaopiniowania KIP. Trwają przygotowania Aneksu terminowego do 03.12.2023r. W dniu 14.06.2023 r. złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Warlubie. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji. RDOŚ wysłał postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. 16.11.2023r. (21.09.2023) Wójt Gminy Warlubie nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Lispus jest w trakcie opracowywania raportu.	35% w zakresie podpisanej umowy	1%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice-Latkowo.	1,450	-	-	423 120	300 000,00	43 050,00	Trwają prace projektowe. Dn. 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.16.11.2023 Trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej.	20%	10%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno – Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę.	11,600	-	-	24 752 709	176 828,10	0,00	Trwają prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. Umowę na PFU zawarto w dniu 30.08.2020 r. z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 24.11.2022 r. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - termin uzupełnienia do 02.01.2024 r.	80%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn – Grupa – Dolna Grupa.	7,315	-	-	61 200 000	293 355,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. zo.o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Trwają prace związane z opracowaniem PFU oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 18.03.2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport po pozytywnej weryfikacji Zamawiającego złożony do Organu i dalszego procedowania DŚU. Raport w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - termin uzupełnienia do 11.12.2023 r.	80%	0%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91.	2,500	-	-	25 000 000	400 000,00	0,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania.	10%	0%
Razem		40,135			196 200 000	2 717 033,10	119 310,00			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów wynosi 345 800 000 zł.										

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych										
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	7,625	2+475	10+100	57 718 038	71 402	47 601,00	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono przetarg w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w dniu 20.07.2022 r. w ramach danego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2022 r. . Została złożona jedna oferta przez Firmę STRABAG sp. z o. o. w wysokości 56 660 237,52 zł, na którą w dniu 3.11.2022 r. podpisano umowę w ww. Wykonawcą. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr 01/2021/6421/PolskiŁad na kwotę 28 500 000,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. W dniu 21.02.2023r. została podpisana umowa z IK firmą NBQ Sp. z o. o., na kwotę 1 057 800,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2023-2025. Trwają prace projektowe. W dniu 25 maja 2023r. odbyły się konsultacje społeczne w UG Rypin w wyniku których zostały wprowadzone do koncepcji wnioski mieszkańców. Koncepcja została zatwierdzona. Uzyskano pozytywną opinię ZUDP. Złożono Wnioski o pozwolenia wodno-prawne. Została wydana decyzja o ustelnie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa prcedura otrzymania decyzji na wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca proceduje projekt SOR.	Prace projektowe – 65%, Roboty budowlalne - 0%	1%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	10,880	0+000	10+883	2 540 000	0	0,00	W dniu 24.08.2023 r. miało miejsce otwarcie ofert - najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę: 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum. W dniu 06.10.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420,00 PLN (brutto). Podpisanie umowy planowane jest na 21.11.2023 r. W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy.	0%	0%
269	Odnowa drogi wojewódzkiej nr 269 odcinek Wola Adamowa - Chocień od 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2,908	45+540	48+448	3 250 000	0	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 500 000,00 zł z podziałem na: środki rządowe w wysokości 4 750 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7 750 000,00 zł. W dniu 03.04.2023 r. podpisana została nowa Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę środków rządowych. Planowane postępowanie przetargowe XI/XII.2023r. Zadanie będzie realizowane w roku 2024r.	0%	0%
	Razem	21,413			63 508 038	71 402	47 601,00			
Drogi rowerowe										
551/649/554	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 1 – Nawra – Końcówice-Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Młewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554.”	13,039	-	-	16 303 486	5 681 135	907 812,66	Umowę z Wykonawcą ZDB Rogowo podpisano w dniu 07.10.2020 r. Wartość umowy 11 126 826,54 zł brutto. Zrealizowano wszystkie prace poza wyłączonymi 4 odcinkami. Odbiór końcowy miał miejsce w dniu 13.09.2023 r. Umowę na realizację II etapu robót podpisano z Wykonawcą STRABAG Sp. z o.o. w dniu 04.07.2023 r. na kwotę 3 086 662,74 zł brutto. Wydłużono termin realizacji do dnia 24.11.2023 r. Roboty zostały zakończone z wyłączeniem odcinka nr 4. W ramach przedmiotowego odcinka zlecono dokumentację projektową na przebudowę jezdni drogi wojewódzkiej wraz z dokończeniem brakującego odcinka drogi rowerowej. Termin realizacji dokumentacji to 10.02.2024r. Roboty związane z wykonaniem danego zakresu zaplanowano na wiosnę roku 2024.	99%	57%
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.”	6,659	-	-	15 942 794	10 322 582	12 086,00	Umowę z Wykonawcą ZDB Rogowo podpisano w dniu 18.08.2020 r. Wartość umowy 8 152 356,27 zł brutto. Zrealizowano wszystkie prace poza wyłączonym odcinkiem w Nowej Wsi. Trwa procedura odbiorowa. W dniu 01.09.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie II etapu robót a także wykonanie kanalizacji deszczowej na danym odcinku. Przez wzgląd na zbyt wysokie oferty ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe, którego otwarcie ma nastąpić 24.11.2023r. Wystapiono o zwiększenie środków na realizację kanalizacji deszczowej wraz z brakującym odcinkiem drogi rowerowej w ramach zmian budżetowych zaplanowanych na 18.12.2023r.	70%	54%
273	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.”	6,420	-	-	12 550 136	3 587 352	15 940,03	Umowę z Wykonawcą Rafał Szymczak P.H.U. podpisano w dniu 21.09.2020 r. Wartość umowy 7 943 024,96 zł brutto. Zrealizowano wszystkie prace poza wyłączoną kładką. Trwa procedura odbiorowa. Przez wzgląd na zbyt wysokie oferty ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe i wydłużono termin realizacji prac. Trwa procedura przed podpisaniem umowy z KADA-BIS na kwotę 1 823 362,91 zł. Termin realizacji prac to 3 miesiące – bez uwzględnienia okresu zimowego od 16.12. do 14.03.	95%	66%
	Razem	26,118			44 796 416	19 591 069	935 838,69			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac		% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km							
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.											
Zadania realizowane w partnerstwie											
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	3,274	30+068	33+342	Środki JST: 2 818 750 Środki WK-P: 8 720 000	0	0	Gm. Osielsko, ZDW	Procedura przetargowa rozpocznie się po uzyskaniu decyzji "ZRID" dla I etapu zadania znajdującego się poniżej w tabeli.	0%	0%
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi Wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274.	-	-	-	Środki JST: 461 250	201 215	0,00	Gm. Osielsko, ZDW	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 17.10.2017 r. z firmą Voessing Sp. z o.o. na kwotę brutto 461 250,00 zł. Realizacja zadania do końca 2023 r. jest zagrożona. W dn. 02.10.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.	86%	56%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km.	10,600	-	-	Środki WK-P: 3 657 000	1 219 000	1 219 000,00	Powiat Chełmiński,U M	Uchwałą Nr LIII/730/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.02.2023 r. przyznano pomoc finansową Powiatowi Chełmińskiemu w roku 2023 na kwotę 1 219 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ciągu drogowego Lisewo - Zegartowice w ramach projektu pn. "modernizacja dróg i ciągów międzygminnych" obejmującego między innymi przebudowę drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chełmża na odcinkach od km 0+035,77 do km 5+010,46 i od km 6+198,00 do km 9+625,47 o łącznej długości 8,402 km. W dniu 5 kwietnia 2023 r. podpisano umowę między Województwem a Powiatem Chełmińskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W dniu 14 kwietnia br. Starosta Chełmiński podpisał umowę z Wykonawcą robót na ww. zadanie. Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej w roku 2023 wynosi 8,402,16 km remontowanego odcinka przedmiotowej drogi. W dniu 26.10.23 r. Powiat złożył stosowny wniosek o wypłatę dofinansowania na ww. kwotę. W dniu 9.11.2023 r. Województwo przekazało dotację celową zgodnie z zawartą umową.	100%	100%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km.	23,000	-	-	Środki WK-P: 7 935 000	2 645 000	2 645 000,00	Powiat Wąbrzeski, UM	Uchwałą Nr LIII/731/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.02.2023 r. przyznano pomoc finansową Powiatowi Wąbrzeskiemu w roku 2023 na kwotę 2 645 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinków dróg na drodze powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeżno na odcinkach od km 7+316 do km 7+693, od km 7+826 do km 8+736, od km 9+045 do km 9+467, od km 9+827 do km 10+641 i od km10+836 do km 13+891 o łącznej długości 5,578 km. W dniu 3 kwietnia 2023 r. podpisano umowę między Województwem a Powiatem Wąbrzeskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W dniu 26 kwietnia br. Powiat Wąbrzeski dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert na ww. zadanie. Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej w roku 2023 wynosi 5,578 km remontowanego odcinka przedmiotowej drogi. W dniu 31.10.23 r. Powiat złożył stosowny wniosek o wypłatę dofinansowania na ww. kwotę. W dniu 15.11.2023 r. Województwo przekazało dotację celową zgodnie z zawartą umową.	100%	100%
n.d.	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim.	0,275	0+535	0+810	Środki WK-P: 876 000	876 000	169 316,02	Gm. Miejska Aleksandrów Kujawski, UM	Uchwałą Nr LIX/795/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2023 r. przyznano pomoc finansową Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski w roku 2023 na kwotę 876 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego, etap I ww. zadania. W dniu 10 lipca 2023 r. podpisano umowę między Województwem a Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W dniu 20.10.23 r. Gmina Miejska złożyła stosowny wniosek nr 1 o wypłatę dofinansowania na kwotę 169.316,02 zł. W dniu 31.10.2023 r. Województwo przekazało dotację celową zgodnie z zawartą umową i wnioskiem nr 1. Gmina Miejska planuje złożyć wniosek nr 2 w listopadzie br. i wniosek nr 3 w terminie do 8.12.2023 r. na kwotę przyznanego dofinansowania z Województwa.	20%	19%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km).	44,957			Środki WK-P: 20 700 000	4 722 901	4 722 901,00	Powiat Świecki	Zgodnie z budżetem na 2023 r podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie na odcinku o długości 4,32 km (dawna DW248). Powiat Świecki jest w trakcie przygotowania wniosku o udzielenie dotacji przez Województwo. W listopadzie udzielono ostatniej dotacji Powiatowi Świeckiemu na kwote 4 722 901,00. Zadanie znajduje się na etapie jego rozliczenia.	100%	0%
n.d.	„Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” – wsparcie finansowe.	n.d.	-	-	Środki WK-P: 150 000	0	0,00	Gm. Białe Błota - Lider	Zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminą Białe Błota, Powiatem Bydgoskim, Miastem Bydgoszcz. Dnia 27.11.2020 r. Strony podpisały porozumienie. Gmina Białe Błota ogłosiła przetarg publiczny na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). W dniu 26.08.2021 r. unieważniono postępowanie z uwagi na brak ofert. Ogłoszono ponownie postępowanie, złożono jedną ofertę na kwotę 858 540,00 zł. Postępowanie unieważniono. Trwa procedowanie nowych założeń do opracowania dokumentacji STEŚ. Skonsultowano założenia ze wszystkimi stronami porozumienia.W dalszym ciągu trwają prace związane z wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowegoktóre jest przgtowywane przez Gminę Białe-Błota. Rozpoczęcie zadania planowane w 2024 r.	0%	0%
534	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej.	n.d	-	-	Środki WK-P: 62 339,00	37 229	0,00	Gm. Rypin	Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Brzuze w równych częściach, tj. po 20 % kosztów. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2021-2023. Dnia 13.08.2021 r. Gmina Rypin jako Lider zadania podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1 87-100 Toruń. Wartość umowy 228 263,89 zł. Umowny termin zakończenia zadania: 13.06.2022 r. Firma Akroid Andrzej Kurda zawnioskowała o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 lipca 2023 r. oraz aneks kwotowy. Strony przyjęły wnioskowane wydłużenie terminu umownego oraz wzrost wynagrodzenia umownego o 83 421,41 zł. - podpisano stosowne aneksy. Udział finansowy województwa to 62 339,00 zł, co stanowi 20% kosztów całkowitych zadania. W trakcie przygotowania wniosek na ZRID. Obecnie Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie zadania to I kwartał 2024 r. Ostatnia transza dotacji zostanie przesunięta z 2023 r. na 2024 r. - planowane podpisanie stosownych aneksów.	65%	55%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	7,000	-	-	Środki WK-P: 40 177 735 śr. jst.inne: 60 533 205	289 051	0,00	UM, ZDW	W dniu 1 marca 2021 r. podpisano prozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin. Finansowanie zadania przy współudziale ww. JST w równych częściach, tj. po 25 % kosztów. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2021-2023. Podpisano umowę na opracowanie STEŚ z firmą LISPUS na kwotę 710 940, 00 zł brutto. Umowny termin zakończenia: 07.11.2022. W trakcie procedowania wniosek terminowy złożony przez Wykonawcę. Przygotowano wstępne przebiegi oraz analizę wielokryterialną. Trwają prace na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego (STES) - przeprowadzono konsultacje społeczne, w przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 60 000 000,00 zł, co stanowi 60% szacunkowej wartości zadania. We wrześniu br.-złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	30%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km							
241/242/189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.	5,400	-	-	6 621 586	120 110	0,00	-	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostało oszacowane na kwotę 64 435 500,00 zł. W dniu 06.11.2019 r. zawarto umowę z z firmą ARCHIDROG na kwotę 171 585,00 zł. W wyniku dodatkowych analiz, które przeprowadzono po konsultacjach społecznych na wniosek mieszkańców wybrano nowy wariant preferowany, dł. 5,4 km. W związku z tym w dniu 18.06.2021 r. wycofano wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Dnia 30.07.2021 r. Burmistrz Więcborka wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Wniosek o wydanie DŚU z nowym przebiegiem wariantu preferowanego złożono dnia 06.08.2021 r. (wpływ dnia 09.08.2021 r.). Trwa postępowanie środowiskowe, którego zakończenie planuje się w IV kw. 2023 r. RDOŚ obecnie uzgodnił i określił warunki dla danej inwestycji.	80%	10%
560	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy".	3,600			Środki WK-P: 154 058 śr. jst.inne: 462 173	616 231	73 800,00	UM, ZDW	W dniu 23.11.2021 r. podpisano prozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa na opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej z Powiatem Brodnickim, Gminą Miasta Brodnicy i Gminą Brodnica. Wartość zadania 616 231,00 zł, wsparcie JST na kwotę 462 173,00 zł. Dnia 07.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert z postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta tj. kwota 656 820,00 zł przekroczyła planowane środki na zadanie. Parterzy współfinansujący zadanie zaakceptowali zmiany. Dnia 05.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca opracował projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, po weryfikacji otrzymanych dokumentów ZDW Bydgoszcz wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę grudzień 2023 r.	50%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy.	4,000	-	-	ŚR. WK-P: 32 000 000 JST.INNE: 32 000 000	0	0,00	UM, ZDW	Obwodnica miasta Brodnicy: uzyskała dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 32 000 000,00 zł, co stanowi 50% szacunkowej wartości zadania. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia Dobrzyńa, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową.	8,000	-	-	ŚR. WK-P: 6 615 238 JST INNE: 705 714	940 952	0,00	UM, ZDW	W dniu 25.05.2021 r. podpisano prozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Powiatem Golubsko-Dobrzyński, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń. Wartość zadania 940 952,00 zł, wsparcie jst na kwotę 705 714,00 zł. Dnia 30.12.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ z Wykonawcą: Pracownia Projektowa Archidrog. Wartość umowy brutto 740 952 zł. Termin wykonania: 18 m-cy od dnia podpisania umowy. Trwają prace koncepcyjne. Przygotowano wstępne przebiegi obwodnicy. W czerwcu 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano raport z konsultacji, na podstawie którego skorygowano ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. Wobec powyższego w lutym i w kwietniu br. odbyły się kolejne 2 i 3 konsultacje społeczne. Dnia 26.04.2023 r. wpłynęła petycja mieszkańców dotycząca odstąpienia od budowy obwodnicy w każdym z proponowanych wariantów, którą uchwałą Zarządu Województw Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 czerwca 2023 r. uznano za bezzasadną. We wrześniu br.-złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	30%	0%
255	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg.	3,100	-	-	3 500 000	0	0,00		W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Umowa na aktualizację podpisana 28.12.2022 r. Termin realizacji: 9 m-cy od daty podpisania.	20%	0%
240	Budowa Obwodnicy Tucholi.	10,100	-	-	ŚRODKI WK-P: 50 400 000 JST.INNE: 75 600 000	0	0,00		Dnia 30.05.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 75 600 000 zł co stanowi 60% szacukowej wartości zadania. W dniu 2.08.2023r podpisano umowę z Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Trwają prace projektowe.	1%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą woj. nr 239 – drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o dł. ok. 990 mb.	0,990	-	-	Środki JST: 1 000 000	174 065	152 520,00	Gmina Jeżewo	Zadanie w trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Najniższą ofertę złożyła firma MTM Infrastruktura na kwotę brutto: 185 730 zł. Podpisano umowę. Rozpoczęto prace i zatwierdzono koncepcję. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej. Trwają dalsze prace projektowe - opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji "ZRID". Gmina Jeżewo w grudniu 2022 r. przekazała dotację w wysokości 18 450,00 zł. Gmina Jeżewo przekazała we wrześniu dotację w wysokości 152.520,00 zł. Trwają zaawansowane prace. Uzyskano decyzję ZRID. Dokumentacja została zakończona.	100%	88%
249	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego.	n.d.	-	-	2 008 640	1 072 000	0,00	Lider Gmina Solec Kujawski, Powiat Bydgoski	Województwo Kujawsko-Pomorskie udziela dotacji celowej w ramach wspólnej realizacji zadania: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Leśnej w Solcu Kujawskim , o długości ok. 1,7 km (lider: Gmina Solec Kujawski) - W grudniu 2022 r. zawarto umowę z konsorcjum Lider: DROMAKS Sp z o.o. Lisi Ogon, Partner: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy na wykonanie zadania. Dnia 23.03.2023 r. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia IV kw. 2023 r.	75%	75%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Końcówice - Warszewice - Bogusławki.	-	-	-	440 000	440 000	0,00	Gmina Chełmża, Gmina Łubianka	W dniu 15.04.2022 r. podpisano trójstronne porozumienie: pomiędzy Województwem, Gminą Chełmża i Gminą Łubianka. Gmina Chełmża zobowiązała się do udzielenia pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej. Dnia 25.04.2023 r. wydana została decyzja ZRID. Otwarto postępowania przetargowe. Trwają uzgodnienia pomiędzy partnerami w zakresie zabezpieczenia finansowego. Dokumentacja została zakończona. W 4.09.2023 r. podpisano Aneks nr 3 - Województwo pokrywa 95% kosztów wykupu gruntów, Gmina Łubianka pokrywa 5% kosztów wykupu gruntów.	0%	0%
n.d.	Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz na odcinku Włóki - Gądecz.	n.d.			0	71 000	71 000,00	Powiat Bydgoski	Zgodnie z budżetem na 2023 r. podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego. W lipcu przekazano dotację dla Powiatu oraz dokonano jej rozliczenia. Zadanie zostało zakończone.	100%	100%
n.d.	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Leśniczówki - wsparcie finansowe.		-	-	0	36 000	0,00	Gmina Jabłonowo Pomorskie	Wójt Gminy Unisław, pismem z dnia 24.08.2023 r. poinformował o rezygnacji z zadania.	0%	0%
nd	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc finansowa.	7,048	-		środki WK-P 1 250 000,00 zł	1 250 000	1 250 000,00	Powiat Tucholski	Uchwałą Nr LIX/796/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu z budżetu województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowego zadania.	100%	100%
Razem		131,344				14 710 754,00	10 303 537,02				

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2023 rok	Wydatki 2023 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania	
			od km	do km							
Przygotowanie inwestycji pod Nową Perspektywę Finansową 2021-2027.											
Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027											
bd	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027.	n.d.	-	-	Środki WK-P 3 610 704 zł	278 534	0,00	UM, ZDW	Obwodnice, dla których podpisano porozumienia na opracowania dokumentacyjne: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z decyzją środowiskową lub aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem "ZRID", pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a następującymi Stronami: 1) Obwodnica Łysomic: Partnerzy: Powiat Toruński i Gminą Łysomice, porozumienie z 29.07.2021 r.,wartość 510 000,00 zł, wsparcie JST na kwotę 340 000,00 zł; ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Otwarcie ofert nastąpiło 24.08.2022 r. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na opracowanie STEŚ. Wartość umowy: 735 540 zł. W związku ze zmianą zakresu realizacji zadania - po uzgodnieniu z UM, ZDW, Gminą i Projektantem, został ustalony docleowy przebieg obwodnicy Łysomic. W ramach zmiany zakresu został podpisany aneks terminowy do umowy oraz został zmieniony harmonogram prac (termin realizacji zadania: 31.03.2025 r.) Trwają prace projektowe. 2) Obwodnica Lisewa: Partnerzy: Powiat Chełmiński i Gmina Lisewo, porozumienie z 23.11.2021 r.Obecna wartość zadania wynosi 577.777,00 zł, wsparcie JST na kwotę 385.184,66 zł. W dniu 29.07.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Wartość umów: 564 862,00 zł dokumentacja, 12 915,00 zł nadzór. Wykonana została mapa do celów projektowych. Obecnie trwają prace Projektanta nad przeniesieniem decyzji środowiskowej z drogi gminnej na drogę wojewódzką. 3) Obwodnica miasta Chełmży: Partnerzy: Powiat Toruński, Gmina Miasta Chełmży i Gmina Chełmża, porozumienie z 10.08.2021 r, wartość zadania wynosi 841.320,00 zł, wsparcie JST na kwotę 630.990,00 zł. W dniu 02.08.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na opracowanie STEŚ. Wartość umowy: 841 320,00 zł. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Przygotowane zostały trzy warianty przebiegu obwodnicy. W lutym i marcu 2023 r. odbyły się pierwsze konsultacje społeczne. Po zakończonych konsultacjach Projektant w kwietniu 2023 r. na spotkaniu z UM, JST oraz ZDW przedstawił Raport z konsultacji, a następnie na spotkaniu w maju 2023 r. przedstawił warianty przebiegu obwodnicy po zmianach ustalonych z JST i UM. We wrześniu i październiku 2023 r. odyły się konultacje społeczne oraz spotkanie z mieszkańcami. Projektant wziął pod uwagę uwagi zgłoszone przez mieszkańców i przedstawił skorygowany wariant preferowany. Obecnie w uzgodnieniu są opracowania związane z 1 etapem STEŚ tj. trwa opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej. 4) Obwodnica miasta Radzyń Chełmiński: Partnerzy: Powiat Grudziądzki, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, porozumienie z 06.10.2021 r., wartość 510 000,00 zł, wsparcie JST na kwotę 340 000,00 zł. Dnia 19.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert z postępowania na opracowanie STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Partnerzy zaakceptowali zwiększenie kwot zadania. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na opracowanie STEŚ. Kwota z umowy: 595 309,18 zł. Rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji. Projektant zorganizował internetowe konultacje społeczne, po których zebrał uwagi mieszkańców i przedstawił raport. Projektant w kwietniu 2023 r. przedstawił koncepcje wielowariantową do opinii Zamawiającego. W październiku i listopadzie 2023 r. odbyły się konultacje społeczne oraz spotkanie z mieszkańcami. Projektant analizuje przekazane uwagi i przedstawi skorygowane warianty. 5) Obwodnica Sępólna Krajeńskiego: Partnerzy: Powiat Sępoleński i Gmina Sępólno Krajeńskie, porozumienie z 08.12.2021 r. Aneks nr 1 z 29.12.2022 r.wartość 1 493 220,00 zł wsparcie JST po 497 740,00 zł. W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na wykonanie STEŚ wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID. Kwota z umów: 1 399 740 zł STEŚ+projekt, 116 850 zł nadzór. W Kwietniu 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne. Projektant przekazał raport z konsultacji. Trwa opracowywanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem. Określono warianty przebiegu obwodnicy, w trakcie przygotowania są materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.	5%	0%
Razem		-			3 610 704	278 534	0				
Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych											
254	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul.Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną Nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie - opracowanie dokumentacji technicznej.	n.d.			Środki WK-P 105 000 Środki JST: 105 000	0	0,00	UM, ZDW	W dniu 15 listopada 2021 r. podpisano porozumienie z Gminą Barcin o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul.Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną Nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie - opracowanie dokumentacji technicznej" na wartość 210 000,00 zł na realizację w latach 2022-2023. W dn. 07.11.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwota 195 570,00 PLN, z terminem realizacji 12 miesięcy tj. do 07.11.2024 r.	0%	0%
534	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej.	n.d.			Środki WK-P: 37 420 Środki JST: 74 818	92 251	92 250,00	UM, ZDW	W dniu 25.05.2021 r. podpisano porozumienie z samorządami. Zadanie realizowane będzie we współpracy z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń. W ramach powyższego zadania planuje się partycypację w kosztach przy współudziale JST w równych częściach, tj. po 1/3 kosztów. W wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej najniższą ofertę złożyła firma BALTRA S.C. na kwotę 116 173,50 zł brutto. Dnia 23.09.2021 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą. W dniu 28.12.2021 r. podpisano z jst stosowny aneks na wartości po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ze względu na przesunięcie terminów wykonania poszczególnych etapów prac projektowych, termin opracowania dokumentacji określa sie na II kw. 2023 r. W dn. 04.04.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Planowane jest dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Dokumentacja projektowa została zakończona.	100%	100%
Pozostałe zadania											
553	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - etap I	-	-	-	0	562 319, 00	562 318,20 zł	ZDW	W dniu 30.08.2023 r. podpisano umowę z firmą: Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinc na zakup wraz z dostawą i nasadzeniem 309 szt. drzew gat. Lipa drobnolistna przy DW Nr 553 na odc. od km 9+443 do km 20+635. Wartość umowy: 562 318,20 zł. Termin realizacji: 30. 11. 2023 r. Zadanie zrealizowane. Termin odbioru nasadzeń 03.11.2023 r. Protokół odbioru bez uwag.	100%	100%

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Ostrowski

10