

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 29.11.2024 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027							
W trakcie realizacji							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	86 689 140,00	8 440 432,00	3 634 364,93	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na kwotę: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych do dnia 09.04.2026r. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązania zamiennego w zakresie obiektu mostowego i wzmocnienia gruntu na dojazdach do obiektu mostowego. Trwa procedowanie wniosku.	6%	3%
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec	5 851 500,00	5 851 500,00	5 765 051,18	W dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie z ONDE S.A. Termin realizacji: 05.08.2024 r. Koniec realizacji robót - pozwolenie na użytkowanie uzyskano 20.08.2024 r. Roboty odebrano w dniu. 19.09.2024r. Z uwagi na zrealizowanie zadania po terminie umownym, Wykonawcy nałożono kary zgodnie z umową.	100%	100%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	9 530 826,00	9 530 826,00	8 829 034,04	W dniu 02.10.2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie z TRANSPOL Lider Sp. z o.o.. W dniu 20.11.2020 r. podpisano umowę na usługę Inżyniera Kontraktu z kosurcjom firm: INKO Consulting Sp. z o.o. i MP Consulting Sp. z o.o. na wartość: 590.400,00 zł. Termin realizacji umowy z Wykonawcą: 18.09.2024 r., wartość końcowa umowy: 48.959.267,08 zł. W dniach 28.08.2024 r. oraz 12.09.2024 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całości odcinka. Następnie dokonano odbioru końcowego robót w dniu 26.09.2024r.	100%	99%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	35 792 170,00	35 792 170,00	26 314 585,32	W dniu 20.04.2021 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie z DROGOMEX Sp. z o.o. W dniu 23.04.2021 r. podpisano umowę na usługę Inżyniera Kontraktu z kosurcjom firm: INKO Consulting Sp. z o.o. i MP Consulting Sp. z o.o. na wartość 590.400,00 zł. Termin realizacji umowy z Wykonawcą: 08.11.2024 r., wartość aktualna umowy: 34.503.560,08 zł. Wykonawca planuje złożenie wniosku o wydłużenie terminu realizacji umowy. Zakończono wykonywanie robót budowlanych, w dniu 04.10.2024 r. dokonano odbioru technicznego. Wykonawca jest w trakcie usuwania usterek. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całości odcinka oraz dokonania odbioru końcowego - I połowa grudnia 2024 r.	99%	75%
255 240 534 241	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część I	20 746 877,00	505 111,00	5 175 302,34	Zadanie wprowadzone do budżetu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego infrastruktury transportowej a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt realizowany w ramach FEedKP z okresem realizacji 2023-2025. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: 1. Broniewice (DW 255/DP2553) – budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910 - do realizacji w roku 2025 2. Golub – Dobrzyń (DW 534/ ul. Sokołowska) – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub – Dobrzyń - do realizacji w roku 2025 3. Bysław (DW 240) – budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - do realizacji w roku 2024 - Inwestycja zrealizowana i odebrana w dn. 10.10.2024r. na wartość: 453.870,00 zł. 4. Sępólno Krajeńskie (DW 241) – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu „Rondo” - inwestycja zrealizowana i odebrana w dniu 13.05.2024r. na kwotę: 4 524 041,67 zł - roboty budowlane, 140 000,00 zł - nadzór inwestorski, 6 150,00 zł - nadzór autorski.	90%	90%
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+023, Etap I od km 1+100 do 7+762	9 951 889,00	9 951 889,00	7 751 768,05	Umowa z dnia 01.14.2021 r. umowy termin realizacji: 04.09.2024 r. wartość 27.813.709,38 zł Wykonawca: ONDE S.A. Zakończenie realizacji robót - pozwolenie na użytkowanie uzyskano 04.09.2024 r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20.09.2024r. na kwotę 3 560 623,10 zł + waloryzacja 632 479,10 zł Wartość robót łącznie 27 813 709,38 zł + waloryzacja 4 165 795,18 zł Dokumentacja: 822 866,86 zł	100%	100%
Razem		168 562 402,00	70 071 928,00	57 470 105,86			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. finansow. zadania	% wykon. rzez. zadania
241	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	0	7 614 523,20	150 345,36	W dniu 06.09.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Żmłn na kwotę 9 324 694 zł. Termin realizacji inwestycji wydużony do 01.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca nadal pozostaje w zwloce i naliccane zostaną kary za nieterminowe zakończenie zadania. Dotychczas ułożono nawierzchnie bitumiczne, pozostały roboty wykończeniowe i oznakowanie stacjonasowe.	85%	2%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020 dł. 2,640 km, odc. I od km 53+440 do km 55+090, dł. 1,650 km	0	1 479 601,18	1 479 601,18	W dniu 10.10.2023 r. podpisano umowę z PBD S.A. Starogard Gd. na wartość: 4.171.146,87 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 08.05.2024r. na wartość 4.060.909,13 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km	0	914 107,00	914 107,00	W dniu 10.10.2023 r. podpisano umowę z PBD S.A. Starogard Gd. na wartość: 2.599.466,82 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 08.05.2024r. na wartość 2.468.813,13 zł.	100%	100%
544	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467, dł. 7,106 km	0	7 940 229,58	7 940 229,58	W dniu 20.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Colias Sp. z o.o. na wartość:12.231.436,61 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 16.07.2024 r. na wartość: 12.300.442,43 zł.	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 Papanyn - Szabla odc. Wichuliec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745 km Etap I od km 52+100 do km 53+792 długości 1,692 metry	0	2 557 523,05	2 557 523,05	W dniu 14.09.2023 r. podpisano umowę z Drobud Wąbrzeżno na wartość: 3.409.810,34 zł. Termin realizacji do dn. 08.05.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 22.05.2024r. na wartość: 3.402.014,98 zł.	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra - Kończewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzawsa - Unisław - Wąbrzeżno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice - Warszawice - Bogusławki	0	11 232 340,85	11 232 340,85	W dniu 22.04.2024r. podpisano umowę na wykonanie Odnowy nawierzchni oraz budowę drogi rowerowej z DB Rogowo Martusz Wilczyński na wartość 12.732.340,84 zł. Termin realizacji do dn. 18.11.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 28.11.2024r. na wartość 12.025.263,14 zł.	100% DW 100% SR	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km	0	8 897 811,48	0,00	W dniu 15.07.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą INDRÓG Sp. z o.o. Wartość umowy: 8.897.811,48 zł. Termin realizacji robót to 15.12.2024r. Roboty mocno zaawansowane, zadanie na ukończeniu.	90%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska - Głowińsk, od km 0+439 do km 2+600, dł. 2,161 km	0	5 474 832,79	5 474 832,79	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.08.2024 r. na wartość: 5.474.832,79 zł.	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. Kamień - Mileszewy od km 39+460 do km 41+820, dł. 2,360 km	0	4 685 856,77	0,00	W dniu 12.08.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą DROBUD Sp. z o.o. Termin realizacji to 29.11.2024 r. Obecnie trwają prace bitumiczne i oznakowanie stacjonasowe.	75%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice - Błądzim od km 42+845 do km 45+000, dł. 2,155 km	0	3 694 317,50	3 694 317,50	W dniu 23.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Colias Polska Sp. z o.o. Wartość umowy: 3.873.932,09. Termin realizacji robót to 23.08.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 03.09.2024 r. na wartość: 3.694.317,50 zł.	100%	100%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichuliec od km 51+047 do km 52+100, dł. 1,053 km	0	1 580 592,44	1 580 592,44	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drobud Wąbrzeżno Sp. z o.o. Wartość umowy 1.586.107,60 zł. Termin realizacji to 08.06.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 20.06.2024 r. na wartość 1.580.592,44 zł	100%	100%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Dobre - Radziejów od km 36+500 do km 41+914, dł. 5,414 km	0	7 749 133,15	0,00	W dniu 07.06.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z INDRÓG Sp. z o.o. Wartość umowy: 7.749.133,15 zł. Termin realizacji robót to 07.12.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 12.11.2024 r. na wartość 7.671.555,02 zł	100%	100%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wolice - Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dł. 3,510 km	0	4 456 233,83	4 456 233,83	W dniu 29.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z INDRÓG Sp. z o.o. Inowrocław: 4.590.000,02 zł. Termin realizacji 4 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 02.09.2024 r. na wartość 4.456.233,83 zł.	100%	100%

Odnowa nawierzchni dróg

Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Bramka od km 56+030 do km 57+020, dł. 0,990 km	0	1 945 277,57	1 945 277,57	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. na wartość: 1.991.955,25 zł. Termin realizacji robót 2 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 14.06.2024 r. na wartość 1.945.277,57 zł.	100%	100%
247	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 247 na odc. Zalesie-Ameryczka od km 7+870 do 9+700, dł. 1,830 km	0	471 406,23	471 406,23	W dniu 19.07.2023r. podpisano umowę z firmą Pankas Sp. z o.o na realizację zadania na wartość: 471.406,23 zł. Termin realizacji 2m-ce. Na DW 247 zakończono prace i odebrano w dniu 28.12.2023 r. na wartość 471.406,23 zł. Zadanie wykonane nieterminowo.	100%	100%
553	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 553 na odc. Dębiny-Wybcz od km 19+100 do km 21+780, sl. 2,680 km	0	485 363,39	485 363,39	W dniu 19.07.2023r. podpisano umowę z firmą Pankas Sp. z o.o na realizację zadania na wartość: 485.363,39 zł. Termin realizacji 2m-ce. Na DW 553 zakończono prace i odebrano w dniu 20.06.2024 r. na wartość 485.363,39 zł. Zadanie wykonane nieterminowo.	100%	100%
534	Odnowa nawierzchni DW 534 m. Ryplin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747 długości 0,437 km	0	1 754 857,68	1 754 745,32	W dniu 10.09.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z PRD Lipno na kwotę: 1.754 857,68 zł. Termin realizacji 2 m-ce. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 25.11.2024r. na wartość 1.703.745,32 zł.	100%	100%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 odc. Pruszcz - Pruszcz wiadukt od km 42+625 do km 43+400, dł. 0,775 km	0	1 809 058,31	1 717 046,21	W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Nomax Stary Dwór na kwotę 1.809.058,31 zł. Termin realizacji robót 2 m-ce. Inwestycja zakończona - odebrana w dn. 19.11.2024r. na wartość 1.717.046,21 zł.	100%	100%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturk wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	0	533 146,00	0,00	W dniu 28.09.2023r. podpisano umowę z POLBUD POMORZE na kwotę: 8.397.211,71 zł. Termin realizacji do dnia 25.11.2024 r. Trwają roboty drogowe i mostowe. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 13.12.2024r. oraz o zwiększenie kwoty wynagrodzenia do kwoty 10.545.617,93zł z uwagi na roboty dodatkowe. Trwa procedowanie wniosku. Na budżet zadania składa się WPF (10,0 mln) oraz "kluczowe modernizacje " w wysokości 533.146,00 zł.	70%	60%
Razem		0	75 276 212,00	45 853 962,30			

Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P

240	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski.	16 075 761,00	1 745 219,00	1 745 218,50	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór branżowy. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Marbro. W dniu 13.06.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. W dniu 27.06.2024 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji na wartość: roboty: 15.994.579,55 zł i nadzór: 81.180,00 zł.	100%	100%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	3 500 000,00	359 669,00	215 800,84	W dniu 30.12.2023 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Eco5tech na kwotę odcinka d. 359 668,08 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 29.12.2024 r. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.	85%	6%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	487 080,00	369 000,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria sp. z o. o. na kwotę 841 320,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dn. 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dn.10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Trwa opracowywanie raportu OOS. Określono nakłady na rok 2025 tytułem zabezpieczenia środków na waloryzację uposażenia dla Wykonawcy STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Obecnie trwa procedura przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 13.07.2025 r.	60%	4%
534	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	3 825 311,00	482 567,00	426 195,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595 309,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Trwają prace związane z raportem OOS.	60%	11%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 835 540,00	409 180,00	246 000,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Wraz z partnerami zadania podpisano aneks nr 2 w sprawie przekazania Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2024-2025. W dniu 21.05.2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przeanalizowano uwagi mieszkańców do proponowanych przebiegów obwodnicy. Prace zostały wstrzymane po oddaniu I Etapu STEŚ - zgodnie ze stanowiskiem ZDW w Bydgoszczy i Zarządu Województwa. Trwają ustalenia z GDDKiA o Bydgoszcz oraz poszczególnymi JST w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu dla zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń - Łysomice" w powiązaniu z realizacją koncepcji drogi łączącej DK91 z węzłem Turzno (Toruń Północ) w ciągu autostrady A1.	30%	3%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	500 000,00	0,00	W kolejnym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na zmianę technologii robót dokonano aktualizacji nazewnictwa zadania na "Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły". Działający w imieniu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje możliwe warianty uniezależnienia przeprawy od wahań poziomu rzeki Wisły. Rok 2024 r. to drugi najbardziej suchy rok w ostatnich 30 latach. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – obecnie 69 % wszystkich rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. Wysokie temperatury wpływają na dalsze pogłębienie suszy hydrologicznej.	5%	0%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	500 000,00	0,00	0,00	W dn. 08.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą Great Projekts Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254. Termin na realizację umowy 24 m-ce. Wartość umowy: a) most w m. Antoniewo: 154 980 zł brutto , b) most w m. Obórznia: 154 980 zł brutto	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. finansow. zadania	% wykon. rzecz. zadania
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umów na realizację nadzór zadania został przekazany do wykonania w formie nadzoru zadania zachodzi konieczność dokonania korekty w WPF oraz umowie z Ministerstwem Infrastruktury. Zadanie podzielone zostało na 6 części w formie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z Wykonawcą (SPIE Elbud Gdańsk S.A.) na części 1-5 oraz AIMP CT A.Paź P.Bieszczad Spółka Jawna Elbiąg na części 6. Kwoty poszczególne części: Część 1 - 3 663 129,42 zł, Część 2 - 4 049 136,63 zł, Część 3 - 2 119 271,55 zł, Część 4 - 4 303 200,51 zł, Część 5 - 956 700,15 zł, Część 6 - 1 250 886,63 zł. Umowa na świadczenie nadzoru branżowych na wartość 217 710 z firmą PROJEKT RAFAŁ ŚLUSARSKI, Chmielnik. Wykonawcy rozpoczęli etap projektowy i w chwili obecnej przygotowują koncepcje dla poszczególnych lokalizacji objętych zadaniem.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 615 480,00	313 650,00	120 540,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STFS + DSU+pojejt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1 399 740,00 brutto termin realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dn. 18.11.2025 r. została wydana decyzja DŚU. Trwają prace nad projektem budowlanym.	5%	40%
-	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	2 000 000,00	0,00	W dniu 27.09.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Bogmar Sp. z o.o Ostromecko na wartość 1.674.113,53 zł. Termin realizacji 3m-ce. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na problemy z dokumentacją projektową opracowaną przez JST termin realizacji zadania do 27.12.2024 r. jest zagrożony. Opóźnienie w wykonaniu zadania spowodowane brakiem wyników obliczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji tj. projektu technologicznego posadowienia pali konstrukcyjnych kładki.	0%	25%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 647 043,00	524 043,00	263 220,00	Do zadania podstawowego związanego z wykonaniem robót budowlano-montażowych włączono pulę środków przeznaczonych na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Pozwoli to uspołnić wszystkie wydatki realizowane w ramach jednej inwestycji. W dniu 03.06.2024 r. ponownie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID - Trwa procedura uzyskiwania decyzji.	1%	1%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 000 000,00	201 720,00	W dniu 2.08.2023 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SAFEGE Societe par actions simplifiee na kwotę 2 890 500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy.Zadanie Zawieszona.	1%	2%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Końcewice - Warszawa - Bogusławki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Zadanie realizowane wraz z Odnową nawierzchni DW 551 odc. Nawra - Końcewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625. W dniu 22.04.2024 r. podpisano umowę z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński na wartość 12.732.340,84 zł. Termin realizacji umowy do dnia 18.11.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.11.2024 r. na wartość 12.025.263,14 zł.	0%	100%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	12 200 000,00	12 029 030,00	3 049 301,55	W dniu 09.04.2024r. podpisano umowę z PBD S.A. Starogard Gd. na realizację inwestycji na kwotę: 10.489.143,94 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.04.2024r. Wykonawca robot z dniem 09.11.2024r. zgłosił zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem umownym. Obecnie trwają prace porządkowe i drobne prace poprawkowe. Jednocześnie Wykonawca przygotowuje dokumenty do odbioru końcowego i dokumenty konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin odbioru końcowego 11.12.2024r.	25%	95%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	577 779,00	129 903,25	W dniu 14.11.2022 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Biuro opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus” Marcina Dobeł na kwotę 564 862 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 27.08.2024 r. W trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej. Obecnie trwa procedura przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 08.07.2025 r.	4%	30%
241 242 189	Budowa obwodnicy Węgorzka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 000 000,00	36 900,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2 142 967,50 zł. Trwają prace projektowe.	1%	95%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodoń - Piurek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	10 000 000,00	10 000 000,00	2 554 272,97	W dniu 28.09.2024r. podpisano umowę z POLBUD POMORZE na kwotę: 8.397.211.71 zł. Termin realizacji do dnia 25.11.2024 r. Trwają roboty drogowe i mostowe. Wykonawca wywiązał się z przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 13.12.2024r. oraz o zwiększenie kwoty wynagrodzenia do kwoty 10.545.617.93zł z uwagi na roboty dodatkowe. Trwa procedowanie wniosku. Na budżet zadania składa się WPF (10,0 mln) oraz "kluczowe modernizacje " w wysokości 545.617,93 zł.	59%	70%
243	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo (DK25), odc. Mroczka-Proserowo od km 0+120 do km 4+320, dł. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	9 943 765,00	5 100 000,00	3 362 458,26	Odcinek I : od km 0+850 do km 2+850 - zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023 r. na wartość: 4 841 135,91 zł Odcinek II: od km 0+125 do km 4+320. W dn. 28.11.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 4 962 783,80 zł. Planowany termin zakończenia 30.06.2024 r. Wykonano roboty bitumiczne. Pozostało do wykonania oznakowanie stałoczasowe i nasadzenia. Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu umownego i będą nałożone z tego tytułu kary umowne.	34%	100% - odc. I 90% - odc. II
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	553 483,00	0,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chelmńska - Unisław - Wybcz - Chelmza - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zakończone. Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodec-Choceli-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 1+142 do km 1+742 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910" odcinek h) Rzadkwin - Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone.	0%	100% 100% 100%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Miawa od km 2+475 do km 16+656 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	37 000 000,00	23 458 192,00	0,00	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na wartość: 32 758 559,03 zł. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt - Inżynierem Kontraktu na wartość: 876.744,00 zł. W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r. Aktualnie trwają prace budowlane na całym zadaniu. Obecny termin zakończenia zadania - 27.12.2024r. Wykonawca złożył wnioski o wydłużenie terminu zakończenia zadania oraz o zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na roboty dodatkowe.Trwa procedowanie wniosków.	16%	30% budowlane: Roboty 100% projekowe: 100%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910'' odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	0,00	12 000 000,00	0,00	Zaplanowane jest przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego w I kw. 2025r. Zadanie planowane jest jako jednoroczne w budżecie na 2025r., wartość budżetu na zadanie: 22.000.000,00 zł.	0%	0%
269	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	0,00	6 000 000,00	0,00	W dniu 27.06.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z WPRD Włocławek na kwotę: 5.517.514,53 zł. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do dn. 27.12.2024r. Trwają roboty drogowe. Do ukończenia zostały nawierzchnie (wraz z podbudową) na długości około 250m, prace wykończeniowe i oznakowanie stałoczasowe.	70%	0%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	63 627 939,00	1 342 333,00	78 251,04	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 08.12.2023 r. podpisana została umowa dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy.Trwają roboty drogowe i mostowe na odcinkach DW 268 na których jest możliwa realizacja na podstawie wcześniejszego zgłoszenia robót. Równocześnie prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej, drogi dla pieszych i rowerów oraz odcinków drogi wojewódzkiej nr 268. Termin realizacji zadania 25.05.2026 r.	35%	3%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa - Chocień od 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	7 618 605,00	7 618 605,00	7 618 604,82	Zadanie jest zrealizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 500 000,00 zł z podziałem na: środki rządowe w wysokości 4 750 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7 750 000,00 zł. W dniu 03.04.2023 r. podpisana została nowa Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę środków rządowych. W dniu 26.01.2024 r. została przyznana Promesa Dofinansowania Inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę/ W dniu 06.02.2024r., została podpisana umowa z Wykonawcą robót: Transpol Lider Sp. z o.o., wartość umowy: 7.618.604,82 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.06.2024 r. na wartość 7 618 604,82 zł.	100%	100%
Razem		419 474 635,00	104 447 347,00	20 417 386,23			
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	0,00	2 198 099,69	2 198 099,69	Umowa zawarta w dniu 12.10.2023 r., Wykonawca robót: Kompleks-Bud Koronowo, wartość umowy wynosi 2.263.642,57 zł. Termin realizacji to 29.05.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 31.07.2024 r. na kwotę 2.198.099,69 zł	100%	100%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	0,00	9 632 862,18	9 632 862,18	W dniu 28.03.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.08.2024 r. na kwotę 9.632.862,18 zł.	100%	100%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km - 7+676, dł. 2,906 km	0,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie zakończone i odebrane. Kwota 60 000,00 zł stanowi rozliczenie partycypacji JST w kosztach realizacji przedsięwzięcia.	100%	100%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	0,00	7 277 385,22	7 277 385,22	W dniu 04.06.2024 r. podpisano umowę z ZDB Rogowo na wartość 7 986 536,49 zł, termin realizacji 4 m-ce od podpisania umowy. Zadanie zakończone i odebrane w dn. 25.10.2024r. na kwotę: 7.277.385,22 zł.	100%	100%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn - Bierzgowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	0,00	4 913 069,00	4 913 069,00	W dniu 26.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji to 26.07.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane na kwotę 4.913.069,00 zł.	100%	100%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Mełno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	0,00	2 655 269,11	2 655 269,11	W dniu 23.05.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Colas Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 2.688.139,79 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.09.2024r. na kwotę 2.655.269,11 zł.	100%	100%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dł. 2,000 km	0,00	3 096 162,31	3 096 162,31	W dniu 16.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z PBD S.A. St. Gdański, wartość umowy: 3.196.406,18 zł. Termin realizacji robót 3 m-ce od podpisania umowy. Zadanie zakończone i odebrano w dn. 08.08.2024r. na kwotę 3.096.162,31 zł.	100%	100%
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywna, Pakość, Przysiersk, Więcbork	0,00	656 205,00	656 205,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 100%.	100%	100%

Nr. DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzec. zadania	% wykon. finansow. zadania	Razem	
								Łącznie	47 834 102,97
551, 649, 554	Przebudowa jezdnii drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok. 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci drog rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 1 - Nawra - Kofczewice - Chelmża - Zalesie - Kiebasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554"	0,00	944 699,69	0,00	W dniu 10.07.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ONDE S.A. o wartości 944,699,69 zł z terminem realizacji 3 miesiące tj. do 10.10.2024 r. Roboty zakończono, trwa procedura odbiorowa.	100%	0%		
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dt. 2,140 km	0,00	3 030 135,70	3 030 135,70	W dniu 19.04.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o., wartość umowy: 3.140.598,18 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dn. 17.07.2024r. na kwotę 3.030.135,70 zł	100%	100%		
550	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dt. 0,180 km	0,00	787 787,69	0,00	W dn. 27.08.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą ONDE SA Toruń, wartość umowy: 787,787,69 zł. Termin realizacji 3 m-ce od podpisania umowy. Do ukończenia pozostało ułożenie w-wy wiążącej i ścieralnej oraz oznakowanie stałoczasowe. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu zadania. Trwa procedowanie wniosku.	60%	0%		
237	Odnowa nawierzchni DW 237 odc. granica wof. - Legbąd od km 7+006 do km 9+471, dt. 2,465 km	0,00	4 934 355,77	0,00	W dn. 12.08.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Mitrbruk Charzykowy, wartość umowy: 4.934.355,77 zł. Termin realizacji 4 m-ce od podpisania umowy. Wykonano większość prac bitumicznych i ziemnych. Do ukończenia pozostało 40% warstw ścieralnej, pobocza oraz oznakowanie stałoczasowe.	80%	0%		
548	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - świadczenie usług nadzoru	0,00	45 853,36	37 279,16	Usługa zakończona.	100%	100%		
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowski - Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dt. 0,380 km	0,00	722 558,59	0,00	W dn. 05.11.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z PBDIM Sp z.o.o Kozłowo, wartość umowy: 722,558,59 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2024r. Do ukończenia pozostało ułożenie w-w bitumicznych, pobocza oraz oznakowanie stałoczasowe. Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie warstw bitumicznych. Zadanie zagrożone.	25%	0%		
240	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Białzawy - Lipniki od km 161+294 do km 162+530, dt. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dt.1,620 km. Odcinek I od km 164+300 do km 165+920, dt. 1,620 km	0,00	4 478 047,52	0,00	W dn. 26.09.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z Coias Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 4.478.047,52 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2024r. Do ukończenia pozostało ułożenie w-w bitumicznych, pobocza oraz oznakowanie stałoczasowe. Wykonawca poinformował Zamawiającego o wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie warstw bitumicznych. Zadanie zagrożone.	20%	0%		
240	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	0,00	100 000,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 1. Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km - 46 125,00 zł ; 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej - 36 900,00 zł ; 3. Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje 54 120,00 zł ; 4. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część I” - 9 778,50 zł ; 5. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trąbka” - 9 778,50 zł . 6. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: „Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej NR 266” - 9 778,50 zł 7. Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprawianie wód dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910” - 17 220 zł 8. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 w m. Chelmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej Nr 91” - 12 300 zł	30%	0%		
240	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	0,00	400 000,00	81 118,50	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 13. Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - 100 000 zł W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, ZDW Bydgoszcz otrzymało Decyzję Starosty Tucholskiego oraz Decyzję Starosty Świeckiego o konieczności budowy ekranów akustycznych. Wykonawca Ekran-Tech Bartomiej Zieliński Umowa z dn. 03.06.2024r. / 5m. realizacji Wartość umowy 93 480,00 zł Firma będzie też sprawować nadzór autorski na kwotę: 6.150,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu umowy, Trwa weryfikacja wniosku. Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył projekt do weryfikacji w dniu 19.11.2024r.	30%	0%		
Razem		0	47 834 102,97	81 118,50					
			47 834 102,97	33 637 585,87					

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chelmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	330 750,00	30 750,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Trwa procedura aneksowania terminu umowy.	35%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	24 107 646,00	293 355,00	186 345,00	Umowę na Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Opracowane PFU (przekazane 9.10.2024 r.) w trakcie weryfikacji przez Ministerstwo i ZDW.	95%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	216 970,00	24 600,00	W dniu 8.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ ANDler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404 670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy . Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Trwa uzyskiwanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.	30%	1%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiazaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	55 129 754,00	117 887,00	58 941,60	Umowę na opracowanie PFU zawarto w dniu 30.08.2020 r. z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzja środowiskowa w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - planowany termin uzupełnienia do 12.2024 r.	80%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 038,00	5 300 716,00	0,00	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołtająowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołtająowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. Opracowana koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Transport i Ruch Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, oraz Ministerstwo Infrastruktury. Trwają procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania 09.12.2026 r.	12%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	56 600 000,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. Dnia 08.10.2024 r. Raport OOS złożony do Gminy Nowe, czekamy na opinię RDOŚ.	75%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU, złożony 29.10.2024r. do Gminy Warlubie Raport po pierwszych uwagach RDOŚ.	95%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więctawice - Latkowo	20 000 000,00	223 120,00	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wystano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego. Decyzja środowiskowa została wydana 09.07.2024 r. , klauzulę ostateczności otrzymano 27.08.2024r. W opracowaniu dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i załączniki do ZRID	55%	5%
Razem		207 802 038,00	6 482 798,00	300 636,60			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.							
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	57 718 038,00	10 206 314,00	2 932 596,95	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca STRABAG Sp. z o. o. Umowa z dn. 03.11.2022r . / Koniec realizacji robót budowlanych zgodnie z zawartym Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. do dn. 01.06.2026r. Wartość umowy 56 660 237,52 zł, Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Inżynier NBQ Sp. z o. o. Umowa z dn. 21.02.2023r . Wartość umowy 1 057 800,00 zł , Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Decyzja PnB nr 48/2024 z dnia 7.08.2024r. uzyskała prawomocność w dn. 22.08.2024r. Przekazanie Placu Budowy w dniu 04.09.2024r. Trwają roboty budowlane realizowane wahadłowo na 4 odcinkach tj.: W1 /2+475 - 3+070 /; W4 /4+370 - 4+910/; W9 /7+360 - 7+960/; W11 / 8+500 - 9+140/	Prace projektowe - 100%, Roboty budowlane - 2%	6%
Razem		57 718 038,00	10 206 314,00	2 932 596,95			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. finansow. zadania	% wykon. rzez. zadania
Drogi rowerowe							
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	5 038 588,00	1 552 228,00	1 309 978,84	Umowa nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych: 1 823 362,91 zł. Sporządzono Aneks wydłużający termin realizacji do dnia 01.07.2024r. Zakończono realizację niniejszej umowy z naliczeniem kar za zwłokę w terminie realizacji (8 dni). W dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę ze STRABA Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1 327 461,37 zł. Termin pierwotny realizacji umowy to 15.07.2024 r., który został wydłużony Aneksem nr 1 do dnia 30.10.2024 r. wraz ze zwiększeniem wartości umowy do kwoty 12 655 211,96 zł. Obecnie trwa procedowanie Aneksu nr 2 dotyczącego zwiększenia wartości wynagrodzenia o wystąpienie kolejnych robót dodatkowych/zwiększających oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.	85%	26%
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotora - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanałizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	0,00	13 733 924,00	1 601 469,04	W dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę ze STRABA Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1 327 461,37 zł. Termin pierwotny realizacji umowy to 15.07.2024 r., który został wydłużony Aneksem nr 1 do dnia 30.10.2024 r. wraz ze zwiększeniem wartości umowy do kwoty 12 655 211,96 zł. Obecnie trwa procedowanie Aneksu nr 2 dotyczącego zwiększenia wartości wynagrodzenia o wystąpienie kolejnych robót dodatkowych/zwiększających oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.	80%	12%
Razem		5 038 588,00	15 286 152,00	2 911 447,88			
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.							
Zadania realizowane w partnerstwie							
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzeżce Dołne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km.	11 337 535,00	0,00	0,00	Gm. Osielesko, ZDW	0%	70%
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzeżce Dołne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km	461 250,00	201 215,00	0,00	Gm. Osielesko, ZDW,	56%	80%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyńia, w tym Srodowiskowego Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 320 952,00	264 451,00	0,00	UM, ZDW	0%	41%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	0,00	5 550 000,00	1 647 471,31	-	30%	10%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych warunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	553 205,00	0,00	UM, ZDW	0%	31%
534	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuski w Rypinie polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	62 339,00	37 229,00	0,00	Gmina Rypin	0%	95%
					Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Brzuz. Gmina Rypin jako Lider zadania podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą AKRQID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1 87-100 Toruń. Wartość umowy 311 685,30 zł. Termin zakończenia zadania to 12.2024 r. W trakcie przygotowania wniosek na ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zostało złożone odwołanie od decyzji ZRID. Planowane złożenie wniosku o zmianę decyzji.		

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
		119 893 016,00	6 606 100,00	1 647 471,31				
Pozostałe zadania								
-	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - etap I	0	0	0,00	ZDW	Zmiana formy realizacji zadania z inwestycji własnej na dofinansowaną w ramach FEEdKP. (Działanie 2.9 Mała Retencja i Adaptacja do zmian klimatu w regionie)	5%	0%

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

z up. Marszałka Województwa
(2)

Dariusz Kurzawa
Członek Zarządu

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100