

UCHWAŁA NR 91/4250/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą
„Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego
przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16.15-11. 182.12.7.2024

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
wnioskodawca

Biskupin, 14.01.2026 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 91/4250/26

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 stycznia 2026 r.

I. Nazwa zadania:

Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Przygotowanie projektu koncepcyjnego pawilonu i wystawy stałej wraz z projektem wielobranżowym, technicznym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę	ilość	0,00	Środki własne województwa	1	2 626 282,00	1 808 737,00	817 545,00	87 545,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
				środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
		wartość		Razem		2 626 282,00	1 808 737,00	817 545,00	87 545,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	
2	Sprawdzanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej - KPIR	ilość	0,00	Środki własne województwa	2	16 261,00	3 800,00	12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
				środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
		wartość		Razem		16 261,00	3 800,00	12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					Środki własne województwa		2 642 543,00	1 812 537,00	830 006,00	100 006,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		2 642 543,00	1 812 537,00	830 006,00	100 006,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	

Marta Ciupińska

Elektronicznie podpisany
przez Marta Ciupińska
Data: 2026.01.14 13:30:42
+01'00'

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury

Marzena Kłuska

inspektor

Jarosław Malejka

Naczelnik
Wydziału Inwestycji

Maciej Czepiel

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji

Anita Ryłska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

dyrektor jednostki

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Elektronicznie podpisany
przez Mariusz Fejfer
Data: 2026.01.14 15:08:49
+01'00'

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego
zadania pn.: Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap
dokumentacja

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W wyniku rozstrzygnięcia jednoetapowego konkursu na projekt architektoniczny przebudowy pawilonu wystawowego Muzeum spośród 65 zakwalifikowanych prac konkursowych wybrano zwycięski projekt autorstwa pracowni Prolog sp. z o.o. z Wrocławia.

Sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę za udaną próbę wdrożenia zasad architektury cyrkularnej, opartej na lokalnych zasobach, poprzez wykorzystanie i wyeksponowanie elementów budowlanych pochodzących z rozbiórki istniejącego obiektu oraz użycie południowego skrzydła istniejącego budynku do stworzenia centralnego holu wejściowego – punktu początkowego przestrzennej kompozycji przyszłego Muzeum Archeologicznego. Neutralne przestrzennie strefy wystaw stałych i czasowych, wraz z precyzyjnie zlokalizowaną strefą dostaw, umożliwiają elastyczne kształtowanie przyszłych ekspozycji. Rozmieszczone w narożnikach podcienie zapewniają pożądane relacje pomiędzy wnętrzem a zewnątrz budynku, umożliwiając również schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Istotnym atutem projektu jest lokalizacja wszystkich funkcji na jednej kondygnacji, co pozwala na uniknięcie kosztownych robót ziemnych oraz ograniczenie bieżących kosztów eksploatacyjnych. Powierzchnia „odebrana” naturze w wyniku realizacji inwestycji zostanie w całości zrekompensowana poprzez wykonanie brązowego dachu, który z czasem przekształci się w tętniące życiem siedlisko dla ptaków, owadów i roślin.

Przeprowadzone w 2024 r. opracowanie wielobranżowe wykazało, że zgodnie z bilansem mocy zapotrzebowanie szczytowe obiektu wyniesie około 350 kW. Takie zapotrzebowanie na energię wymaga modernizacji systemu zasilania, wynikającej ze zwiększenia mocy oraz zmiany warunków zasilania z niskiego napięcia na napięcie średnie. Uzyskane warunki przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej nakładają również obowiązek zaprojektowania stacji transformatorowej na terenie muzeum oraz linii kablowej SN do tej stacji. Dla zasilania podstawowego budynku planuje się wykonanie modernizacji linii nn pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnicą główną budynku. Zakres wymaganej modernizacji wykracza poza opracowanie konkursowe, w związku z czym Muzeum wyłoni w odrębnym postępowaniu wykonawcę dokumentacji projektowej infrastruktury energetycznej.

Równolegle do prac nad dokumentacją architektoniczną prowadzone są działania związane z wyłonieniem projektanta oraz opracowaniem dokumentacji projektowej wystawy stałej w rozbudowanym pawilonie wystawienniczym.

Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji, zgodnie z uchwałą Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r., zostaną przeprowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. (KPIR).

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja zadania stanowi etap rozbudowy pawilonu muzealnego w Biskupinie, wpisanej w strategię rozwoju województwa. Pracownia architektoniczna Prolog została zaproszona do przygotowania dokumentacji projektowej w trybie negocjacji z wolnej ręki. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zaplanowano na rok 2025.

W roku 2025 wykonano:

- projekt budowlany, obejmujący projekty branżowe,
- projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni i oświetlenia (oraz instalacją nawadniającą, jeżeli okaże się to konieczne),
- projekt techniczny, w tym projekty branżowe,
- projekt wykonawczy, w tym projekty branżowe,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski (uproszczony i szczegółowy),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym branżowe,
- projekty wnętrz pomieszczeń ogólnodostępnych (z wyłączeniem wystawy stałej, której projekt będzie przedmiotem odrębnego postępowania),
- wizualizacje,
- projekt linii SN i nn wraz ze stacją transformatorową,
- uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W roku 2026 rozpoczną się prace nad:

- projektem koncepcyjnym wystawy stałej,
- projektem wykonawczym wystawy stałej.

Powyższe projekty i opracowania są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane przez KPIR.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zarówno stan techniczny, jak i układ funkcjonalny oraz gabaryty istniejącego pawilonu muzealnego nie spełniają współczesnych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności w muzeum o randze Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W obecnym obiekcie brakuje infrastruktury niezbędnej do obsługi ruchu turystycznego, w tym m.in. przestrzeni dla działań edukacyjnych, kawiarni oraz sklepu muzealnego, a istniejące wyposażenie nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Budynek nie wpisuje się układem funkcjonalnym ani lokalizacją wejść w przebieg tras zwiedzania na obszarze rezerwatu MAB, w związku z czym część zwiedzających pomija pawilon, nie zapoznając się ani z wystawą stałą, ani z wystawami czasowymi. Dodatkowo istniejąca wystawa stała, zrealizowana w latach 90. XX wieku, nie odpowiada współczesnym standardom ekspozycyjnym.

Zasadna jest zatem przebudowa istniejącego obiektu lub realizacja nowego pawilonu muzealnego z wystawą stałą, który spełni aktualne oczekiwania zwiedzających oraz potrzeby zespołu MAB.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie realizacji rozbudowy pawilonu Muzeum. Równolegle prowadzone będą prace związane z opracowaniem projektu sieci SN wraz ze stacją transformatorową oraz dokumentacją projektową wystawy stałej w rozbudowanym pawilonie wystawienniczym. Zadanie realizowane jest od 2024 r. i zakończy się w 2026 r.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026.

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Harmonogram pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie przygotowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego wystawy stałej w kwocie 817.545,00 zł oraz sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej przez KPIR sp. z o.o. w Toruniu w kwocie 12.461,00 zł. Zadanie w 2026 roku finansowane ze środków własnych województwa w łącznej kwocie 830.006,00 zł.