

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 28.02.2026 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027							
W trakcie realizacji							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	76 688 646,00	26 987 757,00	0,00	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na wartość: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o. o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Wprowadzono rozwiązanie zamienne (Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą robót) w zakresie konstrukcji dojazdów do estakady oraz konstrukcji estakady nad rzeką Panna. W związku z wprowadzeniem rozwiązania zamiennego oraz wystąpieniem robót dodatkowych, wydłużono termin realizacji zadania do dnia 26.10.2026r. oraz zwiększono wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót do kwoty 65.758.263,95 zł. Zabetonowano płytę obiektu mostowego, trwają prace związane z wykonaniem dojazdów do obiektu mostowego. Trwa budowa ronda w m. Żabno. Termin realizacji zadania nie jest zagrożony.	70%	63%
558/562 254	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część II	16 646 197,00	8 037 151,00	7 779,12	Zadanie jest obecnie w trakcie procedowania w Departamencie Wdrażania. Planuje się realizację przy udziale środków z UE (FEoKP). Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie. Umowa na roboty została podpisana w dniu 18.06.2025 r., z terminem realizacji 6 miesięcy - procedowana zmiana do 01.06.2026r. Realizacja robót: Z uwagi na rozbieżności pomiędzy mapą a stanem faktycznym w zakresie sieci podziemnych, a także z uwagi na dodatkowe zlecenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej przez Gminę Bracin, Wykonawca zgłosił opóźnienie względem harmonogramu robót. Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 45%: zrealizowano większość robót na wlocie z ul. Pakoskiej (bez warstwy ścieralnej), trwają roboty w ul. Polnej i Mogileńskiej. Zrealizowano większość kolizji, wykonano chodniki oraz konstrukcję nawierzchni do podbudowy bitumicznej. Nadzór zewnętrzny: została podpisana umowa w dniu 18.06.2025 r. z UCL-Małgorzata Meller. Informacje dodatkowe: wystąpiły roboty dodatkowe związane z kanalizacją deszczową i niezinventarizowanymi sieciami, planowa zmiana wartości zadania w nieznacznym stopniu (ok . 50 tys.) i terminu do 01.06.2026 r. Termin realizacji: jest zagrożony z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.	70%	52%
244/255	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III	-	-	-	Projekt planowany do wprowadzenia do WPF i budżetu na rok 2026 w m-cu kwietniu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UW w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza - Uchwała Nr 86/4056/25 Zarządu WK-P z dnia 22.12.2025 r. Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa. Ogólna wartość projektu: 16 164 667 zł , w tym dofinansowanie: 15 356 433 zł (95%). Okres realizacji: 2025 - 2026. W ramach projektu planuje się realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, wykup gruntu oraz koszty pośrednie (promocja + zarządzanie projektem) związanych z realizacją następujących zadań: 1) Żołędowo (DW 244/ ul. Jastrzębia/DP1504C) – budowa ronda w miejscowości Żołędowo, długość odcinka w ciągu DW 244 wynosząca 0,127 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 33+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Wykonawca robót firma Marbruk M.Kwiatkowski sp.k. wraz z Wykonawcą usługi nadzoru firma Prosta Projekt planują rozpocząć roboty budowlane po okresie zimowym tj. 15.03.2026r. 2) Rządkwini (DW 255/DP 2562) – budowa ronda w miejscowości Rządkwini długość odcinka w ciągu DW 255 wynosząca 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910. Zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Planowane ogłoszenie w miesiącu marcu. Termin realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy.	0%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	26 904 191,00	16 506 973,00	20 638,23	W dniu 02.09.2025 r. podpisano umowę z firmą COLAS POLSKA na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.771.573,08 zł brutto, z terminem realizacji wynoszącym 15 miesięcy. Plac budowy przekazano w dniu 19.09.2025 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót w dniu 16.10.2025 r. rozpoczynając od wycinki drzew i krzewów. Obecnie trwa przerwa zimowa - do 15.03.2026 r. W dniu 30.09.2025 r. podpisano umowę na pełnienie nadzorów branżowych z firmą Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak na kwotę 366.902,11 zł brutto. Zawarta została również umowa nr ZDW.N4.361.64.2021/N w dniu 04.01.2022 r. na nadzór autorski na kwotę 20.910,00 zł brutto. Aktualnie termin realizacji nie jest zagrożony.	1,0%	0%
255	Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	43 431 768,00	21 295 105,00	0,00	Uchwała Nr 75/3545/254 w sprawie przyznania dofinansowania podpisana w dniu 6 października 2025 r. Zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Planowane ogłoszenie w miesiącu marcu. Termin realizacji 18 miesięcy od podpisania umowy.	0%	0%
251,550, 551	Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II	-	1 236 000,00	0,00	Projekt realizowany w ramach projektów realizowanych w ramach FEoKP w perspektywie finansowej 2021 - 2027 w ramach Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie. Dofinansowanie z puli środków UE, stanowiące 85% ogólnej wartości zadania przyznano na podstawie Uchwały Nr 77/3595/25 Zarządu WK-P z dnia 20.10. 2025 r. Okres realizacji: 2026 r. W ramach przedmiotowego projektu planuje się "Wykonanie nasadzeń nowych drzew jako uzupełnienie drzewostanu przy drogach woj. Nr 251,550 i 551." Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Najniższa oferta wynosi 890.209,44 zł brutto.	0%	0%
Razem		163 670 802,00	74 062 986,00	28 417,35			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027							
Odnowa nawierzchni dróg							
251	Odnowa nawierzchni DW Nr 251 na odc. Murczyn - Młodocin od km 39+990 do km 45+190 dł. 5,200 km	0	8 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Pławinek - Radojewice od km 4+560 do km 8+680 dł. 4,120 km	0	6 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Szczepanowo - Dąbrowa od km 30+100 do km 37+570 dł. 7,470 km, oraz modyfikacja infrastruktury drogowej na odc. Brzoza - Łabiszyn	0	11 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Sędzin - Krzywosądz od km 26+830 do km 30+120 dł. 3,290 km	0	5 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Rożniaty - Kobylniki od km 3+060 do km 5+370 dł. 2,310 km	0	3 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 na odcinku Dźwierzno - Orzechowo od km 44+960 do km 49+900 dł. 4,940 km	0	7 500 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br.	0%	0%
551	Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551, ulicy Wiślanej i Toruńskiej w Unisławiu oraz linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód	0	200 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Świdwie - Zboże od km 32+610 do km 34+710 dł. 2,100 km i na odc. Zboże - Więcbork km 35+700 do km 36+790 dł. 1,090 km	0	1 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 odc. Zakrocz - Puszcza Rządowa od km 28+710 do km 30+690 dł. 1,980 km	0	3 000 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 05.03.2026r.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. m. Lembarg - Wichulec od km 46+820 do km 51+047 dł. 4,227 km	0	6 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Przybranowo - Straszewo od km 12+238 do km 17+154 dł. 4,916 km	0	4 883 482,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II/III kw.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW 270 odc. Borek (obwodnica Lubrańca - Miłżyn) od km 13+156 do km 16+156, dł. 3,000 km	0	4 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Nadróż - Nowy Kobrzyniec od km 8+200 do km 13+200 dł. 5,000 km	0	7 500 000,00	0,00	Dokumentacja przygotowana. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 53+034, dł. 3,084 km	0	536 917,32	536 917,32	Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 10.09.2025r. z PBDiM Sp. z o.o. zs Kozłowo. W dniu 08.04.2026 r. podpisano aneks do umowy.Wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą oraz zatoki autobusowe.	100%	100%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 na odc. Janiszewo - Makówiec od km 19+200 do km 24+200, dł. 5,000 km	0	7 500 000,00	0,00	Dokumentacja przygotowana. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
223	Odnowa nawierzchni DW 223 na odc. Bydgoszcz - Białe Błota od km 2+800 do km 3+200 dł. 0,400 km	0	400 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Rykowisko - Błądzim od km 50+900 do km 51+600 dł. 0,700 km	0	1 211 610,03	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
551 Niewygas	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Gzin - Unisław od km 13+311 do km 14+179, dł. 0,868 km	0	151 472,65	0,00	Umowa na roboty podpisana w dniu 10.09.2025 r. z PBDiM Sp. z o.o. zs Kozłowo.Umowa aneksowana do dnia 08.04.2026 r. Dotychczas wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą oraz zatoki autobusowe.	61%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc.Błądzim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+043, dł. 1,681 km	0	1 756 875,99	1 756 875,99	Ostateczne rozliczenie zadania.	100%	100%
266 Niewygas	Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski- Wójcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km	0	3 191 993,01	0,00	Umowa na roboty podpisana w dniu 09.07.2025r. z ONDE S.A. Wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą nawierzchni drogi.	60%	0%
534 Niewygas	Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc.Obwodnica - Wąbrzeźno od km 28+123 do km 35+984, dł. 7,861 km	0	5 275 842,57	0,00	Umowa na roboty podpisana w dniu 12.08.2025r. z PBD S.A. zs Starogard Gdański. Wykonano odwodnienie i rowy, przełożenie chodników, wzmocnienie konstrukcji chodników i opaski zewnętrznej na rondach, studnie teletechniczne, kanalizacyjne, odcinkowo warstwy bitumiczne .	62%	0%
Razem		0	88 108 193,57	2 293 793,31			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P							
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	495 936,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. na kwotę 841.320,00 brutto z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU. W dniu 10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Złożono raport OOS. Burmistrz Chełmży wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025 r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. W dniu 07.04.2025 r. Wójt Gminy Chełmża przesłał wezwanie do uzupełnienia Raportu OOS. W związku z kolejnymi wezwaniami Organu do uzupełnienia raportu, przygotowywane są stosowne dokumenty - na dzień 28.02.2026 r. trwa opracowywanie uzupełnień do raportu OOS.	60%	4%
-	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński	3 825 311,00	169 116,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595.309,00 brutto z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU. W dniu 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Trwają prace związane z raportem OOS. Dnia 05.02.2025 r. został wysłany do Gminy Raport OOS. Obecnie Raport w RDOŚ. Dnia 25.07.2025 r. został przesłany Suplement nr 1 do Raportu OOS. W dniu 07.11.2025 r. RDOŚ wysłał drugie wezwanie do wyjaśnienia raportu OOS, które zostało uzupełnione. W oczekiwaniu na uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Organ.	65%	12%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 835 540,00	477 240,00	0,00	W trakcie procedura przetargowa dla zadania: N4.361.103.2025 Budowa połączenia drogowego DK91 z Autostradą A-1” – opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną - analiza ofert dodatkowych.	0%	4%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	W dniu 27.05.2025 r. podpisano umowę nr ZDW.N4.361.17.2025 na opracowanie dokumentacji technicznej z Piotrem Pawłem Chmielewskim NAWALCONSULTING, która obejmuje m.in. modyfikację ramp najazdowych promu i prac niezbędnych z tym związanych. W dniu 12.11.2025 r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy związany ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy - od zawarcia umowy do dnia 29.10.2025 r. W dniu 24.10.2025 r. podpisano kolejną umowę nr ZDW.N4.363.263.2025 na przygotowanie dokumentacji technicznej z Piotrem Pawłem Chmielewskim NAWALCONSULTING, której celem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania przeprawy promowej do niskich stanów wód.	0%	12%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	779 960,00	609 020,00	0,00	1. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW255 w m. Broniewice” - wstępne rozwiązania sytuacyjne, dalsze prace projektowe. 2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW543 w m. Roźental” - zaakceptowane rozwiązania sytuacyjne - dalsze prace projektowe. 3. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na rozbiórce mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia oraz budowie nowych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" - trwają prace projektowe.	30%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	18 390 976,00	18 312 256,00	0,00	Zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", które obejmuje realizację 249 przejść dla pieszych, 22 peronów przystankowych, budowę 5 zatok autobusowych oraz ustawienie 20 wyświetlaczy prędkości. Zadanie jest podzielone na 6 części uzależnionych od terenów administracyjnych poszczególnych RDW. Zakres etapu opracowania dokumentacji wynosi ok. 95 %. Zakres rzeczowy jest najbardziej zaawansowany na części 6 i wynosi ok 80 %. Zakończenie realizacji zadania zostało zaplanowane na II kwartał 2026.	15%	1%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 673 167,00	616 107,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU+ projekt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1.399.740,00 zł brutto z terminem realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.11.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Skoordynowano prace z obwodnicą GDDKiA. Trwa pozyskiwanie ostatnich uzgodnień przed wystąpieniem z wnioskiem o decyzję ZRID.	60%	13%
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	3 000 000,00	0,00	<u>Zadania wybrane do realizacji zgodnie z Uchwałą nr 90/4203/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dn. 21.01.2026 r.:</u> 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 w km 3+477obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych, wykonanie dojścia do przejścia, montaż dedykowanego oświetlenia, instalację sygnalizacji świetlnej. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 od km 3+189,39 do km 3+377 obejmująca wykonanie chodnika. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 w zakresie: budowy zatok postojowych typu "kiss and ride", montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych, wykonania zasilania drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Planowane postępowanie przetargowe II kw. 2026 r.	0%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 772 061,00	44 000 000,00	0,00	W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego (planowany termin II/III kwartał b.r.)	Dokumentacja 100 %	Dokumentacja 64%
						Roboty budowlane 0%	Roboty budowlane 0%
240	Budowa ekranów akustycznych dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	3 585 000,00	1 990 020,00	1 950 518,63	ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE 1.Umowa na roboty – M2S Projekt Sp. z o.o. Umowa z dn. 11.08.2025r . 2.Realizacja robót – roboty zakończone i odebrane w 100% i rozliczone. 3.Umowa na nadzór zewnętrzny -- Inżynier Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o. o. Umowa z dn. 26.08.2025r. 4.Termin realizacji: zgodny z umową.	100%	98%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządkwini - Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	17 898 580,00	2 630 352,00	893 903,21	Umowa na roboty podpisana w dniu 21.05.2025 r., termin realizacji (po aneksie) 31.12.2025 r. W marcu b.r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Nadzór zewnętrzny: umowa podpisana w dniu 30.05.2025 r. Dokonano odbioru końcowego, w toku odbioru stwierdzono występowanie wad nieistotnych - termin ich usunięcia wyznaczono na dzień 30.04.2026 r.	100%	34%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 394 810,00	0,00	W dniu 02.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą SAFEGE Societe Par Actions Simplifiee na kwotę 2.890.500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy. Trwają prace nad projektem budowlanym oraz dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	30%	1%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	447 874,00	0,00	Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa z dnia 22.12.2025 r., podjęto działania mające na celu realizację budowy obwodnicy, uwzględniające zmieniony przebieg trasy.	0%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 330 368,00	0,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2.142.967,50 zł. Trwają prace projektowe, opracowywane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.	50%	10%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	9 073 800,00	3 000 000,00	114 390,00	1. „Likwidacja osuwisk wraz z rozbudową dróg wojewódzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr 543” - opracowanie dokumentacji projektowej - wstępne rozwiązania w planie sytuacyjnym, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 2. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Sypniewo" - podpisana umowa z Projektantem MTM Infrastruktura Budlo, Graczyk, Konowski Spółka Komandytowa. Trwają prace projektowe. 3. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd" - 11.08.2025 r. została podpisana umowa. Trwają prace projektowe. 29.12.2025 r. złożono wniosek o DŚU. Trwa postępowanie DŚU. 4. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 42+150 do km ok. 43+100 w m. Pruszcz" - odebrano mapę do celów projektowych, zaopiniowano wstępną koncepcję rozwiązań geometrii. 5. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 od km ok. 34+750 do km ok. 35+660 w m. Zboże". 13.11.2025 podpisano Umowę z wykonawcą. Trwają prace projektowe. Została zatwierdzona koncepcja. 6. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w m. Chocień". W trakcie postępowanie przetargowego. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę - BP TRASA.	5%	2%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	63 688 618,00	34 464 132,00	17 389,12	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). Termin realizacji zadania 25.09.2023 r. – 25.05.2026 r. W dniu 27.10.2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca opracował dokumentacje obejmujące roboty na zgłoszenie i uzyskał brak sprzeciwu do zgłoszonych robót. Trwają mocno zaawansowane prace na jezdni. W dniu 18.06.2025 r. złożono wniosek o decyzję ZRID w zakresie przebudowy skrzyżowań, budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. W dniu 08.12.2023 r. podpisano umowę dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zachodzi konieczność zmiany wartości zadania oraz terminu jego zakończenia, a także wydłużenia terminu złożenia wniosku o wypłatę ostatniej transzy płatności dla Wykonawcy. Dotychczas wypłacono I transzę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę w wysokości 27 489 572,22 zł.W dniu 16.02.2026 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID.	62%	46%
-	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	5 330 345	2 930 345,00	0,00	Planowane postępowanie przetargowe w II kw. dla zadań: 1 .Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C – Trzebień – Niemcz- Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244” Etap 5 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej (DP 1504C) z DW244 (ul. Koronowską) w Żołędowie. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota	765 000	250 000,00	0,00	W trakcie: Unieważnienie przetargu nr 2 z dn 23.02.2026r ze względu na 1 ofertę znacząco przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć. Procedura przetargowa nr 3 jest w trakcie przygotowań.	0%	0%
Razem		346 650 066,00	118 617 576,00	2 976 200,96			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
562 NIEWYGAS	Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	4 906 256,60	4 906 256,60	0,00	Umowa na roboty nr N4.361.63.2025 podpisana w dniu 31.07.2025r., pozostały do wykonania warstwa wiążąca (50%) oraz cała warstwa ścieralna na ciągu głównym i na zjazdach, do wykonania pozostają także elementy BRD oraz roboty wykończeniowe.	80%	0%
558 NIEWYGAS	Odnowa nawierzchni DW Nr 558 na odc. Lipno – Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km	8 923 869,38	8 923 869,38	0,00	Umowa na roboty nr N4.361.46.2025 podpisana w dniu 22.07.2025r., pozostały do wykonania warstwa wiążąca (80%) oraz cała warstwa ścieralna na ciągu głównym i na zjazdach, do wykonania pozostają także elementy BRD oraz roboty wykończeniowe.	60%	0%
246	Odnowa nawierzchni DW 246 na odc. Kaczkowo - Wielowieś od km 65+400 do km 67+610 dł. 2,210 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.od km 2+550 do km 8+211 dł.5,661 km	0,00	915 660,93	516 258,61	Zadanie zakończone.	100%	56%
246	Odnowa nawierzchni DW 246 na odc. Ośniszczewko - Stanomin od km 81+960 do km 84+960 dł. 3,000 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW 262 na odc. Bielice - Marcinkowo od km 0+140 do km 2+940 dł. 2,800 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
258	Odnowa nawierzchni DW 258 na odcinku Silno - Dzikowo od km 2+720 do km 4+820 dł. 2,100 km	0,00	3 000 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br.	0%	0%
553	Odnowa nawierzchni DW553 na odcinku Różankowo - Łubianka od km 9+980 do km 16+300 dł. 6,320 km	0,00	7 800 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 02.03.2026r.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW554 na odcinku Orzechowo - Sierakowo od km 0+020 do km 3+820 dł. 3,800 km	0,00	3 000 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 05.03.2026r.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odcinku Moszczonne - Kikół od km 38+150 do km 43+430 dł. 5,280 km	0,00	3 000 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 02.03.2026r.	0%	0%
556	Odnowa nawierzchni DW 556 na odcinku Ostrowite - Brzuze od km 0+030 do km 1+850 dł. 1,820 km	0,00	1 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 na odcinku Olszówka - Elgiszewo od km 3+820 do km 6+820 dł. 3,000 km	0,00	3 500 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 05.03.2026r.	0%	0%
597	Odnowa nawierzchni DW 597 na odcinku Rzęczkowo - Cichoradz od km 0+010 do km 3+000 dł. 3,000 km	0,00	3 000 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II kwartale br.	0%	0%
646	Odnowa DW 646 w m. Brzeźno od km 1+830 do km 2+800 dł. 0,970 km wraz z budową drogi rowerowej na odcinku Turzno - Brzeźno	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w III kwartale br.	0%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW 649 na odcinku Kielbasin - Sierakowo od km 6+935 do km 14+330 i od 14+490 do km 14+880 dł. 7,785 km	0,00	6 584 339,07	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 02.03.2026 r.	0%	0%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 na odc. Zakrzewska Osada - Witunia od km 43+436 do km 48+030, dł. 4,594 km	0,00	5 000 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe - ogłoszenie 05.03.2026 r.	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 na odc. Brody - Wielka Komorza od km 11+300 do km 15+250 dł. 3,950 km	0,00	4 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę warstwy ścieralnej DW 237 w m. Gostycyn ul. Bydgoska od km 37+777 do km 39+218 dł. 1,441 km	0,00	800 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 10+750 do km 14+360 dł. 3,610 km	0,00	3 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW 243 na odc. Drzewianowo - Prosperowo od km 4+340 do km 9+550 dł. 5,210 km	0,00	2 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nielub (koniec granicy miejscowości) - Wąbrzeźno ul. Mikołaja z Ryńska - obwodnica Wąbrzeźna od km 60+550 do km 62+620 dł. 2,070 km	0,00	2 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
563	Odnowa nawierzchni DW 563 odc. m. Rypin ul. Mławska (granica obszaru zabudowanego) - granica miasta od km 2+108 do km 2+475 dł. 0,367 km	0,00	300 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Gruta - Łasin DK 16 dł. 4,000 km	0,00	1 200 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
535	Odnowa nawierzchni DW 535 odc. Stacja PKP Rogoźno - droga krajowa nr 16 od km 0+000 do km 3+913 dł. 3,913 km	0,00	1 200 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
267	Odnowa nawierzchni DW 267 odc. Bytoń - Piotrków Kuj. od km 24+620 do km 30+098, dł. 5,478 km	0,00	1 200 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc.Strzygi - Huta Chodecka od km 36+688 do km 38+000 dł. 1,312 km	0,00	2 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocień - Wilkowiczki od km 49+400 do km 52+890, dł. 3,490 km	0,00	4 100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
558	Odnowa nawierzchni DW 558 odc. Wielgie - Dyblin od km 15+540 do km 22+270, dł. 6,730 km	0,00	2 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe III kw.	0%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 odc. Szpetal Górny - Krojczyn od km 0+090 do km 7+016, dł. 6,926 km	0,00	6 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II/III kw.	0%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 odc. Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica od km 18+960 do km 23+286, dł. 4,326 km	0,00	3 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 154+174 do km 155+703, dł. 1,529 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 157+066 do km 157+521, dł. 0,455 km	0,00	700 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie weryfikacji. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. Wiadukt Maksymilianowo - Maksymilianowo od km 27+920 do 28+580 dł. 0,660 km	0,00	500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie weryfikacji. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. m. Maksymilianowo od km 28+580 do km 29+200 dł. 0,620 km	0,00	500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
248	Odnowa nawierzchni DW 248 na odc. Zbrachlin - Topolno od km 0,340 do km 3+580 dł. 3,240 km	0,00	2 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe I kw.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. ul. Miodowa (Świecie) - Sulnowo od km 2+220 do km 4+085 dł. 1,675 k	0,00	1 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe Ikw.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. Belno - Sulnowo od km 7+155 do km 9+355 dł. 2,200 km	0,00	1 500 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe II kw.	0%	0%
538 Niewygas	Odnowa nawierzchni DW Nr 538 na odc. Łasin DK16-Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5745 km	0,00	931 000,00	796 359,74	Zadanie wykonane i odebrane w dn. 18.12.2025r.	100%	86%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	200 000,00	10 455,00	W ramach zadania planowane jest zlecenie opracowań projektowych dla zadań o zakresie niewymagającym umieszczenia w dokumentach finansowych wieloletnich. m.in. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie zadań w ramach FeDKP	5%	6%
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	90 146,70	1. W 2025 r. zrealizowane zostało zadanie pn.:„Dostawa i montaż 7 radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Kosowo, Strzelce Dolne, Papowo Toruńskie i Żabno”. Z uwagi na późną realizację zadania i wpływ faktury pod koniec roku, zapłaty dokonano w 2026 r. Zadanie zrealizowane w 100 %. 2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240, ul. Świecka w m. Tuchola” - zadanie realizowane w trybie zaprojektu i wybuduj. Zakres związany opracowaniem dokumentacji wykonano w 100 %. Zakres robót budowlanych szacuje się na 50 %. Wartość zadania 317.955,00 zł	50%	18%
łącznie			83 931 000,00	1 413 220,05			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	17 201 810,00	0,00	W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504.300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla etapu I został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, etap II - trwa opracowanie projektu.	80%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	61 200 000,00	3 009 920,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o. o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325.950,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 12 lipca 2024 r. Uzgodniono PFU. Trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej w formule "zaprojektuj i wybuduj".	PFU 98%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	4 194 930,00	0,00	W dniu 08.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ Andler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404.670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwa uzgadnianie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych.	Etap PB/PW 90%	3%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiazaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	93 630 029,00	38 739 033,00	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska Sp. z o. o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 03.04.2025 r. Odebrano PFU. Trwa przygotowanie do ogłoszenia procedury przetargowej w formule "zaprojektuj i wybuduj".	PFU 98%	1%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 039,00	17 231 818,00	7 469,58	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o. o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r.– 09.12.2026 r. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 15 miesięcy) 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisano umowę na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 21.11.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 09.01.2026 r. Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji ZRID. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektów technicznych. Termin niezagrożony.	20%	2%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	584 250,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 20.10.2025 r. Projektant opracował PFU i przekazał go w terminie obowiązywania umowy. W trakcie procedura odbioru PFU.	95%	20%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) została zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 22.08.2025 r. Końcowy protokół zdawczo - odbiorczy i faktura jest z dnia 28.11.2025 r. Zadanie zakończone pod względem uzyskania DŚU i PFU.	100%	92%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	423 120,00	349 320,00	0,00	Umowa na opracowanie projektu budowlanego zawarta w dniu 20.12.2022 r. z firmą Projbud Jarosław Matuszak na kwotę brutto 410 820,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 09.07.2024 r. Trwa kompletowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	60%	18%
Razem		207 802 038,00	80 726 831,00	7 469,58			
	* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.						
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	60 285 434,00	16 849 255,00	18 039,02	1. Umowa na roboty budowlane (formuła " zaprojektuj i wybuduj" -- wykonawca: STRABAG Sp. z o. o. Umowa zawarta w dniu 03.11.2022 r .Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. termin zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie został ustalony na 01.06.2026 r. Zadanie realizowane jest w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD wynosi 28 500 000,00 zł. Dotychczas wypłacono I transzę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.825.000,00 zł. 2. Realizacja robót. Obecnie trwa okres zimowy, w związku z czym realizacja prac budowlanych jest ograniczona. Wykonawca prowadzi roboty poprawkowe. Jednocześnie wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Nadzór Inwestorski. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta z firmą Inżynier NBQ Sp. z o. o. w dniu 21.02.2023r. 4. Termin realizacji. Na dzień sporządzenia informacji termin realizacji zadania nie jest zagrożony.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 95%	72%
Razem		60 285 434,00	16 849 255,00	18 039,02			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac		% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.								
Zadania realizowane w partnerstwie								
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	38 069 655,00	25 397 655,00	0,00	Gm. Osielsko, ZDW	1. Umowa na roboty -podpisana z firmą Marbruk M. Kwiatkowski Sp.k. w dniu 07.01.2026 r.- realizacja 20 ms. 2. Umowa na nadzór zewnętrzny- podpisana z firmą Prosta Projekt z siedziba w Kielcach w dniu 07.01.2026 r. 3. Realizacja robót: trwa okres zimowy. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych po dniu 15.03.2026 r. 4. Aktualnie prowadzone są prace związane z organizacją budowy, wyborem podwykonawców oraz weryfikacją dokumentacji inwestycji. W dniu 16.01.2026 r., zgodnie z zapisami umowy, przekazano wykonawcy plac budowy. 5. Termin realizacji: niezagrożony.	0%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 347 395,00	290 895,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 30.12.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Pracowania Projektowa Archidrog Witold Orczyński na kwotę 940.950,00 zł z.z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (podpisany aneks terminowy do dnia 31.12.2024 r.). Ustalono przebieg obwodnicy. W trakcie postępowanie związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.	60%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	2 500 000,00	0,00	-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza		0%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	206 640,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus" Marcin Dobek" na kwotę 710.940,00 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Złożono do Organu Raport OOŚ. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	80%	0%
		146 127 990,00	28 395 190,00	0,00				

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA

Robert Culbecki