

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 31.05.2026 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
<b>Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>							
<b>W trakcie realizacji</b>							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	76 688 646,00	29 377 262,00	3 757 898,00	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z firmą MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na wartość: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o. o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Wprowadzono rozwiązanie zamienne (Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą robót) w zakresie konstrukcji dojazdów do estakady oraz konstrukcji estakady nad rzeką Panna. W związku z wprowadzeniem rozwiązania zamiennego oraz wystąpieniem robót dodatkowych, wydłużono termin realizacji zadania do dnia 26.10.2026 r. Aktualna wartość umowy z Wykonawcą robót wynosi 66.078.165,47 zł. Zabetonowano kapy chodnikowe na obiekcie mostowym i murze oporowym od strony Świerkówca. Trwa budowa ronda w m. Żabno. Rozpoczęto wykonywanie podbudów na dojazdach do obiektu mostowego. Termin realizacji zadania nie jest zagrożony.	74%	68%
558/562 254	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część II	16 646 197,00	8 515 922,00	41 748,56	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 zgodnie z Uchwałą Nr 67/3183/25 Zarządu WK-P z dnia 11.08.2025 r. Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa. Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Zadanie zakończone i odebrane. 2. <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie.</b> 1) Umowa na roboty została podpisana w dniu 18.06.2025 r., z terminem realizacji 6 miesięcy. Obecnie procedowana jest zmiana terminu do dnia 01.06.2026 r. 2) Realizacja robót: Z uwagi na rozbieżności pomiędzy mapą a stanem faktycznym w zakresie sieci podziemnych, a także z uwagi na dodatkowe zlecenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej przez Gminę Barcin, Wykonawca zgłosił opóźnienie względem harmonogramu robót. Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 80%: zrealizowano większość robót na wlocie z ul. Pakoskiej (bez warstwy ścieralnej), trwają roboty w ul. Polnej i Mogileńskiej. Zrealizowano większość kolizji, wykonano chodniki oraz konstrukcję nawierzchni do podbudowy bitumicznej. Obecnie odbywają się roboty związane z budową wyspy i obwiedni ronda. 3) Nadzór zewnętrzny: w dniu 18.06.2025 r. została podpisana umowa z firmą UCL-Małgorzata Meller. 4) Informacje dodatkowe: wystąpiły roboty dodatkowe związane z kanalizacją deszczową i niezidentyfikowanymi sieciami, nastąpiła zmiana wartości zadania w nieznacznym stopniu (ok. 90 tys.); były problemy z przepięciem gazu (PSG) - po przełączeniu Wykonawca dopiero mógł przystąpić do budowy wyspy ronda. 5) Termin realizacji do dnia 29.05.2026 r. Wykonawca złożył kolejny wniosek o zmianę terminu do dnia 24.07.2026 r. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.	90%	62%
244/255	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III	-	16 164 667,00	0,00	Projekt realizowany w ramach FEKP 2021-2027 w roku 2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza zgodnie z Uchwałą Nr 86/4056/25 Zarządu WK-P z dnia 22.12.2025 r. Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa. W ramach projektu planuje się realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, wykup gruntu oraz koszty pośrednie (promocja + zarządzanie projektem) związanych z realizacją następujących zadań: 1) <b>Żołędowo (DW 244/ ul. Jastrzębia/DP1504C) – budowa ronda w miejscowości Żołędowo, długość odcinka w ciągu DW 244 wynosząca 0,127 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 33+068 do km 33+342, dł. 3,274 km</b> - Wykonawca robót firma Marbruk M.Kwiatkowski Sp. k. wraz z Wykonawcą usługi nadzoru firmą Prosta Projekt planują rozpocząć roboty budowlane po okresie zimowym tj. 15.03.2026 r. 2) <b>Rzadkwini (DW 255/DP 2562) – budowa ronda w miejscowości Rzadkwini długość odcinka w ciągu DW 255 wynosząca 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910.</b> Rozstrzygnięto procedurę przetargową zarówno na roboty budowlane, jak i na nadzór. Planowane jest podpisanie umów w dniu 03.06.2026 r. Termin realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy.	8%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	26 904 191,00	16 506 973,00	62 028,87	W dniu 02.09.2025 r. podpisano umowę z firmą COLAS POLSKA na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.771.573,08 zł, z terminem realizacji wynoszącym 15 miesięcy. Plac budowy przekazano w dniu 19.09.2025 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót w dniu 16.10.2025 r. rozpoczynając od wycinki drzew i krzewów. Wykonawca realizuje roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy w branży drogowej, a także prowadzone są prace w ramach realizacji branży teletechnicznej, elektrycznej oraz wod-kan. W dniu 30.09.2025 r. podpisano umowę na pełnienie nadzorów branżowych z firmą Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak na kwotę 366.902,11 zł. W dniu 04.01.2022 r. zawarta została również umowa nr ZDW.N4.361.64.2021/N na nadzór autorski na kwotę 20.910,00 zł. Aktualny termin zakończenia zadania to 02.12.2026 r.	5,0%	0%
255	Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	43 431 768,00	21 295 105,00	4 187,13	Uchwała Nr 75/3545/25 ZWK-P w sprawie przyznania dofinansowania została podjęta w dniu 6 października 2025 r. Zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Planowane otwarcie ofert w dniu 12.06.2026 r. z terminem realizacji 16 miesięcy (z uwzględnieniem zimy).	0%	0%
266	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV	15 879 679,00	4 763 904,00	0,00	Projekt wprowadzony do WPF i budżetu na rok 2026 w mieście kwiecień br. jako zadanie planowane do realizacji w ramach FEKP 2021-2027. W dniu 13.05.2026 Zarząd WK-P podjął Uchwałę Nr 106/4960/26 w sprawie akceptacji założeń projektu. Podjęcie Uchwały o przyznaniu dofinansowania z FEKP planowane jest w III kwartale br. Ogólna wartość projektu wynosi 15 879 679 zł, w tym dofinansowanie: 13 497 727 zł ( 95%). Inwestycja będzie realizowana w latach 2026 - 2027. W ramach projektu planuje się realizację robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, wykup gruntu oraz koszty pośrednie (promocja + zarządzanie projektem) związanych z realizacją następujących zadań: 1) <b>Ośno (DW 266/DP2605C) – Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2605C w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku km 6+249,00 do km 6+523,54.</b> 2) <b>Żołędowo (DW 244/DP1504C) – ul. Koronowska – Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej (DP1504C) z DW 244 (ul. Koronowska) w Żołędowie w ramach Rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C – Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244.</b>	0%	0%
251,550, 551	Zadrzewienia przydrożne przy drogach wojewódzkich II	-	1 233 700,00	890 209,44	Projekt realizowany w ramach FEKP 2021 - 2027 w ramach Działania 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie. Dofinansowanie z puli środków UE, stanowiące 85% ogólnej wartości zadania określono w Uchwale Nr 77/3595/25 Zarządu WK-P z dnia 20.10. 2025 r. Projekt będzie realizowany w 2026 r. W ramach przedmiotowego projektu planuje się wykonanie nasadzeń nowych drzew jako uzupełnienie drzewostanu przy drogach wojewódzkich Nr 251,550 i 551. Zadanie zostało odebrane w dniu 21.05.2026 r. Obecnie trwa rozliczenie finansowe.	100%	100%
<b>Razem</b>		<b>179 550 481,00</b>	<b>97 857 533,00</b>	<b>4 756 072,00</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
<b>Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027</b>							
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>							
251	Odnowa nawierzchni DW Nr 251 na odc. Murczyn - Młodocin od km 39+990 do km 45+190 dł. 5,200 km	0	8 401 486,29	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 30.04.2026r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: wykonane zostały roboty rozbiórkowe nawierzchni zatok i jezdni głównej, trwa układanie warstwy wyrównawczej. 3. Nadzór - RDW Inowrocław 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - niezagrożony	5%	0%
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Pławinek - Radojewice od km 4+560 do km 8+680 dł. 4,120 km	0	5 425 239,26	0,00	Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 02.06.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy.	0%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Szczepanowo - Dąbrowa od km 30+100 do km 37+570 dł. 7,470 km, oraz modyfikacja infrastruktury drogowej na odc. Brzoza - Łabiszyn	0	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie przygotowania.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 na odc. Sędzin - Krzywosądz od km 26+830 do km 30+120 dł. 3,290 km	0	4 598 513,71	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Postępowanie przetargowe planowane jest na III kw.	0%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Roźniaty - Kobylniki od km 3+060 do km 5+370 dł. 2,310 km	0	3 078 514,73	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 21.04.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące. 2. Realizacja robót: wykonano warstwę wiążącą, trwają prace przy zjazdach i przygotowania do układania warstwy ścieralnej. 3. Nadzór - RDW Inowrocław 4. Informacje dodatkowe - brak 5. Termin realizacji - niezagrożony	70%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 na odcinku Dźwierzno - Orzechowo od km 44+960 do km 49+900 dł. 4,940 km	0	9 566 070,89	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 06.05.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: oczekiwanie na pozwolenie na wycinkę drzew. 3. Nadzór - RDW Toruń. 4. Informacje dodatkowe - przedłużające się procedury w RDOŚ skutkują brakiem możliwości wydania zgody na wycinkę przez gminy. 5. Termin realizacji - zagrożony w przypadku dalszego wydłużenia procedury uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę.	0%	0%
551	Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551, ulicy Wiślanej i Toruńskiej w Unisławiu oraz linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód	0	200 000,00	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane na III kw.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Świdwie - Zboże od km 32+610 do km 34+710 dł. 2,100 km i na odc. Zboże - Więcbork km 35+700 do km 36+790 dł. 1,090 km	0	3 240 732,09	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 odc. Zakrocz - Puszcza Rządowa od km 28+710 do km 30+690 dł. 1,980 km	0	3 699 214,68	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 07.04.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące. 2. Realizacja robót: sfrezowana istniejąca nawierzchnia, wykonana warstwa wyrównawcza i wiążąca, trwają prace przy zjazdach, roboty brukarskie i przygotowania do układania warstwy ścieralnej. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. m. Lembang - Wichulec od km 46+820 do km 50+906 dł. 4,086 km	0	6 429 446,95	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 23.04.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: sfrezowana istniejąca nawierzchnia, wykonana warstwa wyrównawcza, trwają prace związane z remontem przepustów, roboty brukarskie oraz budowa zatok i peronów autobusowych. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Przybranowo - Straszewo od km 12+238 do km 17+154 dł. 4,916 km	0	5 516 995,60	0,00	Dokumentacja jest w trakcie przygotowania. Planowane jest postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW 270 odc. Borek (obwodnica Lubrańca - Miłżyn) od km 13+156 do km 16+156, dł. 3,000 km	0	6 548 700,49	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 05.05.2026 r. z terminem realizacji 4 miesiące. 2. Realizacja robót: trwają prace rozbiórkowe, karczowania pni oraz ziemne - odhumosowania, regulacja rowów. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	3%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Nadróż - Nowy Kobrzyńiec od km 8+200 do km 13+200 dł. 5,000 km	0	8 930 789,17	0,00	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 12.05.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: sfrezowano nawierzchnię na całym odcinku, trwają prace przygotowawcze do wykonania remontu głębokiego krawędzi - odhumosowanie. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	5%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 53+034, długości 3,084 km	0	536 917,32	536 917,32	1. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 23.07.2025 r. 2. Realizacja robót: zadanie zakończone. 3. Nadzór - RDW Wąbrzeźno. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - zadanie zakończone.	100%	100%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 na odc. Janiszewo - Makówiec od km 19+200 do km 24+200, dł. 5,000 km	0	10 115 834,81	0,00	1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 01.06.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
223	Odnowa nawierzchni DW 223 na odc. Bydgoszcz - Białe Błota od km 2+800 do km 3+200 dł. 0,400 km	0	400 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Rykowsko - Błądzim od km 50+900 do km 51+600 dł. 0,700 km	0	1 316 144,31	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
551 Niewygas	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Gzin - Unisław od km 13+311 do km 14+179, dł. 0,868 km	0	146 938,37	146 938,37	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Błądzim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+043, dł. 1,681 km	0	1 756 875,99	1 756 875,99	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
266	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Droga 25 (Konin) w m. Odolion w km 2+010	0	191 585,34	0,00	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.	0%	0%
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>80 100 000,00</b>	<b>2 440 731,68</b>			
<b>Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P</b>							
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	538 002,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. na kwotę 841.320,00 zł z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU. W dniu 10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Złożono raport OOS. Burmistrz Chełmży wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025 r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. W dniu 07.04.2025 r. Wójt Gminy Chełmża przesłał wezwanie do uzupełnienia Raportu OOS. W związku z kolejnymi wezwaniem Organu do uzupełnienia raportu, przygotowywane są stosowne dokumenty. Na dzień 28.02.2026 r. trwała opracowywanie uzupełnień do raportu OOS. W dniu 25.05.2026 r. wysłane kolejne uzupełnienie do Raportu OOS. Dokumentacja w RDOŚ, czekamy na uzgodnienie.	60%	4%
-	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	3 825 311,00	169 116,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595.309,00 zł z terminem realizacji do dnia 14.07.2024 r. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU. W dniu 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Dnia 05.02.2025 r. został wysłany do Gminy Raport OOS. Dnia 25.07.2025 r. został przesłany Suplement nr 1 do Raportu OOS. W dniu 07.11.2025 r. RDOŚ wysłał drugie wezwanie do wyjaśnienia raportu OOS, które zostało uzupełnione. W dniu 5 marca 2026r. uzyskano uzgodnienie przedsięwzięcia od RDOŚ. Do dnia 11.06.2026 r. ma zostać wydana DŚU.	70%	12%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Tysomice	7 902 780,00	590 400,00	0,00	W trakcie procedura przetargowa dla zadania: N4.361.103.2025 Budowa połączenia drogowego DK91 z Autostradą A-1 – opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną - analiza ofert dodatkowych. Dnia 11.03.2026 r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych z firmą TRAKT Sp. z o. o. W dniu 08.04.2026 r. odbyło się spotkanie w sprawie przekazywania materiałów źródłowych przez JST i innych jako podstawy do analizy Korytarzowej I-etap. Kolejnym etapem będzie Studium Korytarzowe.	10%	4%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 763 225,00	82 779,00	W dniu 27.05.2025 r. podpisano umowę nr ZDW.N4.361.17.2025 na opracowanie dokumentacji technicznej z Piotrem Pawłem Chmielewskim NAWALCONSULTING, która obejmuje m.in. modyfikację ramp najazdowych promu i prac niezbędnych z tym związanych. W dniu 12.11.2025 r. podpisano Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 29.10.2025 r. W dniu 24.10.2025 r. podpisano kolejną umowę nr ZDW.N4.363.263.2025 na przygotowanie dokumentacji technicznej z Piotrem Pawłem Chmielewskim NAWALCONSULTING, której celem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania przeprawy promowej do niskich stanów wód.	0%	12%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	779 960,00	609 020,00	24 600,00	1. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 255 w m. Broniewice” - wstępne rozwiązania sytuacyjne, dalsze prace projektowe. Akceptacja PBG, uzgodniono koncepcję projektową, w opracowaniu SOR, Operat wodnoprawny - dalsze prace projektowe. 2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 543 w m. Rozental” - zaakceptowane rozwiązania sytuacyjne, dalsze prace projektowe. Akceptacja PBG oraz OGT, w opracowaniu Projekt robót geologicznych - dalsze prace projektowe. 3. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na rozbiórce mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia oraz budowie nowych obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie" - trwają prace projektowe.	35%	3%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	18 390 976,00	18 312 256,00	0,00	Zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", które obejmuje realizację 249 przejść dla pieszych, 22 peronów przystankowych, budowę 5 zatok autobusowych oraz ustawienie 20 wyświetlaczy prędkości. Zadanie jest podzielone na 6 części uzależnionych od terenów administracyjnych poszczególnych RDW. Zakres etapu opracowania dokumentacji wynosi ok. 95 %. W dniu 08.05.2026 r. odebrano zakres prac na części 6 zadania. Wykonawca złożył wniosek o gotowości do odbioru na część 5. Pozostałe części będą zgłaszane systematycznie w miarę postępu prac. Zakończenie rzeczowe realizacji zadania jest zaplanowane na przełom II i III kw. 2026 r. Z uwagi na ilość lokalizacji odbiory robót dla pozostałych części odbywać się będą w III kw.	70%	1%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 673 167,00	1 212 657,00	571 950,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU+ pojekt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1.399.740,00 zł z terminem realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.11.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Skoordinowano prace z obwodnicą GDDKiA. W dniu 08.05.2026 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa postępowanie.	60%	26%
-	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	3 000 000,00	0,00	Zadania wybrane do realizacji w ramach DIS na 2026 r. zgodnie z Uchwałą nr 90/4203/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.01.2026 r.: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 w km 3+477 obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych, wykonanie dojazdu do przejścia, montaż dedykowanego oświetlenia, instalację sygnalizacji świetlnej. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 273 od km 3+189,39 do km 3+377 obejmująca wykonanie chodnika. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 w zakresie: budowy zatok postojowych typu "kiss and ride", montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych, wykonania zasilania drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowych umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w lipcu 2026 r.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 772 061,00	316 760,00	33 210,00	W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego (planowany termin II/III kw.)	Dokumentacja 100 % Roboty budowlane 0%	Dokumentacja 65% Roboty budowlane 0%
240	Budowa ekranów akustycznych dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	3 585 000,00	1 990 020,00	1 950 518,63	Zadanie zakończone i rozliczone. 1. Umowa na roboty z firmą M2S Projekt Sp. z o.o. podpisana dnia 11.08.2025 r. 2. Realizacja robót – roboty zakończone, odebrane i rozliczone. 3. Umowa na nadzór zewnętrzny z firmą Inżynier Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o. o. podpisana dnia 26.08.2025 r. 4. Termin realizacji: zgodny z umową.	100%	100%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządwin - Bławy od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	17 898 580,00	2 630 352,00	1 703 183,22	Umowa na roboty podpisana w dniu 21.05.2025 r., anes do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 31.12.2025 r. Nadzór zewnętrzny: umowa podpisana w dniu 30.05.2025 r. Dokonano odbioru końcowego, usunięto wady stwierdzone w trakcie odbioru. W dniu 15.05.2026 r. została wydana decyzja pozwolenie na użytkowanie.	100%	34%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 394 810,00	0,00	W dniu 02.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą SAFEGE Societe Par Actions Simpliffee na kwotę 2.890.500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy. Trwają prace nad projektem budowlanym oraz dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. W toku uzgodnienia z PKP odnośnie przejazdów kolejowych oraz postępowanie w GDOŚ w zakresie prowadzenia robót w obszarze rezerwatu.	31%	1%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	447 874,00	0,00	Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa z dnia 22.12.2025 r., podjęto działania mające na celu realizację budowy obwodnicy, uwzględniające zmieniony przebieg trasy. Zakończono ustalenia i podpisano protokół odbioru w zakresie usług wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.	100%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 848 690,00	1 261 857,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2.142.967,50 zł. Trwają prace projektowe. Przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 29.04.2026 r. W dniu 29.04.2026 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa postępowanie.	60%	10%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	9 073 800,00	3 000 000,00	145 140,00	1. „Likwidacja osuwisk wraz z rozbudową dróg wojewódzkich nr 266, nr 269, nr 538 i nr 543” - opracowanie dokumentacji projektowej - wstępne rozwiązania w planie sytuacyjnym, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Akceptacja rozwiązań koncepcyjnych, akceptacja OGT - realizacja PRG - dalsze prace projektowe. 2. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Sypniewo" - podpisana umowa z Projektantem MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowski Spółka Komandytowa. Trwają prace projektowe. 3. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd". W dniu 11.08.2025 r. została podpisana umowa. W dniu 29.12.2025 r. złożono wniosek o DŚU. Trwa postępowanie DŚU. Trwają prace projektowe. 4. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 42+150 do km ok. 43+100 w m. Pruszcz" - odebrano mapę do celów projektowych, zaopiniowano wstępną koncepcję rozwiązań geometrii. Akceptacja dokumentacji geologicznej, dalsze prace projektowe. 5. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 od km ok. 34+750 do km ok. 35+660 w m. Zboże". W dniu 13.11.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace projektowe. Został zaakceptowany projekt budowlany. 6. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w m. Chocień". W trakcie postępowanie przetargowego. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy BP TRASA. Spotkanie z JST, korekta przesłanej wstępnej Koncepcji, w opracowaniu PBG - dalsze prace projektowe.	5%	2%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	64 850 653,00	35 667 428,00	43 472,80	Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). Termin realizacji zadania do dnia 25.05.2026 r. W dniu 27.10.2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca opracował dokumentację obejmującą roboty na zgłoszenie i uzyskał brak sprzeciwu do zgłoszonych robót. Trwają prace dot. jezdni, drogi dla pieszych i rowerów oraz prace branżowe. W dniu 18.06.2025 r. złożono wniosek o decyzję ZRID w zakresie przebudowy skrzyżowań, budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. W dniu 16.02.2026 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID. W dniu 04.03.2026 r. przekazano plac budowy Wykonawcy w zakresie decyzji ZRID. W dniu 08.12.2023 r. podpisano umowę dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). Wystąpiły roboty dodatkowe, planowana zmiana wartości zadania i terminu zakończenia.	65%	46%
-	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	5 330 345,00	2 930 345,00	0,00	Planowane postępowanie przetargowe na przełomie II i III kw. dla zadań: 1 .Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C – Trzebień – Niemcz - Bydgoszcz wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244” Etap V Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej (DP 1504C ) z DW244 (ul. Koronowska) w Żołędowie. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno.	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota	765 000,00	250 000,00	0,00	W trakcie: unieważnienie przetargu nr 2 z dnia 23.02.2026 r. ze względu na 1 ofertę znacząco przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć. Procedura przetargowa nr 3 jest w trakcie przygotowań. Podpisanie umowy w dniu 21.05.2026 r. z firmą TRAKT S. z o. .o. z terminem realizacji 30 miesięcy. Planowane jest spotkanie z JST.	0%	0%
<b>Razem</b>		<b>347 879 341,00</b>	<b>77 670 955,00</b>	<b>5 816 710,65</b>			
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.</b>							
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>							
246	Odnowa nawierzchni DW 246 na odc. Kaczkowo - Wielowieś od km 65+400 do km 67+610 dł. 2,210 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.od km 2+550 do km 8+211 dł.5,661 km	0,00	516 258,61	516 258,61	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
246	Odnowa nawierzchni DW 246 na odc. Ośnieszczewko - Stanomin od km 81+960 do km 84+960 dł. 3,000 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW 262 na odc. Bielice - Marcinkowo od km 0+140 do km 2+940 dł. 2,800 km	0,00	5 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
258	Odnowa nawierzchni DW 258 na odcinku Silno - Dzikowo od km 2+720 do km 4+820 dł. 2,100 km	0,00	4 378 114,85	0,00	1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 02.06.2026 r. z terminem realizacji 4 miesiące.	0%	0%
553	Odnowa nawierzchni DW 553 na odcinku Różankowo - Łubianka od km 9+980 do km 16+300 dł. 6,320 km	0,00	9 963 715,23	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 11.05.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: trwają prace geodezyjne i przygotowania do zfrezowania nawierzchni. 3. Nadzór - ZDW. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odcinku Orzechowo - Sierakowo od km 0+020 do km 3+820 dł. 3,800 km	0,00	7 474 005,20	0,00	1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 01.06.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odcinku Moszczonze - Kikół od km 38+150 do km 43+430 dł. 5,280 km	0,00	8 766 175,24	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 07.04.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: wykonano konstrukcję nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie, trwają prace przy zjazdach wraz przepustami. 3. Nadzór - RDW. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	65%	0%
556	Odnowa nawierzchni DW 556 na odcinku Ostrowite - Brzuze od km 0+030 do km 1+850 dł. 1,820 km	0,00	3 579 233,09	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 23.04.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące. 2. Realizacja robót: wykonano remont głęboki po stronie lewej na całości do warstwy podbudowy zasadniczej z MMA. Trwa ustawianie kręwników i obrzeży pod chodnik. 3. Nadzór - RDW. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	40%	0%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 na odcinku Olszówka - Elgiszewo od km 3+820 do km 6+820 dł. 3,000 km	0,00	5 898 672,13	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 28.05.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące. 2. Realizacja robót: brak prac. 3. Nadzór - RDW. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
597	Odnowa nawierzchni DW 597 na odcinku Siemoń - Głażewo od km 5+900 do km 7+980, dł. 2,080 km	0,00	5 091 805,10	0,00	Wyłoniono Wykonawcę w przetargu. Proceduralnie umowa będzie mogła być podpisana 10-11.06.2026 r.	0%	0%
646	Odnowa DW 646 w m. Brzeźno od km 1+830 do km 2+800 dł. 0,970 km wraz z budową drogi rowerowej na odcinku Turzno - Brzeźno	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW 649 na odcinku Kiełbasin - Sierakowo od km 6+935 do km 14+330 i od 14+490 do km 14+880 dł. 7,785 km	0,00	14 602 864,27	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 28.05.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: brak parc. 3. Nadzór - RDW. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 na odc. Zakrzewska Osada - Witunia od km 43+436 do km 48+030, dł. 4,594 km	0,00	10 298 512,98	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 30.04.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: trwają prace ziemne oraz roboty związane z remontem krawędzi jezdni. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni DW 237 na odc. Brody - Wielka Komorza od km 11+300 do km 15+250 dł. 3,950 km	0,00	6 714 651,70	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 15.04.2026 r. z terminem realizacji 5 miesięcy. 2. Realizacja robót: sfrezowana istniejąca nawierzchnia, trwają prace ziemne oraz prace związane z remontem krawędzi jezdni. 3. Nadzór - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
237	Odnowa nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę warstwy ścieralnej DW 237 w m. Gostycyn ul. Bydgoska od km 37+777 do km 39+218 dł. 1,441 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 10+750 do km 14+360 dł. 3,610 km	0,00	5 823 561,47	0,00	Postępowanie na etapie wyboru Wykonawcy, podpisanie umowy zaplanowano na początek czerwca 2026 roku. Termin realizacji zadania 5 miesięcy.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW 243 na odc. Drzewianowo - Prosperowo od km 4+340 do km 9+550 dł. 5,210 km	0,00	9 201 817,85	0,00	Zadanie w trakcie postępowania przetargowego, planowane podpisanie umowy zaplanowano na czerwiec 2026. Termin realizacji 5 miesięcy.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nielub (koniec granicy miejscowości) - Wąbrzeźno ul. Mikołaja z Ryńska - obwodnica Wąbrzeźna od km 60+390 do km 62+602 dł. 2,212 km	0,00	4 233 862,14	0,00	Postępowanie w trakcie wyboru Wykonawcy. Podpisanie umowy zaplanowano na początek czerwca 2026 roku. Termin realizacji 3 miesiące.	0%	0%
563	Odnowa nawierzchni DW 563 odc. m. Rypin ul. Mławska (granica obszaru zabudowanego) - granica miasta od km 2+108 do km 2+440 dł. 0,332 km	0,00	300 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Gruta - Łasin DK 16 dł. 4,000 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
535	Odnowa nawierzchni DW 535 odc. Stacja PKP Rogoźno - droga krajowa nr 16 od km 0+000 do km 3+913 dł. 3,913 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
267	Odnowa nawierzchni DW 267 odc. Bytoń - Piotrków Kuj. od km 24+620 do km 30+098, dł. 5,478 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Strzygi - Huta Chodecka od km 36+688 do km 38+000 dł. 1,312 km	0,00	3 296 689,17	0,00	1. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 28.04.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące. 2. Realizacja robót: Wykonano prace pomiarowe, frezowanie nawierzchni, ścinęk poboczy oraz wycinkę drzew z karczowaniem pni. W trakcie prace związane z remontami głębokimi krawędzi jezdni. 3. Nadzór - ZDW - Wydział Inwestycji. 4. Informacje dodatkowe - brak. 5. Termin realizacji - niezagrożony.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocień - Wilkowiczki od km 49+400 do km 52+890, dł. 3,490 km	0,00	4 388 802,83	0,00	1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 02.06.2026 r. z terminem realizacji 4 miesiące.	0%	0%
558	Odnowa nawierzchni DW 558 odc. Wielgie - Dyblin od km 15+540 do km 22+270, dł. 6,730 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 odc. Szpetal Górny - Krojczyn od km 0+090 do km 7+016, dł. 6,926 km	0,00	5 974 945,44	0,00	Dokumentacja w trakcie analizy. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 odc. Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica od km 18+960 do km 23+286, dł. 4,326 km	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 154+174 do km 155+703, dł. 1,529 km oraz Odnowa nawierzchni DW 214 na odc. granica województwa - granica województwa (obręb Lipinki) od km 157+066 do km 157+521, dł. 0,455 km	0,00	2 597 711,00	0,00	1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 03.06.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące.	0%	0%
					1. Zaplanowano podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 03.06.2026 r. z terminem realizacji 3 miesiące.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. Wiadukt Maksymilianowo - Maksymilianowo od km 27+920 do 28+580 dł. 0,660 km	0,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. m. Maksymilianowo od km 28+580 do km 29+200 dł. 0,620 km	0,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
248	Odnowa nawierzchni DW 248 na odc. Zbrachlin - Topolno od km 0,340 do km 3+580 dł. 3,240 km	0,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. ul. Miodowa (Świecie) - Sulnowo od km 2+220 do km 4+085 dł. 1,675 km	0,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW 272 na odc. Belno - Sulnowo od km 7+155 do km 9+355 dł. 2,200 km	0,00	100 000,00	0,00	Dokumentacja w trakcie przygotowania. Planowane postępowanie przetargowe na III kw.	0%	0%
554	Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km	0,00	86 443,96	86 443,96	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
562	Odnowa nawierzchni DW Nr 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	0,00	112 157,74	112 157,74	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	200 000,00	49 815,00	W ramach zadania planowane jest zlecenie opracowań projektowych dla zadań w zakresie niewymagającym umieszczenia w dokumentach finansowych wieloletnich m.in. opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie zadań w ramach FEDKP 2021-2027.	5%	25%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	408 101,70	1. W 2025 r. zrealizowane zostało zadanie pn. „Dostawa i montaż 7 radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Kosowo, Strzelce Dolne, Papowo Toruńskie i Żabno”. Z uwagi na późną realizację zadania i wpływ faktury pod koniec roku, zapłaty dokonano w 2026 r. Zadanie zrealizowane w 100 %. 2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240, ul. Świecka w m. Tuchola” - zadanie realizowane w trybie zaprojektu i wybuduj. W dniu 24.04.2026 r. odebrano realizację zadania.	100%	82%
<b>łącznie</b>		<b>120 500 000,00</b>	<b>120 500 000,00</b>	<b>1 172 777,01</b>			
<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)</b>							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	17 201 810,00	0,00	W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504.300,00 zł. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla etapu I w dniu 26.01.2026 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, etap II - trwa opracowanie projektu.	80%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	61 200 000,00	3 009 920,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o. o. oraz LISPLUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę: 325.950,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 12 lipca 2024 r. Ustalono tryb realizacji zadania jako Buduj. Przygotowano materiały przetargowe na dokumentację fazy PB/PW+ZRID. Na początku czerwca 2026 ogłoszono przetarg na PB/PW+ZRID.	PFU 98%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	4 194 930,00	12 300,00	W dniu 08.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. na kwotę 404.670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do dnia 30.11.2024 r. Uzyskano odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. W dniu 15.12.2025 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwa uzgadnianie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych. Ugodniono projekty wykonawcze. Trwają ostatnie prace nad czasową organizacją ruchu.	Etap PB/PW 95%	3%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	93 630 029,00	38 739 033,00	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska Sp. z o. o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę 589 427,07 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 03.04.2025 r. Ustalono tryb realizacji zadania jako Buduj. Przygotowano materiały przetargowe na dokumentację fazy PB/PW+ZRID. W dniu 29.05.2026 r. ogłoszono przetarg na PB/PW+ZRID.	PFU 98%	1%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 039,00	17 231 818,00	40 754,01	Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o. o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r.– 09.12.2026 r. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 15 miesięcy) 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisano umowę na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 21.11.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 09.01.2026 r. Wojewoda wszczął postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji ZRID. W dniu 14.04.2026 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID. W dniu 05.05.2026 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca rozpocznie prace po uzyskaniu zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca złożył pismo o wydłużenie terminu realizacji zadania.	22%	2%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	584 250,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPLUS Marcin Dobek na kwotę 584 250,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 20.10.2025 r. Projektant opracował PFU i przekazał go w terminie obowiązywania umowy. W trakcie procedura odbioru PFU. Ustalono tryb realizacji zadania jako Buduj. Przygotowano materiały przetargowe na dokumentację fazy PB/PW+ZRID.	95%	20%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) została zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPLUS Marcin Dobek na kwotę 762 600,00 zł. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 22.08.2025 r. Końcowy protokół zdawczo - odbiorczy i faktura jest z dnia 28.11.2025 r. Zadanie zakończone pod względem uzyskania DŚU i PFU.	100%	92%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	423 120,00	349 320,00	227 550,00	Umowa na opracowanie projektu budowlanego zawarta w dniu 20.12.2022 r. z firmą Projbud Jarosław Matuszak na kwotę 410 820,00 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskano w dniu 09.07.2024 r. W dniu 19.05.2026 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.	60%	64%
<b>Razem</b>		<b>207 802 038,00</b>	<b>80 726 831,00</b>	<b>280 604,01</b>			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.							
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	60 330 434,00	16 894 255,00	71 986,82	1. Umowa na roboty budowlane (formuła " zaprojektuj i wybuduj" - wykonawca: STRABAG Sp. z o. o. Umowa zawarta w dniu 03.11.2022 r. Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. termin zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie został ustalony na 01.06.2026 r. Zadanie realizowane jest w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD wynosi 28 500 000,00 zł. Dotychczas wypłacono I transzę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.825.000,00 zł. 2. Realizacja robót. Wykonawca prowadzi roboty poprawkowe. Jednocześnie Wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia odbioru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3. Nadzór Inwestorski. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta z firmą Inżynier NBQ Sp. z o. o. w dniu 21.02.2023 r. 4. Odbiór techniczny odbył się w dniu 8.05.2026 r. Obecnie trwają prace ujęte w załączniku nr 5 do protokołu z Odbioru. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji Pozwolenia na Użytkowanie do WINB Bydgoszcz. 5. Na dzień sporządzenia informacji termin realizacji zadania nie jest zagrożony. Planowany odbiór końcowy w II połowie czerwca br.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 97%	74%
<b>Razem</b>		<b>60 330 434,00</b>	<b>16 894 255,00</b>	<b>71 986,82</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2026 rok	Wydatki 2026 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
<b>Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.</b>							
<b>Zadania realizowane w partnerstwie</b>							
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	38 069 655,00	25 397 655,00	0,00	Gm. Osielsko, ZDW 1. Umowa na roboty - podpisana z firmą Marbruk M. Kwiatkowski Sp.k. w dniu 07.01.2026 r. z terminem realizacji 20 miesięcy. 2. Umowa na nadzór zewnętrzny - podpisana z firmą Prosta Projekt z siedzibą w Kielcach w dniu 07.01.2026 r. 3. Aktualnie prowadzone są prace związane z organizacją budowy, wyborem podwykonawców oraz weryfikacją dokumentacji inwestycji. Trwają też roboty branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa). W dniu 16.01.2026 r., zgodnie z zapisami umowy, przekazano wykonawcy plac budowy. 4. Termin realizacji: niezagrażony.	5%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 347 395,00	311 498,00	0,00	UM, ZDW W dniu 30.12.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Pracownia Projektowa Archidrog Witold Orczyński na kwotę 940.950,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (podpisany aneks terminowy do dnia 31.12.2024 r.). Ustalono przebieg obwodnicy. W trakcie postępowanie związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. Ostatnie uzupełnienie złożono w dniu 25.05.2026 r.	62%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	2 500 000,00	0,00	- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FEKP 2021-2027.		0%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	421 890,00	97 170,00	UM, ZDW W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus” Marcin Dobek” na kwotę 710.940,00 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach w dniu 17.03.2026 r. W trakcie opracowania PFU (Program Funkcyjno - Użytkowy) przez biuro projektowe.	70%	1%
		<b>146 127 990,00</b>	<b>28 631 043,00</b>	<b>97 170,00</b>			

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu