

UCHWAŁA NR 124/5962/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – sektor żuławski” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – sektor żuławski” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 124/5962/26

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 września 2026 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – sektor żuławski” – zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Zabezpieczenie obiektu (budynku) in situ	ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	48 000,00		48 000,00			10 000,00	38 000,00
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	10 000,00	38 000,00
2	Skanowanie 3D (23% VAT) - faktura	ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	3 900,00		3 900,00			3 900,00	
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
3	Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, obróbka chmury punktów – koszty delegacji (2 dni), działanie wykonane przez pracownika MET	ilość		Środki własne województwa			0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	700,00		700,00			700,00	
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4	Badania historyczno-architektoniczne – koszty delegacji (6 dni), działanie wykonane przez pracownika MET	ilość		Środki własne województwa			0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	2 500,00		2 500,00				2 500,00
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
5	Projekt rozbiórki (23% VAT - faktura)	ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00				
				środki własne jednostki	25 000,00		25 000,00				25 000,00
				inne źródła	0,00		0,00				
				Razem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

RAZEM		Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne jednostki		80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	14 600,00	65 500,00
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	14 600,00	65 500,00

RENATA

SZCZEPAŃSKA

Elektronicznie podpisany przez
RENATA SZCZEPAŃSKA
Data: 2026.09.14 13:27:32 +02'00'

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzenna Bryńska (2)

główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej (1)
Marzenna Olszewska

podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji (2)
Anita Ryłska
17.09.2026

Hubert Czachowski; Muzeum
Etnograficzne w Toruniu

Elektronicznie podpisany przez Hubert
Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Data: 2026.09.14 13:28:12 +02'00'

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych i Inwestycji (1)

Monika Walecka-Golasz
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (5)

Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

**Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania
„Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – sektor żuławski” –
zadanie inwestycyjne**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce zakłada zwiększenie ekspozycji skansenowskiej o kolejne sektory: żuławski, młyński oraz usługowy. Realizacja założeń koncepcji pozwoli na stworzenie centralnego muzeum poświęconego olenderskiej architekturze wiejskiej północnej Polski. Będzie to tym samym unikatowe miejsce na skalę polską i europejską. Rozbudowa Parku pozwoli na zachowanie cennych przykładów architektury wiejskiej z terenu Żuław Wiślanych, które do dnia dzisiejszego nie zostały objęte aktywnym programem opieki.

Pierwszym obiektem z terenu Żuław, planowanym do translokacji jest dom podcieniowy z miejscowości Stalewo z 1751 r. Przyziemie budynku aktualnie stanowi mur ceglany, a drugą kondygnację wzniesiono w konstrukcji szkieletowej. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 427 m². Trzy szczyty mają bogaty rysunek konstrukcji szkieletowej. Poła utworzone przez rygle i słupy posiadają dodatkowe usztywnienie w postaci różnych układów mieczy i rygli tworzących koronkowe figury. Zastosowane przez budowniczego rozwiązania świadczą o doskonałym warsztacie ciesielskim i idealnie wpisują się w ducha epoki. Obiekt ten stanie się jednym z kluczowych elementów ekspozycji sektora żuławskiego.

Transakcja związana z zakupem obiektu planowana jest na 21 września bieżącego roku. Muzeum otrzymało dotację na zakup obiektu z Narodowego Instytutu Muzeów z programu Rozbudowa Zbiorów Muzealnych w wysokości 338 300,00 zł. Wkład własny w wysokości 85 000,00 zł finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Stan zachowania domu jest alarmujący. Jest on nie zamieszkały od ponad 10 lat i pozbawiony bieżącej opieki. Ilość elementów wartościowych (pierwotnych, jak i wtórnych) jest jednak bardzo duża. Stąd też konieczne jest jego szybkie zabezpieczenie i podjęcie kompleksowego remontu. Takie działania pozwolą na zachowanie oryginalnej struktury i wyeksponowanie najwartościowszych jego elementów.

2. Zakres rzeczowy zadania

W pierwszej kolejności, bezpośrednio po zakupie należy zabezpieczyć obiekt przed okresem zimowym, aby powstrzymać procesy degradacji oraz uniemożliwić dostęp osób trzecich do wnętrza budynku. Zaplanowano oszczędny wariant zabezpieczenia polegający na zabiciu uszkodzonych otworów okiennych i drzwiowych płytami oraz uszczelnieniu przeciekających fragmentów poszycia dachowego. Wokół budynku zostaną także zamontowane kamery umożliwiające zdalny dozór obiektu. Następnie należy wykonać wszystkie niezbędne dokumentacje przedprojektowe: inwentaryzację pomiarowo-rysunkową (za pomocą skanu 3D), badania historyczno-architektoniczne oraz badania stratygraficzne warstw malarskich. Dokumentacje te pozwolą na pełne rozpoznanie obiektu i będą stanowić podstawę do dalszych prac projektowych - projektu rozbiórki oraz w późniejszym etapie projektu odbudowy obiektu na terenie skansenu.

Lp.	Nazwa kosztu netto	Źródła finansowania
		środki własne muzeum
1	Zabezpieczenie obiektu (budynku) in situ	48 000,00
2	Skanowanie 3D (23% VAT) - faktura	3 900,00
3	Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, obróbka chmury punktów – koszty delegacji (2 dni), działanie wykonane przez pracownika MET	700,00
4	Badania historyczno-architektoniczne – koszty delegacji (6 dni), działanie wykonane przez pracownika MET	2 500,00
5	Projekt rozbiórki (23 % VAT - faktura)	25 000,00
Razem działania 2026 rok		80 100,00

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym zadania będzie zabezpieczenie obiektu przed okresem zimowym, jego dozór oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji przedprojektowych (Skanowanie 3D, inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, badania historyczno-architektoniczne, badania stratygraficzne) i projektowych (projekt rozbiórki obiektu). Pozwoli to na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy rozbiórki najpóźniej na początku I kwartału 2027 roku.

Hubert Czachowski;
Muzeum Etnograficzne w
Toruniu

Elektronicznie podpisany przez
Hubert Czachowski; Muzeum
Etnograficzne w Toruniu
Data: 2026.09.14 13:08:53 +02'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – sektor żuławski”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zabezpieczenie, po dokonaniu zakupu, domu podcieniowego z miejscowości Stalewo oraz podjęcie działań mających na celu ochronę obiektu przed dalszą degradacją. Zabezpieczenie obiektu umożliwi zachowanie jego substancji zabytkowej do czasu rozpoczęcia kolejnych etapów prac związanych z jego docelowym zagospodarowaniem.

Zadanie finansowane w 2026 roku ze środków własnych województwa w kwocie 80 100,00 zł.