

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 29. 02. 2024 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>										
<b>W trakcie realizacji</b>										
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	1,494	-	-	86 689 140,00	35 000 000,00	0,00	W dniu 15.11.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania z planowanym 17-sto miesięcznym okresem wykonania. W dniu 22.11.2023 r. zadanie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu własnego w kwocie 82 030 827,33 zł z czego 73 396 003,40 zł pochodzi z EFRR, a 8 634 823,93 zł pochodzi z BP. W dniu 24.01.2024 r. złożono oferty na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, trwa weryfikacja złożonych ofert. W dniu 31.01.2024 r. złożono oferty na roboty budowlane, trwa weryfikacja ofert.	0%	0%
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec	5,269	7+700	11+200	6 053 500,00	6 053 500,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Wykonawca dokonał rozbiórki części nasypu drogowego przed obiektem MS-1 z uwagi na oznaki osiadania nawierzchni. Trwają badania wzmocnienia gruntu. Zamawiający zauważył podobne uszkodzenia za obiektem - nasyp pod obserwacją. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 26.02.2024 r. Wykonawca złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu - w trakcie analizy.	0%	0%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	13,211	0+069	13+280	9 631 826,00	9 631 826,00	0,00	Trwają roboty budowlane. W marcu 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID (ze względu na konieczność zaprojektowania skrzyżowania z DG w m. Nowe Dąbie). Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 09.04.2024 r. Termin ten ulegnie zmianie ze względu na planowaną zmianę decyzji ZRID.	0%	0%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	9,120	13,280	22,400	35 034 670,00	35 034 670,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 03.07.2024 r. Wykonawca złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu - w trakcie analizy.	5%	0%
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+023, Etap I od km 1+100 do 7+762	6,662	1,100	7,762	10 369 739,00	10 369 739,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 23.03.2024 r. Wykonawca złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu - w trakcie analizy.	5%	0%
<b>Razem</b>			<b>35,760</b>		<b>147 778 875,00</b>	<b>96 089 735,00</b>	<b>0,00</b>			
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
<b>Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027</b>										
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>										
241	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	3,640	17+360	21+000	0	7 614 523,20	0,00	W dniu 06.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Kowalski Budownictwo Żnin na kwotę 9 324 694 zł. Termin realizacji inwestycji wydłużony do 01.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostało do wykonania roboty nawierzchniowe, brukarskie i wykończeniowe oraz stała organizacja ruchu.	17%	17%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020 dł. 2,640 km, odc. I od km 53+440 do km 55+090, dł. 1,650 km	1,650	53+440	55+090	0	1 589 838,92	0,00	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 4 171 146,87 zł. Podpisano aneks terminowy do dnia 28.03.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostało do wykonania ułożenie warstwy ścieralnej i wykonanie oznakowania.	80%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km	0,900	55+090	55+990	0	1 074 746,00	0,00	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 2 599 466,82 zł. Podpisano aneks terminowy do dnia 28.03.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostało do wykonania ułożenie warstwy ścieralnej i wykonanie oznakowania.	80%	0%
544	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467, dł. 7,106 km	7,106	13+361	20+467	0	7 994 451,14	0,00	Umowa podpisana w dniu 20.07.2023 r. z Wykonawcą Colas Sp. z o.o., wartość umowy wynosi 12 231 436,61 zł. Podpisano aneks terminowy związany z dodatkowymi pracami oraz z występowaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót. Zmieniono datę zakończenia robót na dzień: 30.04.2024 r. oraz wartość zadania na kwotę 12 354 665,74 zł. Dnia 20.12.2023 r. odebrano prace o wartości 4 360 212,86 zł brutto.	45%	35%
543	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745 km Etap I od km 52+100 do km 53+792 długości 1,692 metry	1,692	52+100	53+792	0	2 211 632,86	0,00	Umowa podpisana w dniu 14.09.2023 r., z Wykonawcą robót: Drobud Wąbrzeźno, wartość umowy wynosi 2 528 271,05 zł. Podpisano aneks terminowy do dnia 02.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostało do wykonania ułożenie nawierzchni jezdni i zjazdów, przełożenie chodnika oraz wykonanie oznakowania.	50%	33%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra - Kończewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km	4,625	26+185	30+810	0	8 058 038,26	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Planowany termin uruchomienia postępowania przetargowego - marzec 2024 r.	0%	0%



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km	3,164	3+200	6+364	0	7 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Planowany termin uruchomienia postępowania przetargowego - II kw. 2024 r.	0%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska - Głowiński, od km 0+439 do km 2+600, dł. 2,161 km	2,161	0+439	2+600	0	4 000 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Otwarto oferty w dniu 28.02.2024 r. Uruchomiono tryb negocjacji cen.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. Kamień - Mileszewy od km 39+460 do km 41+820, dł. 2,360 km	2,360	39+460	41+820	0	3 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na II kw. 2024 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice - Błądzim od km 42+845 do km 45+000, dł. 2,155 km	2,155	42+845	45+000	0	5 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na II kw. 2024 r.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, dł. 1,053 km	1,053	51+047	52+100	0	2 000 000,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2024 r.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Dobre - Radziejów od km 36+500 do km 41+950, dł. 5,450 km	5,450	36+500	41+950	0	9 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na II kw. 2024 r.	0%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wolice - Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dł. 3,510 km	3,510	26+690	30+200	0	7 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Bramka od km 56+030 do km 57+020, dł. 0,990 km	0,990	56+030	57+020	0	2 000 000,00	0,00	W trakcie procedury przetargowej. Otwarto oferty w dniu 28.02.2024 r. Uruchomiono tryb negocjacji cen.	0%	0%
-	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej - dokończenie realizacji robót z roku 2023	-	-	-	0	956 769,62	471 406,23	Trwa końcowy etap realizacji. Ostateczne zakończenie: I/II kwartał 2024 r.	0%	50%
<b>Razem</b>			<b>40,456</b>		<b>0</b>	<b>68 500 000,00</b>	<b>471 406,23</b>			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P</b>										
240	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski.	-	64+533	-	16 400 000,00	2 000 000,00	0,00	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór branżowy. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Marbro. W dniu 23.09.2022 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wykonawca uzgodnił z PKP regulamin zamknięć torowych w okresie wykonania prac. W dniu 31.03.2023 r. wdrożono projekt czasowej organizacji ruchu i przystąpiono do rozbiórki wiaduktu. W dniu 11.05.2023 r. zakończono rozbiórkę wiaduktu wraz z podporami i przystąpiono do prac związanych z wykonaniem przyczółków. Zakończono wykonanie robót fundamentowych wraz z wykonaniem przyczółków od strony Świecia oraz od strony Chojnic. Zakończono montaż stalowej konstrukcji wiaduktu na podporach oraz wykonano betonowanie płyty pomostu. Wykonano izolację i zabetonowano kapy chodnikowe. Wykonano płyty przejściowe na dojazdach. Zakończono budowę murów oporowych. Wykonano odwodnienie obiektu wraz z włączeniem do istniejących rowów drogowych. Na dojazdach do wiaduktu wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa.	86%	79%
	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	-	-	-	3 500 000,00	2 109 669,00	0,00	Trwa aktualizacja dokumentacji.	60%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Chelmży	-	-	-	9 250 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028.	5%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	-	-	-	3 230 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID.	0%	0%
	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	-	-	-	7 100 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Wraz z partnerami zadania podpisano aneks nr 2 w sprawie przekazania Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2024-2025.	3%	0%
	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	-	-	-	0,00	2 000 000,00	0,00	W postępowaniu, została złożona jedna oferta która na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1605 z późn. zm.) odrzucono, ponieważ jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Trwa opracowanie kolejnych dokumentów na nowe postępowanie przetargowe.	5%	0%
	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	-	-	-	500 000,00	250 000,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254.	0%	0%



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	-	-	-	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	ZDW Bydgoszcz przekazało do Ministerstwa Infrastruktury uwagi do przesłanej umowy na realizację zadania. Po ich uwzględnieniu przystąpimy do sporządzenia dokumentacji przetargowej.	0%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	-	-	-	1 620 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU.	3%	0%
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	-	-	-	0,00	2 000 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe zaplanowano na II kw. 2024 r.	2%	0%
	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	-	-	-	64 000 000,00	1 000 000,00	0,00	W opracowaniu aktualizacja dokumentacji. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Obwodnica miasta Brodnicy uzyskała dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 32 000 000,00 zł, co stanowi 50% szacunkowej wartości zadania. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID.	5%	0%
-	Budowa obwodnicy Tucholi	-	-	-	126 000 000,00	2 000 000,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.	2%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice - Warszawice - Bogusławki	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Trwają prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej. Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024 r.	0%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	-	-	-	1 000 000,00	807 485,00	0,00	Trwają prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót oraz ich nadzór. Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024 r.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	-	-	-	3 198 893,00	1 788 893,00	0,00	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej.	20%	0%
-	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	-	-	-	6 621 586,00	1 000 000,00	0,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wpłynęło odwołanie od decyzji - sprawa w SKO. Termin rozpatrzenia odwołania: 05.03.2024 r.	95%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin - Pturk wraz z przebudową przepustu w km 46+216	-	45+145	46+800	9 200 000,00	9 200 000,00	154 563,50	W dniu 29.08.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót: Konsorcjum firm Lider Polbud - Pomorze Sp. z o.o., konsorcjant PRD Inodrog Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 8 397 211,71 zł. Rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych. Wykonawca zgłasza występowanie odmiennych warunków gruntowych niż przedstawiono to w dokumentacji projektowej. Trwa ich weryfikacja.	3%	2%
243	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25), odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320, dł. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	4,200	0+120	4+320	9 943 765,00	5 100 000,00	0,00	Zadanie podzielone na dwa odcinki. Odcinek I : od km 0+850 do km 2+850 - zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023 r. na wartość: 4 841 135,91 zł Odcinek II: od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320 - Zakończona procedura przetargowa. W dn. 28.11.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 4 962 783,80 zł. Roboty w trakcie. Planowany termin zakończenia 30.06.2024 r.	100% - odc. I 0% - odc. II	100% odc. I
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	-	-	-	553 483,00	479 683,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża – Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kował, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone.	85% 100% 100%	0%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	6,556	10+100	16+656	37 000 000,00	34 500 000,00	0,00	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, wartość umowy wynosi 32 758 559,03 zł brutto. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu. Wartość umowy wynosi 876 744,00 zł brutto. Wykonawca poinformował o możliwym około czteromiesięcznym opóźnieniu terminu realizacji prac projektowych oraz o dodatkowych kosztach wynikłych z uwag mieszkańców (jako wynik konsultacji społecznych z dnia 08.04.2022 r.). Uzyskano wszystkie opinie do ZRID. W dniu 28.02.2023 r. uzyskano decyzję o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego. Aktualnie trwa proces finalizowania porozumienia trójstronnego (ZDW, Nexera, PRD Lipno) ze względu na konieczność likwidacji kolizji rozwiązań projektowych z wbudowaną siecią Nexera. W wyniku problemów związanych z wybudowaniem sieci przez gestora zewnętrznego, został sporządzony Aneks nr 2 z dnia 07.11.2023 r. do umowy, zmieniający termin jej realizacji na dzień 04.10.2023 r. (prace projektowe) oraz na dzień 05.08.2024 r. (koniec robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Dnia 19.07.2023 r. zostały złożone dwa wnioski o pozwolenie na budowę. W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID I kwartał 2024 r. Wykonawca poinformował o jego realnym zwiększeniu kosztów waloryzacji o ok. 15 %, przy granicy przewidzianej w umowie rzędu 5%. Złożono roszczenie dot. zniesienia ww. progno waloryzacji, które podlega rozpatrzeniu. Wydatkowano 70% wartości prac projektowych tj. 667 892,95 zł oraz 70% wartość nadzoru Inżyniera Kontraktu nad realizacją prac projektowych tj. 61 372,08 zł.	Prace projektowe: 94%	2%
Razem		10,756			330 617 727,00	80 735 730,00	154 563,50			



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.</b>										
<b>Odnowa nawierzchni dróg</b>										
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelnio	0,000	0,000	0,000	0,00	2 263 642,57	0,00	Umowa zawarta w dniu 12.10.2023 r., Wykonawca robót: Kompleks-Bud Koronowo, wartość umowy wynosi 2 263 642,57 zł. Podpisano aneks terminowy do dnia 04.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.	40%	0%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	4,210	33+255	37+465	0,00	7 006 357,43	0,00	W trakcie procedury przetargowej. Otwarto oferty w dniu 28.02.2024. Uruchomiono tryb negocjacji cen.	0%	0%
	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km - 7+676, dł. 2,906 km	2,906	4+770	7+676	0,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie zakończone i odebrane. Kwota 60 000,00 zł stanowi rozliczenie partycypacji JST w kosztach realizacji przedsięwzięcia.	100%	100%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	3,200	17+000	20+200	0,00	5 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na II kw. 2024 r.	0%	0%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn - Bierzysłowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	2,204	7+676	9+880	0,00	3 207 941,64	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024 r.	0%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	1,595	5+063	6+658	0,00	2 800 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024 r.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dł. 2,000 km	2,000	165+850	167+850	0,00	3 000 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024 r.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	1,535	33+800	35+335	0,00	2 800 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024 r.	0%	0%
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywna, Pakość, Przysiersk, Więcbork	-	-	-	0,00	656 205,00	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 100%.	100%	100%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządkwini - Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	3,000	18+910	21+910	0,00	7 500 000,00	0,00	Z uwagi na obszerny zakres rzeczowy oraz wartość przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie na rok bieżący na sesji Sejmiku WK-P w m-cu marcu br. planuje się włączenie przedmiotowego zadania do WPF z okresem realizacji w latach 2024 - 2025. Prognozowana wartość ogółem: 25 000 000,00 zł, w tym na rok 2024: 10 000 000,00 zł. W ramach powyższego planuje się realizację robót branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, oświetlenia, elektrycznej, zieleni oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km	2,140	22+430	24+570	0,00	3 000 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na 20.03.2024 r.	0%	0%
240	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	13,627	23+190	36+817	0,00	100 000,00		W ramach przedmiotowego zadania planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. W chwili obecnej ZDW Bydgoszcz oczekuje na wydanie jednej z dwóch decyzji o konieczności budowy 2 ekranów akustycznych. Pierwszą z nich już pozyskano ( Świecie). Oczekujemy na wydanie drugiej ( Tuchola). Konieczność pozyskania przedmiotowych decyzji podyktowana jest wymogami zawartymi w decyzji środowiskowej. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe na poziomie 0%	0%	0%
		2,841	62+877	65+718					0%	0%
550	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km	0,180	14+195	14+375	0,00	360 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na I kw. 2024.	0%	0%
<b>Razem</b>		<b>39,438</b>			<b>0</b>	<b>37 754 146,64</b>	<b>60 000,00</b>			



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
-	Dokumentacja projektowa	-	-	-	0,00	345 853,36	37 279,16	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 1. Nadzory branżowe dot. zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - 45 853,36 zł; 2. Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - 46 125,00 zł; 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej - 36 900,00 zł; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje 54 120,00 zł; 5. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część I” - 9 778,50 zł; 6. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trłąga” - 9 778,50 zł.	9%	9%
Razem			10,244		0	345 853,36	37 279,16			
						łącznie	38 100 000,00	97 279,16		
Realizacja innych zadań na drogach wojewódzkich										
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF (*)	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)										
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	-	-	-	25 000 000,00	104 300,00	30 750,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Trwa procedura aneksowania terminu umowy.	1%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	-	-	-	61 200 000,00	0,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Trwają prace związane z opracowaniem PFU oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 18.03.2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport po pozytywnej weryfikacji Zamawiającego złożony do Organu i dalszego procedowania DŚU. Raport uzupełniony, w trakcie weryfikacji Organu (RDOŚ).	1%	0%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	-	-	-	8 600 000,00	116 970,00	24 600,00	Zadanie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Aneksowano z MI termin oddania do użytkowania do 31.12.2025 r.	5%	5%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	-	-	-	24 752 709,00	58 942,00	58 941,60	Trwają prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. Umowę na PFU zawarto w dniu 30.08.2020 r. z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 24.11.2022 r. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - planowany termin uzupełnienia do 10.2024 r.	2%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	-	-	-	17 602 038,00	5 300 716,00	0,00	W dniu 23.11.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15”. W dniu 12.02.2024 r. miało miejsce otwarcie ofert. Ofertę złożyły dwie firmy: - COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (COLAS Polska), ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie, na kwotę 17 938 709,90 PLN, - STRABAG Sp. z o.o. (STRABAG), Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę 16 926 730,87 PLN. Trwa również procedura przetargowa dot. wyłonienia nadzoru nad wykonaniem robót.	10%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	-	-	-	56 600 000,00	200 000,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarto w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W dniu 18.07.2023 r. złożony wniosek do Gminy Nowe o wydanie decyzji środowiskowej. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOS). 16.11.2023r. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Opracowanie Raportu planowane jest na marzec 2024 r.	2%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	-	-	-	13 624 171,00	223 740,00	0,00	W dniu 14.06.2023 r. złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Warlubie. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji. RDOŚ wystąpił postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. 16.11.2023 r. (21.09.2023) Wójt Gminy Warlubie nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Lispus jest w trakcie opracowywania raportu. 19.12.2023r. na prośbę Wójta Gminy Warlubie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Po spotkaniu do tut. Urzędu wpłynęła Petycja mieszkańców z postulatem o zmianę przebiegu trasy rozbudowywanej drogi, głównie na odcinku z Grupy do Rulewa. Wójt Gminy Warlubie zwrócił się również z prośbą do Posłanki Agnieszki Kłópek o skierowanie zapytania poselskiego do Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie.	5%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	-	-	-	423 120,00	123 120,00	0,00	Trwają prace projektowe. Dn. 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.16.11.2023 r. trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej.	5%	5%
Razem			0,000		207 802 038,00	6 127 788,00	114 291,60			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.										



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>										
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	7,625	2+475	10+100	57 718 038,00	41 238 836,00	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono przetarg w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w dniu 20.07.2022 r. w ramach danego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2022 r. Została złożona jedna oferta przez Firmę STRABAG Sp. z o. o. w wysokości 56 660 237,52 zł, na którą w dniu 3.11.2022 r. podpisano umowę w ww. Wykonawcą. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr 01/2021/6421/PolskiŁad na kwotę 28 500 000,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. W dniu 21.02.2023 r. została podpisana umowa z IK firmą NBQ Sp. z o. o., na kwotę 1 057 800,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2023-2025. Trwają prace projektowe. W dniu 25 maja 2023r. odbyły się konsultacje społeczne w UG Rypin w wyniku których zostały wprowadzone do koncepcji wnioski mieszkańców. Koncepcja została zatwierdzona. Uzyskano pozytywną opinię ZUDP. Złożono Wnioski o pozwolenia wodno-prawne. Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew i krzewów. Uzyskano klauzulę SOR. Trwają prace nad projektem COR. Trwają prace nad kompletowaniem załączników do wniosku PnB.	Prace projektowe – 75%, Roboty budowlane - 0%	1%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	10,880	0+000	10+883	2 540 000,00	1 940 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 24.08.2023 r. miało miejsce otwarcie ofert - najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę: 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum. W dniu 06.10.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420,00 PLN (brutto). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08.12.2023 r. W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy. Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji w zakresie drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi wojewódzkiej nr 268.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa - Chocień od 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2,908	45+540	48+448	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 500 000,00 zł z podziałem na: środki rządowe w wysokości 4 750 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7 750 000,00 zł. W dniu 03.04.2023 r. podpisana została nowa Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/6423/PolskiŁad na ww. kwotę środków rządowych. W dniu 06.02.2024r., została podpisana umowa z Wykonawcą robót: Transpol Lider Sp. z o.o., wartość umowy: 7.618.604,82 zł. Termin realizacji umowy: czerwiec 2024 r. W dniu 7.02.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy.	0%	0%
<b>Razem</b>		<b>21,413</b>			<b>63 508 038,00</b>	<b>46 428 836,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Drogi rowerowe</b>										
	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	-	-	-	5 038 588,00	500 000,00	0,00	W ramach niniejszego zadania planuje się wydatkowanie z zakresu: - Umowy nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych (przekazano plac budowy w dniu 11.12.2023 r.) [250 000,00 zł brutto]. - Umowy nr ZDW.N4.362.96.2023 z WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o. z dnia 20.11.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej [2 852,00 zł brutto] - nieprzewidzianych wydatków w ramach umowy nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. [247 148,00 zł brutto]	0%	0%
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	-	-	0,00	1 900 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie uzupełniania przez Gminę. Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024 r.	0%	0%
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	-	-	-	0,00	12 733 924,00	0,00	W dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę ze STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych za kwotę 11 327 461,37 zł brutto. Termin realizacji umowy to 15.07.2024 r. Podpisano również umowę na świadczenie usług sprawowania nadzorów branżowych z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz w dniu 23.01.2024 r. za kwotę 59 655,00 zł brutto. Ponadto, w dniu 19.01.2024 r. podpisano także umowę na świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego z WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę 41 820,00 zł brutto. Plac budowy przekazany został Wykonawcy robót w dniu 16.01.2024 r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w drugiej połowie lutego 2024 r.	0%	0%
<b>Razem</b>		<b>0,000</b>			<b>5 038 588,00</b>	<b>15 133 924,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.</b>											
<b>Zadania realizowane w partnerstwie</b>											
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	3,274	30+068	33+342	11 538 750,00	11 538 750,00	0,00	Gm. Osielesko, ZDW	Brak decyzji ZRID. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz ich nadzór - IV kw. 2024 r.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	8,000	-	-	7 320 952,00	0,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 25.05.2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń. Wartość zadania wynosi 940 952,00 zł, wsparcie JST na kwotę 705 714,00 zł. Dnia 30.12.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ z Wykonawcą: Pracownia Projektowa Archidrog. Wartość umowy brutto 740 952 zł. Termin wykonania: 18 m-cy od dnia podpisania umowy. W ubiegłym roku zakończono konsultacje społeczne i opracowano raport, na podstawie którego skorygowano ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. W dniu 13.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie Dśu. Gmina Golub-Dobrzyń nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Trwają prace nad raportem.	35%	0%
	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	-	-	0,00	5 000 000,00	0,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	0%	0%



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km							
560	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy".	3,600	-	-	616 231,00	123 308,00	0,00	UM, ZDW	Dnia 05.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zadanie realizowane we współpracy z samorządami: Powiatem Brodnickim, Gminą Miasta Brodnicy i Gminą Brodnica (podpisane porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania na opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dn. 23.11.2021 r.). Wartość zadania 616 231,00 zł, wsparcie JST na kwotę 462 173,00 zł. Wykonano i uzyskano opinię do projektu geometrii drogi oraz uzyskano mapę do celów projektowych dla zadania. Wykonawca opracował projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.	60%	0%
534/543	„Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	3,000	-	-	595 311,00	426 195,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (STEŚ). Zadanie realizowane we współpracy z samorządami: Powiat Grudziądzki, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński (porozumienie o współpracy podpisano dnia 06.10.2021 r.). Rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji. Projektant w kwietniu 2023 r. przedstawił koncepcje wielowariantową do opinii Zamawiającego. W październiku i listopadzie 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne oraz spotkanie z mieszkańcami. Wartość zadania 595 311,00 zł, wsparcie JST na kwotę 396 874,00 zł. Dnia 29 grudnia 2023 r. podpisano aneks do ww. porozumienia z JST ws. przesunięcia finansowania zadania na lata 2024-2025.	20%	0%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	7,000	-	-	100 710 940,00	421 889,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 1 marca 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin. Finansowanie zadania przy współudziale ww. JST w równych częściach, tj. po 25 % kosztów. Dnia 07.07.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tj. firmą LISBUS na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wartość ww. zadania 710 940,00 zł, wsparcie JST na kwotę 533 205,00 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 60 000 000,00 zł, co stanowi 60% szacunkowej wartości zadania. W ubiegłym roku zostały zakończone konsultacje społeczne oraz zostały wytypowane ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. Dnia 22.08.2023 r. uzyskano uzgodnienie materiałów do wydania decyzji środowiskowej z Ministerstwa Infrastruktury. W dniu 14.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie DŚU. Gmina Rypin nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowywanie raportu.	30%	0%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km.	10,600	-	-	3 657 000,00	1 219 000,00	0,00	Powiat Chełmiński, UM	Środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 219 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwają prace nad umową.	0%	0%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km.	23,000	-	-	7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	Powiat Wąbrzeski, UM	Środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 2 645 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwają prace nad umową.	0%	0%
534	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	n.d	-	-	62 339,00	37 229,00	0,00	Gm. Rypin	Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Rypińskim, Gminą Miastem Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Brzuze w równych częściach, tj. po 20 % kosztów. Dnia 13.08.2021 r. Gmina Rypin jako Lider zadania podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Wartość umowy wynosi 228 263,89 zł. Umowny pierwotny termin zakończenia zadania to 13.06.2022 r. Firma Akroid Andrzej Kurda zawniosowała o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 lipca 2023 r. oraz aneks kwotowy. Strony przyjęły wnioski o wydłużenie terminu umownego oraz wzrost wynagrodzenia umownego o 83 421,41 zł. - podpisano stosowne aneksy. Udział finansowy województwa to 62 339,00 zł, co stanowi 20% kosztów całkowitych zadania. W trakcie przygotowania wniosków na ZRID. Pod koniec ubiegłego roku Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Dnia 28.11.2023 r. został podpisany kolejny aneks z Wykonawcą z terminem zakończenia wykonania zamówienia do dnia 31.03.2024 r. Ostatnia transza dotacji Stron została przesunięta na rok 2024 - podpisano stosowne aneksy pomiędzy samorządami. Z przyczyn formalnych na wniosek Gminy Rypin zmieniona została nazwa zadania w budżecie z "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie – opracowanie dokumentacji technicznej" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej".	70%	55%
<b>Razem</b>		<b>58,474</b>			<b>132 436 523,00</b>	<b>21 411 371,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027</b>											
bd	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027.	n.d.	-	-	Środki WK-P 5 128 928 zł	3 807 050	240 482,75	UM, ZDW	Zakres rzeczowy przedstawiono w wierszach powyżej. W ramach przedmiotowego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych celem realizacji robót dofinansowanych z funduszy UE w kolejnych latach. 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia ) w Barcinie - W dniu 07.11.2023 r. została podpisana umowa z MTM Infrastruktura Brudło, Konowalski, Graczyk Spółka Komandytowa z siedzibą w m. Mosina na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania, z 12 miesięcznym terminem wykonania przedmiotu umowy. W dniu 25.01.2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy i współfinansowaniu przedmiotowego zadania z Gminą Barcin. Gmina Barcin zobowiązuje się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2024 r w kwocie 116 235 zł.	10%	6%
<b>Razem</b>					<b>3 610 704,00</b>	<b>3 807 050,00</b>	<b>240 482,75</b>				



Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
<b>Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych</b>										
0	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	n.d.			0,00	0,00	0,00	UM, ZDW	0%	0%
								1. Budowa ronda w Broniewicach od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910 - Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024.	0%	0%
								2. Budowa ronda w miejscowości Rzakwin od km 18+050 do km 18+910 dł. 0,860 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910 - Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024.	0%	0%
								3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub - Dobrzyń - Planowane postępowanie przetargowe II kw. 2024.	0%	0%
								4. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - Planowane postępowanie przetargowe I kw. 2024.	0%	0%
								5. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu "Rondo" - W dniu 21.04.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie robót z firmą MARBRUK M. Kwiatkowski Spółka Komandytowa na kwotę 4 695 221,12 zł. Termin realizacji robót - 8 miesięcy. W dniu 28.04.2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. W dniu 30.05.2023 r. podpisana została umowa na nadzór inwestorski z firmą "ATR" Sławomir Rytlewski na kwotę 140 000,00 zł. Zakończono roboty branży: telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej, wodociągowej i dot. kanalizacji deszczowej. Do wykonania zostały roboty bitumiczne, oznakowanie poziome i pionowe, prace porządkowe. Zadanie aneksowane do dnia 15.04.2024 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (okres zimowy) oraz wystąpienie podczas wykonywania prac ziemnych zarówno przy robotach elektrycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych jak i gazowych kolizji z niezidentyfikowanymi sieciami podziemnymi, które miały wpływ na czas realizacji zadania - wybudowanie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej było niemożliwe do czasu rozbiórki istniejącego gazociągu, który kolidował z zaprojektowaną kanalizacją deszczową. Demontaż istniejącego gazociągu można było wykonać dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę robót decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (przed zakończeniem wszystkich robót) wykonanego gazociągu.	80%	56%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pozostałe zadania</b>										
	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - etap I	-	-	-	0	1 000 000	0,00 zł	ZDW	0%	0%
								Trwa przygotowanie projektu nasadzeń przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

**Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej**  
*(4)*  
Marian Graczyk