

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
W trakcie realizacji										
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	1,494	-	-	86 689 140,00	28 559 700,00	0,00	W dniu 28.02.2024r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 09.05.2024r. podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 20.05.2024 r. przekazano Wykonawcy roboty plac budowy. Termin realizacji przedmiotu umowy: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12.do 14.03).	0%	0%
270	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec	5,269	7+700	11+200	6 053 500,00	6 053 500,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Wykonawca dokonał rozbiórki części nasypu drogowego przed oraz za obiektem MS-1 z uwagi na oznaki osiadania nawierzchni. Trwają roboty polegające na ponownym wykonaniu wzmocnienia gruntu (pale i kolumny). Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji do dnia 3.07.2024 r. z uwagi na dodatkowe wymagania w zakresie barier energochłonnych - wniosek w trakcie analizy.	70%	0%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	13,211	0+069	13+280	9 631 826,00	9 631 826,00	72 672,46	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 08.07.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o dalsze wydłużenie terminów o 17 dni - wniosek w trakcie analizy.	80%	1%
254	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	9,120	13,280	22,400	35 034 670,00	35 034 670,00	3 824 161,17	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 03.07.2024 r. Wykonawca złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu - wniosek w trakcie analizy.	40%	11%
270	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 do km 29+023, Etap I od km 1+100 do 7+762	6,662	1,100	7,762	10 369 739,00	10 369 739,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Aktualny termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 08.07.2024 r. Wykonawca poinformował o możliwych opóźnieniach z uwagi na: warunki pogodowe oraz roboty dodatkowe.	40%	0%
Razem			35,760		147 778 875,00	89 649 435,00	3 896 833,63			
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027										
Odnowa nawierzchni dróg										
241	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000 dł. 3,640 km	3,640	17+360	21+000	0	7 614 523,20	0,00	W dniu 06.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Kowalski Budownictwo Żnin na kwotę 9 324 694 zł. Termin realizacji inwestycji wydłużony do 01.04.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pozostały do wykonania roboty nawierzchniowe, brukarskie i wykończeniowe oraz stała organizacja ruchu. Wykonawca pozostaje w zwłoce i naliczane zostaną kary za nieterminowe zakończenie zadania. Do wykonania pozostają roboty bitumiczne, stała organizacja ruchu oraz prace wykończeniowe.	17%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 53+440 do km 55+090 i od km 56+050 do km 57+020 dł. 2,640 km, odc. I od km 53+440 do km 55+090, dł. 1,650 km	1,650	53+440	55+090	0	1 589 838,92	0,00	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 4 171 146,87 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.05.2024r. na wartość 4.060.909,13 zł.	100%	100%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Franciszkowo - Bramka od km 55+090 do km 55+990 dł. 0,900 km	0,900	55+090	55+990	0	1 074 746,00	0,00	Umowa z dnia 10.10.2023 r., Wykonawcą robót jest: PBD S.A. Starogard Gd., wartość umowy wynosi 2 599 466,82 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.05.2024 r. na wartość 2.468.813,13 zł.	100%	100%
544	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Bartniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+361 do km 20+467, dł. 7,106 km	7,106	13+361	20+467	0	7 994 451,14	0,00	Umowa podpisana w dniu 20.07.2023 r. z Wykonawcą Colas Sp. z o.o., wartość umowy wynosi 12 231 436,61 zł. Przedłużono termin wykonania zadania z uwagi na dodatkowe roboty oraz z wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót. Wartość zadania po zmianach wynosi 12 354 665,74 zł. Dnia 20.12.2023 r. odebrano częściowo prace o wartości 4 360 212,86 zł brutto. Wykonawca obecnie zgłosił już zakończenie robót objętych zadaniem.	100%	99%
543	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda odc. Wichulec - Grzybno od km 51+047 do km 53+792 dł. 2,745 km Etap I od km 52+100 do km 53+792 długości 1,692 metry	1,692	52+100	53+792	0	2 565 318,41	0,00	Umowa podpisana w dniu 14.09.2023 r., z Wykonawcą robót: Drobud Wąbrzeźno, wartość umowy wynosi 3 409 810,34 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.05.2024r. na wartość 2.557.523,05 zł. (odbiór częściowy w 2023 r. na wartość: 844 491,93) łącznie zadanie wykonano na wartość: 3 402 014,98 zł	100%	100%
551	Odnowa nawierzchni DW 551 odc. Nawra - Kończewice od km 26+185 do km 30+810, dł. 4,625 km	4,625	26+185	30+810	0	11 232 340,85	0,00	W dniu 22.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do 22.10.2024 r. Obecnie trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej oraz prace przygotowawcze na jezdni DW 551.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3+200 do km 6+364, dł. 3,164 km	3,164	3+200	6+364	0	5 095 173,08	0,00	Dokumentacja projektowa jest gotowa. Trwa uruchomienie postępowania przetargowego	0%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW 557 odc. Rypin, ul. Lipnowska - Głowiński, od km 0+439 do km 2+600, dł. 2,161 km	2,161	0+439	2+600	0	5 505 957,50	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024 r. Obecnie trwają prace brukarskie, prace ziemne i nawierzchniowe na zjazdach i zatokach autobusowych.	20%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 odc. Kamień - Mileszewy od km 39+460 do km 41+820, dł. 2,360 km	2,360	39+460	41+820	0	3 415 816,71	0,00	Dokumentacja projektowa w weryfikacji. Postępowanie przetargowe zaplanowano na czerwiec 2024 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Lubiewice - Białdżim od km 42+845 do km 45+000, dł. 2,155 km	2,155	42+845	45+000	0	4 230 497,74	0,00	W dniu 23.05.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Colas Polska Sp. z o.o. Wartość umowy: 3 873 932,09. Termin realizacji robót to 23.08.2024 r.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW 543 m. Wichulec od km 51+047 do km 52+100, dł. 1,053 km	1,053	51+047	52+100	0	1 586 107,60	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drobud Wąbrzeźno Sp. z o.o. Termin realizacji robót 2 m-ce. Trwają prace wykończeniowe oraz ustawianie oznakowania pionowego.	95%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW 266 odc. Dobrze - Radziejów od km 36+500 do km 41+950, dł. 5,450 km	5,450	36+500	41+950	0	9 000 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe, planowane podpisanie umowy do dnia 10.06.2024 r. Najniższa oferta: Inodrog Inowrocław: 7.749.133,15 zł. Termin realizacji 6 m-cy.	0%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW 254 odc. Wolice - Szczepankowo od km 26+690 do km 30+200, dł. 3,510 km	3,510	26+690	30+200	0	4 646 503,98	0,00	Trwa postępowanie przetargowe, planowane podpisanie umowy dnia 29.05.2024 r. Najniższa oferta: Inodrog Inowrocław: 4.590.000,02 zł. Termin realizacji 4 m-ce.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Bramka od km 56+030 do km 57+020, dł. 0,990 km	0,990	56+030	57+020	0	1 991 955,25	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. na wartość: 1.991.955,25 zł. Termin realizacji robót 2 m-ce. Trwają prace bitumiczne - układanie w-wy wiążącej.	80%	0%
-	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej - dokończenie realizacji robót z roku 2023	-	-	-	0	956 769,62	471 406,23	Trwa końcowy etap realizacji. DW 553, planuje się zakończyć w terminie do dnia 31.05.2024 r. Ułożono cienki dywanik i pozostało do wykonania oznakowanie robót. Natomiast na DW 247 zakończono prace i odebrano w dniu 28.12.2023 r. na wartość 471.406,23 zł.	80%	75%
Razem			40,456		0	68 500 000,00	471 406,23			

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P										
240	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski.	-	64+533	-	16 400 000,00	2 000 000,00	0,00	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na nadzór branżowy. W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Marbro. Zakończono roboty budowlane. W dniu 21.05.2024 r. złożono do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. Trwa przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.	100%	79%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	-	-	-	3 500 000,00	2 109 669,00	0,00	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.	60%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	-	-	-	9 250 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dniu 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.	5%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	-	-	-	3 230 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	-	-	-	7 100 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU. Wraz z partnerami zadania podpisano aneks nr 2 w sprawie przekazania Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2024-2025. W dniu 21.05.2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym zostały przedyskutowane sprostowania mieszkańców do proponowanych przebiegów obwodnicy.	3%	0%
-	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	-	-	-	0,00	2 000 000,00	0,00	W postępowaniu, została złożona jedna oferta która na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1605 z późn. zm.) odrzucono, ponieważ jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 22.05.2024 r.	5%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	-	-	-	500 000,00	250 000,00	0,00	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254.	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	-	-	-	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. Trwają końcowe prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania w formie "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowania na nadzór zewnętrzny. Planowane ogłoszenie przetargu III kwartał 2024 r.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sepólno Krajeńskie	-	-	-	1 620 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji DŚU.	3%	0%
-	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	-	-	-	0,00	2 000 000,00	0,00	Brak dokumentów formalno-prawnych oraz projektów z Gmin	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	-	-	-	64 000 000,00	1 000 000,00	0,00	W dniu 22.01.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 17.05.2024 r. Wojewoda Kujawsko Pomorski z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku pozostawił sprawę bez rozpoznania. Trwają ostatnie uzupełnienia dokumentacji o niezbędne dokumenty formalne, planowane ponowne złożenie wniosku o ZRID w czerwcu br.	1%	0%
-	Budowa obwodnicy Tucholi	-	-	-	126 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.	2%	0%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice - Warszawice - Bogusławki	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	W dniu 22.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji zadania 6 miesięcy tj. do 22.10.2024 r. Obecnie trwają prace ziemne i brukarskie. Prace prowadzone są równoległe z odnową nawierzchni DW 551.	0%	0%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	-	-	-	13 900 000,00	13 707 485,00	0,00	Z dniem 09.04.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji, przekazanie placu nastąpiło w dniu 19.04.2024 r. W dniu 18.04.2024 r. Wykonawca usługi nadzoru podpisał umowę z Zamawiającym na pełnienie kompleksowego nadzoru na zadanie. Wykonawca robót rozpoczął prace rozbiórkowe na ciągu głównym drogi, zorganizował zaplecze budowy, place składowe i rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej.	2%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	-	-	-	3 198 893,00	1 788 893,00	0,00	W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej.	20%	0%
-	Budowa obwodnicy Włocborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	-	-	-	6 621 586,00	1 000 000,00	0,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy, trwa procedura badania ofert.	95%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin - Pturk wraz z przebudową przepustu w km 46+216	1,655	45+145	46+800	9 200 000,00	9 200 000,00	489 646,25	W dniu 29.08.2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót: Konsorcjum firm Lider Polbud - Pomorze Sp. z o.o., konsorcjant PRD Inodrog Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 8 397 211,71 zł. Rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych. Wykonawca zgłasza występowanie odmiennych warunków gruntowych niż przedstawiono to w dokumentacji projektowej. W wyniku weryfikacji dokumentów przekazanych przez Wykonawcę podjęto decyzję o zmianie sposobu wzmocnienia podłoża pod przepust w km 46+216 oraz podjęto decyzję o konieczności zmiany organizacji ruchu i wprowadzeniu objazdu. Trwa weryfikacja konieczności wzmocnienia podłoża pod korpusem drogowym. Do czasu wprowadzenia organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu jezdni i prowadzenia ruchu objazdem, prace na budowie odbywają się w mocno ograniczonym zakresie.	4%	3%
243	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25), odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320, dł. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	4,200	0+120	4+320	9 943 765,00	5 100 000,00	0,00	Zadanie podzielone na dwa odcinki. Odcinek I : od km 0+850 do km 2+850 - zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.09.2023 r. na wartość: 4 841 135,91 zł Odcinek II: od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320 - Zakończona procedura przetargowa. W dniu 28.11.2023 r. podpisano umowę z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 4 962 783,80 zł. Roboty w trakcie. Planowany termin zakończenia 30.06.2024 r. Obecnie trwają prace bitumiczne na całym odcinku nr II.	100% - odc. I 0% - odc.II	100% odc.I 0% - odc.II
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	-	-	-	553 483,00	479 683,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybacz – Chełmża – Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zakończone. Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910" odcinek h) Rządkwini – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone.	100% 100% 100%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	6,556	10+100	16+656	37 000 000,00	34 500 000,00	0,00	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, wartość umowy wynosi 32 758 559,03 zł brutto. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu. Wartość umowy wynosi 876 744,00 zł brutto. W dniu 11.10.2023 r. uzyskano pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzji umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r.	Prace projektowe: 100% Roboty budowlane: 0%	0%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910" odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	3,000	18+919	21+919	0,00	12 000 000,00	0,00	W ramach inwestycji planuje się realizację robót branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, oświetlenia, elektrycznej, zieleni oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu. Inwestycja w trakcie postępowania przetargowego. Otwarcie ofert na ww. roboty: 11.06.2024 r.	0%	0%
269	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765	0,623	17+142	17+765	0,00	8 000 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe. W dniu 29.05.2024 r. otwarto oferty. Najniższa oferta firmy WPRD Nowa Wieś na kwotę: 5 517 514,53 zł. Trwa badanie ofert.	0%	0%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	10,880	0+000	10+883	2 540 000,00	1 940 000,00	26 083,68	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 24.08.2023 r. miało miejsce otwarcie ofert - najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę: 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza – Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum. W dniu 06.10.2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu dot: świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420,00 PLN (brutto). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08.12.2023 r. W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów oraz odcinków drogi wojewódzkiej nr 268. W dniu 23.04.2024 r. Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych przedstawionych w rewizji nr 5. Wykonawca robót opracowuje projekty tymczasowej organizacji ruchu.	Prace projektowe 20% Roboty budowlane 0%	2%
269	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa - Chocień od 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2,908	45+540	48+448	3 250 000,00	3 250 000,00	2 868 604,82	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 500 000,00 zł z podziałem na: środki rządowe w wysokości 4 750 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 7 750 000,00 zł. W dniu 03.04.2023 r. podpisana została nowa Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/6423/Polski Ład na ww. kwotę środków rządowych. W dniu 06.02.2024r., została podpisana umowa z Wykonawca robót: Transpol Lider Sp. z o.o., wartość umowy: 7 618 604,82 zł. Termin realizacji umowy: czerwiec 2024 r. W dniu 7.02.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Do tej pory wykonano większość prac bitumicznych, wszystkie prace brukarskie, ziemne. Trwają prace przy układaniu warstwy ścieralnej oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15.06.2024 r.	80%	88%
Razem			29,822		349 307 727,00	118 825 730,00	3 384 334,75			
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.										
Odnowa nawierzchni dróg										
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	0,000	0,000	0,000	0,00	2 263 642,57	1 016 656,87	Umowa zawarta w dniu 12.10.2023 r., Wykonawca robót: Kompleks-Bud Koronowo, wartość umowy wynosi 2 263 642,57 zł. Wykonawca robót wnioskował o aneks terminowy do dnia 29.05.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i zmianę SOR. Trwają prace wykończeniowe oraz ustawianie elementów brd.	90%	45%
189	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km	4,210	33+255	37+465	0,00	9 923 828,15	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex sp. z o.o. Termin realizacji to 08.08.2024 r. Obecnie trwają prace bitumiczne przy remoncie krawędzi oraz prace ziemne i nawierzchniowe na zjazdach.	40%	0%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km - 7+676, dł. 2,906 km	2,906	4+770	7+676	0,00	60 000,00	60 000,00	Zadanie zakończone i odebrane. Kwota 60 000,00 zł stanowi rozliczenie partycypacji JST w kosztach realizacji przedsięwzięcia.	100%	100%
569	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek - Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km	3,200	17+000	20+200	0,00	7 981 926,38	0,00	W dniu 23.05.2024 r. w postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca robót ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Trwają przygotowania do podpisania umowy (na wartość 7 986 333,79 zł.).	0%	0%
546	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn - Bierzłowo w km 7+676 - 9+880, dł. 2,204 km	2,204	7+676	9+880	0,00	5 362 781,44	0,00	W dniu 26.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji to 26.07.2024 r. Obecnie trwają prace ziemne i nawierzchniowe przy remoncie krawędzi jezdni.	5%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km	1,595	5+063	6+658	0,00	2 837 982,10	0,00	W dniu 23.05.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Colas Polska Sp. z o.o. na wartość: 2 688 139,79 zł. Termin realizacji robót 3 m-ce. Przekazano plac budowy w dn. 29.05.2024r.	0%	0%
214	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dł. 2,000 km	2,000	165+850	167+850	0,00	3 196 406,18	0,00	W dniu 16.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z PBD S.A. St. Gdański na wartość: 3 196 406,18 zł. Termin realizacji robót 3 m-ce. Przekazano plac budowy.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	1,535	33+800	35+335	0,00	940 776,64	0,00	Dokumentacja przygotowana, zadanie ma być realizowane razem z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne (brak kompletnej zaaktualizowanej dokumentacji przez Gminę).	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywna, Pakość, Przysiersk, Więcbork	-	-	-	0,00	656 205,00	656 205,00	Zadanie zakończone i rozliczone w 100%.	100%	100%
551,649,554	Przebudowa jezdnii drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok. 14+350 do ok. 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554"	-	14+350	14+493	0,00	850 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe, otwarcie ofert w dn. 12.06.2024 r.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km	2,140	22+430	24+570	0,00	3 140 598,18	0,00	W dniu 19.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o. na wartość: 3 140 598,18 zł. Termin realizacji robót 3 m-ce. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe.	5%	0%
240	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	13,627	23+190	36+817	0,00	100 000,00	0,00	W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. ZDW w Bydgoszczy otrzymało Decyzję Starosty Tucholskiego oraz Decyzję Starosty Świeckiego o konieczności budowy ekranów akustycznych. Zostało ogłoszone w dniu 17.05.2024 r. zapytanie ofertowe. W dniu 23.05.2024 r. zostały złożone dwie oferty. Trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
		2,841	62+877	65+718					0%	0%
550	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km	0,180	14+195	14+375	0,00	500 000,00	0,00	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Planowane postępowanie przetargowe czerwiec 2024 r.	0%	0%
Razem			36,438		0	37 814 146,64	1 732 861,87			
-	Dokumentacja projektowa	-	-	-	0,00	345 853,36	37 279,16	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 1. Nadzory branżowe dot. zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - 45 853,36 zł; 2. Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - 46 125,00 zł; 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej - 36 900,00 zł; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje 54 120,00 zł; 5. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część I” - 9 778,50 zł; 6. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trłąga” - 9 778,50 zł.	9%	9%
Razem			10,244		0	345 853,36	37 279,16			
						łącznie	38 160 000,00	1 770 141,03		

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km						
Realizacja innych zadań na drogach wojewódzkich										
Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF (*)	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)										
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	-	-	-	25 000 000,00	104 300,00	30 750,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Trwa procedura aneksowania terminu umowy.	1%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	-	-	-	61 200 000,00	0,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno -Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Trwają prace związane z opracowaniem PFU oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 18.03.2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport po pozytywnej weryfikacji Zamawiającego złożony do Organu i dalszego procedowania DŚU. Raport uzupełniony, Organ (RDOŚ) wydał pozytywną opinię.	2%	0%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	-	-	-	8 600 000,00	116 970,00	24 600,00	Zadanie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Aneksowano z MI termin oddania do użytkowania do 31.12.2025 r.	5%	5%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	-	-	-	24 752 709,00	58 942,00	58 941,60	Trwają prace związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. Umowę na PFU zawarto w dniu 30.08.2020 r. z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 24.11.2022 r. Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Raport w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - planowany termin uzupełnienia do 10.2024 r.	2%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	-	-	-	17 602 038,00	5 300 716,00	0,00	W dniu 23.11.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15”. W dniu 12.02.2024 r. miało miejsce otwarcie ofert. Ofertę złożyły dwie firmy: - COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (COLAS Polska), ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie, na kwotę 17 938 709,90 PLN, - STRABAG Sp. z o.o. (STRABAG), Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę 16 926 730,87 PLN. W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.05.2024 r. miało miejsce otwarcie ofert dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15”. Wpłynęły 3 oferty: - Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski - 963 090,00 zł, - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia - 869 610,00 zł, - Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz - 920 655,00 zł. Przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe. Aneksowano z MI termin oddania zadania do użytkowania na 12.2026 r.	10%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	-	-	-	56 600 000,00	200 000,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarto w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W dniu 18.07.2023 r. złożony wniosek do Gminy Nowe o wydanie decyzji środowiskowej. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. RDOŚ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 16.11.2023 r. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Opracowanie Raportu planowane jest na czerwiec 2024 r. Opracowane materiały zostały przesłane do wojksa w celu zaopiniowania. Trwają uzgodnienia.	10%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	-	-	-	13 624 171,00	223 740,00	0,00	W dniu 14.06.2023 r. złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Warlubie. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji. RDOŚ wysłał postanowienie o konieczności przeprowadzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. 16.11.2023 r. (21.09.2023) Wójt Gminy Warlubie nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. LISPUS jest w trakcie opracowywania raportu. 19.12.2023 r. na prośbę Wójta Gminy Warlubie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Po spotkaniu do tut. Urzędu wpłynęła Petycja mieszkańców z postulatem o zmianę przebiegu trasy rozbudowywanej drogi, głównie na odcinku z Grupy do Rulewa. Wójt Gminy Warlubie zwrócił się również z prośbą do Posłanki Agnieszki Kłoptek o skierowanie zapytania poselskiego do Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie. Ministerstwo wypowiedziało się na temat protestu, że zadanie realizowane bez zmian. Planowany termin przekazania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej to czerwiec 2024 r. Trwają uzgodnienia - planowane spotkanie z Gminą 07.06.2024 r. w celu uszczegółowienia problematycznych zagadnień.	10%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	-	-	-	423 120,00	123 120,00	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 16.11.2023 r. trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) wraz z uzupełnieniem złożono do RDOŚ i przesłano do Wójta Gminy Inowrocław, który przewiduje, że do 12 lipca 2024 r. zostanie wydana decyzja środowiskowa. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego.	5%	5%
Razem			0,000		207 802 038,00	6 127 788,00	114 291,60			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.										

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km							
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych											
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	7,625	2+475	10+100	57 718 038,00	41 238 836,00		23 800,50	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ogłoszono przetarg w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w dniu 20.07.2022 r. w ramach danego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2022 r. Została złożona jedna oferta przez Firmę STRABAG Sp. z o. o. w wysokości 56 660 237,52 zł, na którą w dniu 3.11.2022 r. podpisano umowę w ww. Wykonawcą. W dniu 11.10.2022 r. została podpisana Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nr 01/2021/6421/PolskiŁad na kwotę 28 500 000,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. W dniu 21.02.2023 r. została podpisana umowa z IK firmą NBQ Sp. z o. o., na kwotę 1 057 800,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2023-2025. W dniu 29.04.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w UW w Bydgoszczy. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	Prace projektowe – 90%, Roboty budowlane - 0%	1%
Razem			7,625		57 718 038,00	41 238 836,00		23 800,50			

Drogi rowerowe											
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	-	-	-	5 038 588,00	500 000,00		2 852,00	W ramach niniejszego zadania planuje się wydatkowanie z zakresu: - Umowy nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych (przekazano plac budowy w dniu 11.12.2023 r.) [250 000,00 zł brutto]. - Umowy nr ZDW.N4.362.96.2023 z WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o. z dnia 20.11.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej [2 852,00 zł brutto]. - nieprzewidzianych wydatków w ramach umowy nr ZDW.N4.361.63.2023 z KADA-BIS Sp. z o.o. z dnia 28.11.2023 r. [247 148,00 zł brutto].	0%	1%
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	-	-	0,00	1 900 000,00		0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie uzupełniania i aktualizowania przez Gminę Dobrcz. Planowane postępowanie przetargowe III kw. 2024 r. Zadanie realizowane ma być z Odnową nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km.	0%	0%
657	„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	-	-	-	0,00	12 733 924,00		23 862,00	W dniu 21.12.2023 r. podpisano umowę ze STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych za kwotę 11 327 461,37 zł brutto. Termin realizacji umowy to 15.07.2024 r. Podpisano również umowę na świadczenie usług sprawowania nadzorów branżowych z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz w dniu 23.01.2024 r. za kwotę 59 655,00 zł brutto. Ponadto, w dniu 19.01.2024 r. podpisano także umowę na świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego z WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o. za kwotę 41 820,00 zł brutto. Plac budowy przekazany został Wykonawcy robót w dniu 16.01.2024 r. Zrealizowano część prac związanych z robotami ziemnymi, robotami przygotowawczymi, rozbiórkami, branżą mostową, teletechniczną a także trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w jezdni DW 657.	10%	1%
Razem			0,000		5 038 588,00	15 133 924,00		26 714,00			

Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.											
Zadania realizowane w partnerstwie											
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	3,274	30+068	33+342	11 538 750,00	11 538 750,00	0,00	Gm. Osielesko, ZDW	Brak decyzji ZRID. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz ich nadzór - IV kw. 2024 r.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	8,000	-	-	7 320 952,00	0,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 25.05.2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń. Wartość zadania wynosi 940 952,00 zł, wsparcie JST na kwotę 705 714,00 zł. Dnia 30.12.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie STEŚ z Wykonawcą: Pracownia Projektowa Archidrog. Wartość umowy brutto 740 952 zł. Termin wykonania: 18 m-cy od dnia podpisania umowy. W ubiegłym roku zakończono konsultacje społeczne i opracowano raport, na podstawie którego skorygowano ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. W dniu 13.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie Dśu. Gmina Golub-Dobrzyń nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Trwają prace nad raportem. Opracowano i złożono raport do Gminy.	40%	0%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km.	11,664			3 657 000,00	1 219 000,00	0,00	UM, ZDW	Środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 219 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwają prace nad umową.	0%	0%
n.d.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,00 km.	23,000			7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	UM, ZDW	Środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 2 645 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwają prace nad umową.	0%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	-	-	0,00	5 000 000,00	337 784,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	10%	7%
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S-5 i S-10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe				150 000,00	150 000,00	0,00		W dniu 27.11.2020 r. podpisano porozumienie czterostronne w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania projektu. Trwa procedowanie aneksu w sprawie uszczegółowienia płatności.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Dł. km	Kilometraż		Wartość w WPF	Budżet 2024 rok	Wydatki 2024 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
			od km	do km							
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	7,000	-	-	100 710 940,00	421 889,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 1 marca 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa z Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin. Finansowanie zadania przy współudziale ww. JST w równych częściach, tj. po 25 % kosztów. Dnia 07.07.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tj. firmą LISPLUS na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wartość ww. zadania 710 940,00 zł, wsparcie JST na kwotę 533 205,00 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało dofinansowanie na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 60 000 000,00 zł, co stanowi 60% szacunkowej wartości zadania. W ubiegłym roku zostały zakończone konsultacje społeczne oraz zostały wytypowane ostateczne przebiegi wariantów obwodnicy. Dnia 22.08.2023 r. uzyskano uzgodnienie materiałów do wydania decyzji środowiskowej z Ministerstwa Infrastruktury. W dniu 14.09.2023 r. złożono wniosek o wydanie DŚU. Gmina Rypin nałożyła obowiązek opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowywanie raportu.	30%	0%
534	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	nd	-	-	62 339,00	37 229,00	0,00	Gmina Rypin	Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Rypińskim, Gminą Miastem Rypin, Gminą Rypin oraz Gminą Brzuze w równych częściach, tj. po 20 % kosztów. Dnia 13.08.2021 r. Gmina Rypin jako Lider zadania podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z firmą AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń. Wartość umowy wynosi 228 263,89 zł. Umowny pierwotny termin zakończenia zadania to 13.06.2022 r. Firma Akroid Andrzej Kurda zawnioskowała o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 lipca 2023 r. oraz aneks kwotowy. Strony przyjęły wnioskowane wydłużenie terminu umownego oraz wzrost wynagrodzenia umownego o 83 421,41 zł. - podpisano stosowne aneksy. Udział finansowy województwa to 62 339,00 zł, co stanowi 20% kosztów całkowitych zadania. W trakcie przygotowania wniosek na ZRID. Pod koniec ubiegłego roku Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Dnia 28.11.2023 r. został podpisany kolejny aneks z Wykonawcą z terminem zakończenia wykonania zamówienia do dnia 31.03.2024 r. Ostatnia transza dotacji Stron została przesunięta na rok 2024 - podpisano stosowne aneksy pomiędzy samorządami. Z przyczyn formalnych na wniosek Gminy Rypin zmieniona została nazwa zadania w budżecie z "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie – opracowanie dokumentacji technicznej" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej".	30%	0%
Razem		52,938			131 374 981,00	21 011 868,00	337 784,00				
Pozostałe zadania											
-	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - etap I	-	-	-	0	1 000 000	0,00 zł	ZDW	Trwa przygotowywanie dokumentacji.	5%	0%
Razem					0,00	1 000 000,00	0,00				

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury Drogowej

Łukasz Kościelski (1)