

BIURO ETNOGRAFICZNE
 ul. Marii Zamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 ul. Wł. gen. Sikorskiego 19
 85-111 Toruń
 tel. dydaktyczny 42 280-91
 wniósłkodujący 42 7-343

Załącznik do uchwały Nr 15/808/24
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i
 realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz
 remontowych

Toruń, dnia 31.07.2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Ogrodzenie terenu zakupionej nieruchomości na terenie Parku Etnograficznego w Kaszczorku” - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia (koszt geodezy, odbioru ze strony GAZ-SYSTEM i inne)	1	Srodki własne województwa	0,00		0,00		0,00				
			dotacje z budżetu państwa			0,00						
			srodki UE/IZ			1 400,00		1 400,00		1 400,00		
			inne źródła			0,00		0,00				
		Razem				1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
2	Wykonanie ogrodzenia	1	Srodki własne województwa	0,00		0,00		0,00				
			dotacje z budżetu państwa			0,00						
			srodki UE/IZ			14 600,00		14 600,00		14 600,00		
			inne źródła			0,00		0,00				
		Razem				14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	
RAZEM												
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Etnograficznego
 sporządził
 mgr Renata Szczepańska
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik
 Wydziału Kult.
 Marzanna
 podpis osoby sprawdzającej

główny specjalista
 Marzanna
 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji
 Anna
 podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 im. Marii Zamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa
 Narodowego
 dr Hubert Czachowski
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik
 Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
 Maciej Czepiel
 (2)

07.08.2024

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego
 Zbigniew Ostrowski
 (4)

Toruń, 29.07.2024 r.

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania

„Ogrodzenie terenu zakupionej nieruchomości na terenie Parku Etnograficznego w Kaszczorku” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Park Etnograficzny w Kaszczorku jest ekspozycją na wolnym powietrzu, zlokalizowaną przy ul. Turystycznej 130. Składa się z dwóch zasadniczych części: zagrody rybackiej oraz wystawienniczej, związanej z pracą rybaków i wodniaków. Muzeum Etnograficzne w 2023 r. zakupiło przylegającą do Parku Etnograficznego w Kaszczorku nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinny, położoną przy ul. Turystycznej 128. Przez działkę biegną trasy gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 400; MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn-Pruszcz Gdański oraz DN 500; MOP 8,4MPa relacji Gustorzyn-Reszki.

Ze względów bezpieczeństwa planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki w miejscu poprzedniego, zniszczonego i niespełniającego swojej funkcji. Przebieg ogrodzenia będzie powtarzał linię obecnego płotu, ewentualne niewielkie korekty mogą pojawić się po geodezyjnym wytyczeniu granicy działki w terenie. Nowe ogrodzenie ma zostać wykonane ze słupków stalowych o wysokości ok. 2 m, wkopanych w ziemię na głębokość 50-70 cm i zalanych betonem. Pomiedzy słupkami rozstawionymi co ok. 3 m rozpięta ma być siatka metalowa ocynkowana, o wysokości ok. 120 cm (druć ø3mm, oczka ok. 65x65 mm).

2. Zakres rzeczowy zadania

Istniejący płot jest zniszczony i niepełny, brak w nim części przęsła. Drewniane słupki podtrzymujące siatkę przegniły i są podatne na przewrócenie przy lekkim nacisku. Furtka prowadząca na teren działki nie ma zamknięcia, od strony sąsiedniej posesji całkowicie brak ogrodzenia. Tak osłabione ogrodzenie nie jest odpowiednim zabezpieczeniem dla znajdującego się na posesji nieużytkowanego budynku. Wykonanie płotu jest konieczne w celu zapewnienia podstawowego zabezpieczenia przed wtargnięciem na teren Muzeum. Przed wykonaniem ogrodzenia zlecone zostanie geodezyjne wytyczenie granicy działki. Ze względu na skrzyżowanie planowanego ogrodzenia z gazociągami, konieczny będzie odbiór ze strony ich operatora.

Termin realizacji – IV kwartał 2024 r. Wartość zadania wynosi: 16.000,00

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Końcowym efektem realizacji zadania będzie działka otoczona płotem zabezpieczającym przed włamaniem i dewastacją mienia.