

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 28.02.2025 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027							
W trakcie realizacji							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	86 689 140,00	57 712 797,00	46 757,58	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na kwotę: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych do dnia 09.04.2026r. Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązania zamiennego w zakresie obiektu mostowego i wzmocnienia gruntu na dojazdach do obiektu mostowego. Trwa procedowanie wniosku.	13%	4%
255 240 534 241	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część I	20 746 877,00	15 571 574,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego infrastruktury transportowej a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt realizowany w ramach FEoKP z okresem realizacji 2023-2025. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: 1. Broniewice (DW 255/DP2553) – budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910 - do realizacji w roku 2025 - Ogłoszone postępowanie przetargowe. 2. Golub – Dobrzyń (DW 534/ ul. Sokołowska) – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub – Dobrzyń -Podpisano umowę w dniu 13.02.2025r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., w Lipnie. Czas realizacji robót budowlanych wynosi 5 miesięcy + 1 miesiąc na rozliczenie zadania. 3. Bysław (DW 240) – budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - do realizacji w roku 2024 - Inwestycja zrealizowana i odebrana w dn. 10.10.2024r. na wartość: 453.870,00 zł. 4. Sępólno Krajeńskie (DW 241) – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu „Rondo” - inwestycja zrealizowana i odebrana w dniu 13.05.2024r. na kwotę: 4 524 041,67 zł - roboty budowlane, 140 000,00 zł - nadzór inwestorski, 6 150,00 zł - nadzór autorski.	0%	0%
270	Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej Nr 266	-	1 573 772,00	0,00	Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg.	0%	0%
Razem		107 436 017,00	74 858 143,00	46 757,58			
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027							
Odnowa nawierzchni dróg							
237	Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950, dł. 3,000 km	0	4 740 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Błądzim od km 45+399 do km 45+819, dł. 0,420 km	0	504 000,00	0,00	Otwarcie ofert nastąpiło 24.02.2025r. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Rykowisko - Błądzim od km 47+780 do km 50+600, dł. 2,820 km	0	4 455 600,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin przetargu w marcu.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360, dł. 3,000 km	0	4 740 000,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin przetargu w marcu.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610, dł. 3,000 km	0	4 740 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Dziennice - Pławinek od km 6+010 do km 8+300, dł. 2,290 km	0	3 618 200,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe. W dniu 20.02.2025 otwarto oferty. Trwa badanie ofert	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
254	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Dąbrowa - Wieczanowo od km 41+183 do km 45+183, dł. 4,000 km	0	6 320 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski - Wójcin od km 52+550 do km 55+000, dł. 2,450 km	0	3 871 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Miłżyn - Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250	0	4 740 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na marzec 2025r.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Izbica Kujawska (DW 269) - granica woj. od km 26+238 do km 30+976, dł. 4,738 km	0	7 410 200,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na marzec 2025r.	0%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488 km	0	3 950 000,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin przetargu koniec lutego.	0%	0%
534	Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+204 do km 35+984, dł. 7,780 km	0	8 558 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/ Lembarg - Wichulec od km 41+820 do km 46+820, dł. 5,000 km	0	7 900 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 50+046 do km 53+130, dł. 3,084 km	0	4 088 200,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec - Janiszewa od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km	0	9 172 418,33	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na marzec 2025r.	0%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+800 - 28+312, dł. 0,512 km	0	884 800,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin przetargu koniec lutego	0%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	0	307 581,67	0,00	Umowa ZDW.N4.361.51.2023 z Wykonawcą robót została podpisana dnia 28.09.2023 r. Podczas jej realizacji, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podpiano łącznie 5 aneksów do umowy. Aktualny, umowny termin zakończenia prac to 19.03.2025 r. Prace dodatkowe obejmowały m.in. wycinkę krzewów, dodatkowe fundamenty studni teletechnicznych, dodatkowe wzmocnienie podłoża na odcinku od km 45+235 do km 46+206, wprowadzenie dwóch zmian konstrukcji jezdni, naprawa elementów brukarskich przy starym moście nad Notecią. to zadanie jest zadaniem powiązaniem z identycznym zadaniem, które jest finansowane z budżetu 2024 r. (niewygasy 2024 1.3 mln).	91%	85%
Razem		0	80 000 000,00	0,00			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P							
255	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	3 500 000,00		0,00	W dniu 30.12.2023 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Eco5tech na kwotę odcinka d. 359 668,08 zł. Zasadniczy odcinek obwodnicy został zaktualizowany. Zamawiający zgłosił uwagi do dokumentacji. Trwa poprawa dokumentacji projektowej przez Projektanta. Ponadto nie uzyskano prawa do dysponowania nieruchomością na budowę rowu, którym planowane jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanej obwodnicy. Trwają rozmowy z właścicielem gruntu.	85%	6%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	377 856,00	0,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria sp. z o. o. na kwotę 841 320,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dn. 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dn.10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOS. Trwa opracowywanie raportu OOS. Określono nakłady na rok 2025 tytułem zabezpieczenia środków na waloryzację uposażenia dla Wykonawcy STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W dniu 11.12.2024 r. zawarto Aneks nr 2 dotyczący przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 14.07.2025 r. Burmistrz Chełmży wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji.	60%	4%
534	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	3 825 311,00	112 744,00	0,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595 309,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOS. Trwają prace związane z raportem OOS. Dnia 05.02.2025r. został wysłany do Gminy Raport OOS.	60%	11%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 835 540,00	326 360,00	0,00	Prace zostały wstrzymane po oddaniu I Etapu STEŚ - zgodnie ze stanowiskiem ZDW w Bydgoszczy i Zarządu Województwa. Trwają ustalenia z GDDKiA o Bydgoszcz oraz poszczególnymi JST w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu dla zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń - Łysomice" w powiązaniu z realizacją koncepcji drogi łączącej DK91 z węzłem Turzno (Toruń Północ) w ciągu autostrady A1.	30%	3%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	Działający w imieniu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje możliwe warianty uniezależnienia przeprawy od wahań poziomu rzeki Wisły. Rok 2024 r. to drugi najbardziej suchy rok w ostatnich 30 latach. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – obecnie 69 % wszystkich rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. Wysokie temperatury wpływają na dalsze pogłębienie suszy hydrologicznej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na projekt ramp zwiększający zakres pływalności przy niskich stanach wody.	5%	0%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	500 000,00	250 000,00	0,00	W dn. 08.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą Great Projekts Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i m. Obórznia w ciągu DW 254. Termin na realizację umowy 24 m-ce. Wartość umowy: a) most w m. Antoniewo: 154 980 zł brutto , b) most w m. Obórznia: 154 980 zł brutto	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	17 076 036,00	17 076 036,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umów na realizację i nadzór zadania zachodzi konieczność dokonania korekty w WPF oraz umowie z Ministerstwem Infrastruktury. Zadanie podzielone zostało na 6 części w formie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowy z Wykonawcą (SPIE Elbud Gdańsk S.A.) na części 1-5 oraz AMP CT A.Paź P.Bieszczad Spółka Jawna Elbląg na część 6. Kwoty poszczególnych części: Część 1 - 3 663 129,42 zł , Część 2 - 4 049 136,63 zł , Część 3 - 2 119 271,55 zł , Część 4 - 4 303 200,51 zł , Część 5 - 956 700,15 zł , Część 6 - 1 250 886,63 zł . Umowa na świadczenie nadzorów branżowych na wartość 217 710 z firmą PROJEKT RAFAŁ ŚLUSARSKI, Chmielnik. Wykonawcy rozpoczęli etap projektowy i w chwili obecnej przygotowują koncepcje dla poszczególnych lokalizacji objętych zadaniem.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 615 480,00	1 179 570,00	0,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU+ pojekt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1 399 740,00 brutto termin realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.W dn. 18.11.2024 r. została wydana decyzja DŚU. Trwają prace nad projektem budowlanym.	40%	5%
-	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	2 000 000,00	0,00	W dniu 27.09.2024r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Bogmar Sp. z o.o Ostromecko na wartość 1.674.113,53 zł. Termin realizacji 3m-ce. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na problemy z dokumentacją projektową opracowaną przez JST termin realizacji zadania do 27.12.2024 r. Umowa została aneksowana do dnia 09.04.2025r. Planowany jest odbiór częściowy branży mostowej na kwotę: 812.983,80 zł. Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił nowy nabór wniosków. Warunki i kryteria zostały przesłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.Wnioski w ramach procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych lub przejściach sugerowanych realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego I edycja można składać zgodnie z procedurą w terminie do 31 marca 2025 r., w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji i zakończenie zgłoszonej (jednorocznej) inwestycji.	49%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 647 043,00	85 240,00	0,00	Do zadania podstawowego związanego z wykonaniem robót budowlano-montażowych włączono pulę środków przeznaczonych na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Pozwoli to osiągnąć wszystkie wydatki realizowane w ramach jednej inwestycji. W dniu 3 stycznia 2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie o obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i braków w złożonym wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu 4 lutego 2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją odmówił wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na korekty które należy wnieść na dokumentacji technicznej i formalno-prawnej jak np. sprawy nieruchomościowe i dodatkowe elementy, których dotychczas nie wykonano zgodnie z oczekiwaniami organu i których termin przygotowania wykraczał poza termin wskazany przez Wojewodę na uzupełnienie wniosku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy będzie ponownie składać wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	Realizacja 0%	1%
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 098 280,00	0,00	W dniu 2.08.2023 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SAFEGE Societe par actions simplifiee na kwotę 2 890 500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy.Zadanie było zawieszona, z dniem 7.01.2025 r. wznowiono realizację zadania	2%	1%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	36 343 537,00	20 000 000,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin przetargu - marzec 2025	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	149 291,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Biuro opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus” Marcin Dobek na kwotę 564 862 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 27.08.2024 r. W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Obecnie trwa procedura przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 08.07.2025 r. Trwają prace nad uzyskiwaniem pozwolenia wodnoprawnego	30%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 000 000,00	0,00	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2 142 967,50 zł. Trwają prace projektowe.	projekt: 25%	1%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja	553 483,00	479 683,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża – Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zakończone. Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone. W roku 2025 planuje się zlecić opracowania projektowe dla kolejnych odcinków dróg	100% 100% 0%	0%
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	37 000 000,00	12 500 000,00	233 543,35	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na wartość: 32 758 559,03 zł. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu na wartość: 876.744,00 zł . W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r. Aktualnie trwają prace budowlane na całym zadaniu. Obecny termin zakończenia zadania- 27.12.2024r. Wykonawca złożył wniosek o wydłużeniu terminu zakończenia zadania oraz o zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na roboty dodatkowe.Trwa procedowanie wniosku.	Prace projektowe: 100% Roboty budowlane: 50%	43%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	-	22 000 000,00	0,00	Ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru.	0%	0%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	63 627 939,00	27 821 474,00	8 694,56	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 08.12.2023 r. podpisana została umowa dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy. W dniu 23.04.2024 r. Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych przedstawionych w rewizji nr 5. <u>Zakres zrealizowanych robót na odcinku od km 0+350 do km 4+750:</u> - remont przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej; warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni w km 0+350 – 4+700 SP i SL; warstwy bitumiczne do warstwy wiążącej na odcinkach: km 0+400 - 1+115 (715mb) - pdbudowa AC22P, km 1+155 - 1+855 (700mb) - wiążąca AC16W, km 1+855 - 3+628 (1773mb) - podbudowa AC22P, km 3+628 - 4+645 (1017mb) - wiążąca AC16W; obramowanie nawierzchni opornikiem betonowym w km 0+350 – 4+700 (8700 mb); nasypy pod pobocza gruntowe. <u>Zakres zrealizowanych robót na odcinku od km 6+203 do km 6+243 (obiekt mostowy w msc. Wieniec):</u> - zakończenie robót nawierzchniowych do warstwy ścieralnej (SMA); zakończenie robót związanych z montażem barier energochłonnych na obiekcie; zakończenie robót związanych z wykonaniem schodów skarpowych; realizacja robót przy wykonywaniu umocnień stożków, realizacji robót związanych z obróbką nawierzchni przyczółków. <u>Zakres zrealizowanych robót na odcinku od km 5+950 do km 9+650:</u> - remont przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej; wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego na odcinkach: km 5+950 - 6+700 (750mb), km 7+200 - 9+600 (2400mb); obramowanie nawierzchni opornikiem betonowym w km 5+950 – 9+650 (ok. 7000 mb); nasypy pod pobocza gruntowe. Równocześnie prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej, drogi dla pieszych i rowerów oraz odcinków drogi wojewódzkiej nr 268. Termin realizacji zadania 25.09.2023 r.– 25.05.2026 r.	40%	4%
269	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	6 162 655	2 762 655,00	0,00	W roku 2025 zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski: marzec 2025 r.	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	150 000	0,00	0,00	W roku 2025 zaplanowano zlecenie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy miejscowości Białe Błota Planowany termin ogłoszenia postępowania: marzec 2025 r.	0%	0%
Razem		391 868 732,00	111 719 189,00	242 237,91			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
189	Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500, dł. 4,000 km	0,00	4 112 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin otwarcia ofert i wyłonienia Wykonawcy - marzec 2025	0%	0%
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.od km 2+100 do km 8+012 dł. 5,912 km	0,00	4 744 920,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Więżowno - Koronowo od km 23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km	0,00	2 585 420,00	0,00	Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.02.2025. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	0,00	2 083 120,00	0,00	Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert - 06.03.2025r.	0%	0%
258	Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą od km 4+820 do km 6+820, dł. 2,000 km	0,00	2 056 000,00	0,00	Otwarcie ofert w dniu 26.02.2025r. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW Nr 262 na odc. Dzierżążno - Procyń od km 4+400 do km 8+725, dł. 4,325 km	0,00	4 446 100,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica - Chotel od km 17+765 do km 20+250, dł. 2,485 km	0,00	2 554 580,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+622 do km 36+622, dł. 3,000 km	0,00	3 084 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Świecie - Laskowice od km 4+400 do km 8+725, dł. 3,000 km	0,00	3 084 000,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin postępowania przetargowego marzec.	0%	0%
499	Odnowa nawierzchni DW 499 na odc. Ostaszewo - Sławkowo od km 0+000 do km 3+200, dł. 3,200 km	0,00	3 619 588,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na marzec 2025r.	0%	0%
538	Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Łasin DK 16 - Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km	0,00	5 918 196,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin postępowania przetargowego marzec 2025 r.	0%	0%
541	Odnowa nawierzchni DW 541 na odc. gr. woj. - Turza Wilcza od km 105+613 do km 112+100, dł. 6,487 km	0,00	4 993 510,34	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km	0,00	1 922 360,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin postępowania przetargowego marzec 2025 r.	0%	0%
554	Odnowa nawierzchni DW 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680, dł. 1,980 km	0,00	1 001 352,00	0,00	Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego. Planowany termin postępowania przetargowego marzec 2025 r.	0%	0%
558	Odnowa nawierzchni DW 558 na odc. Lipno - Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km	0,00	5 351 994,50	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
562	Odnowa nawierzchni DW 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	0,00	2 056 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025r.	0%	0%
569	Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Małszyce - Łążynek od km 13+955 do km 16+970, dł. 3,015 km	0,00	3 084 000,00	0,00	Otwarcie ofert w dniu 24.02.2025r. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW Nr 649 na odc. Pluskowęsy - Kiełbasin od km 4+320 do km 6+358, dł. 2,038 km	0,00	2 095 064,00	0,00	Otwarcie ofert w dniu 28.02.2025r. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
657	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	0,00	83 347,82	0,00	Podpisano aneks terminowy nr 3 z dnia 19.02.2025 r. wydłużający termin realizacji umowy do dnia 02.04.2025 r. Pozostało do wykonania oznakowanie poziome oraz prace wykończeniowe.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 Mrocza - Koronowo (DK25) odc. Mrocza - Prosperowo od km 0+125 do km 4+320, dł. 4,195 km. Etap - II od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320, dł. 2,195 km	0,00	39 702,24	39 702,24	Zadanie zakończone i rozliczone w 2024r.	100%	100%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000, dł. 3,640 km	0,00	74 597,60	74 597,60	Zadanie zakończone i rozliczone w 2024r.	100%	100%
269	Usługa nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Chocień - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765	0,00	10 147,50	10 147,50	Zadanie zakończone i rozliczone	100%	100%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	500 000,00	19 557,00	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: 1. Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - 46 125,00 zł; 2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje - 6 150 zł; 3. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trłaga” - 9 778,50 zł; 4. Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: "Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej NR 266" - 9 778,50 zł 5. Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drogach wojewódzkich - 9 778,50 zł 6. Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - 9 778,50 zł 7. Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - 9 778,50 zł 8. Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Budowa obwodnicy Lisewa - 9 778,50 zł 9. Dokumentacje pozostałe - 389 054 zł	5%	4%
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	0,00	Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wykonania zadania.	0%	0%
łącznie			60 000 000,00	144 004,34			
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	473 550,00	0,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Wrocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie przejścia przez wał przeciwpowodziowy, wydłużeniu ulega proces opracowania dokumentacji projektowej.	35%	1%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	24 107 646,00	139 605,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISPIUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Opracowane PFU (przekazane 9.10.2024 r.) w trakcie weryfikacji przez Ministerstwo i ZDW. Dnia 12 lipca 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa wprowadzanie uzupełnień i wymaganych zmian w PFU.	95%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	392 370,00	0,00	W dniu 8.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ ANDler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404 670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Uzyskano odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID.	50%	1%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	101 400 000,00	117 886,50	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzja środowiskowa w trakcie uzupełnienia po weryfikacji Organu - trwa procedura wydania decyzji - po obwieszczeniu o udziale społeczeństwa.	80%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 038,00	903 830,00	0,00	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 10.01.2025 r. przedłożona została rewizja nr 5 koncepcji projektowej. Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Transport i Ruch Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, oraz Ministerstwo Infrastruktury. Uzyskano pozytywną opinię w zakresie geometrii. Na dzień 27.02.2025 r. zaplanowane zostały konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie. Trwają procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r.– 09.12.2026 r.	14%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	56 600 000,00	0,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPIUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. Dnia 08.10.2024 r. Raport OOS złożony do Gminy Nowe, czekamy na opinię RDOŚ. 07.02.2025r. Gmina Nowe przesłała do RDOŚ pierwsze uzupełnienie do Raportu OOS.	75%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	686 340,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISPIUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU, złożony 29.10.2024r. do Gminy Warlubie Raport po pierwszych uwagach RDOŚ. W dniu 09.01.2025 zostało przesłane drugie uzupełnienie do Raportu OOS. RDOŚ wydłużył wydanie opinii do 19.03.2025r.	95%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	20 000 000,00	190 248,50	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego. Decyzja środowiskowa została wydana 09.07.2024 r., klauzulę ostateczności otrzymano 27.08.2024r. Złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W opracowaniu wniosek i załączniki do ZRID.	55%	5%
Razem		254 072 284,00	2 903 830,00	0,00			
* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.							
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	57 718 038,00	31 675 410,00	0,00	Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca STRABAG Sp. z o. o. Umowa z dn. 03.11.2022r. / Koniec realizacji robót budowlanych zgodnie z zawartym Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. do dn. 01.06.2026r. Wartość umowy 56 660 237,52 zł, Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Inżynier NBQ Sp. z o. o. Umowa z dn. 21.02.2023r. . Wartość umowy 1 057 800,00 zł, Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Decyzja PnB nr 48/2024 z dnia 7.08.2024r. uzyskała prawomocność w dn. 22.08.2024r. Przekazanie Placu Budowy w dniu 04.09.2024r. Trwają roboty budowlane realizowane wahadłowo na odcinkach tj.: W1 /2+475 - 3+070 /; W4 /4+370 - 4+910/; W5 /4+970 - 5+640/; W9 /7+360 - 7+960/; W11 / 8+500 - 9+140/.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 13,44%	10%
Razem		57 718 038,00	31 675 410,00	0,00			

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Drogi rowerowe								
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wynonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	1 900 000,00	0,00		Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert w dniu 06.03.2025r.	0%	0%
Razem		0,00	1 900 000,00	0,00				
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.								
Zadania realizowane w partnerstwie								
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	11 337 535,00	6 817 535,00	0,00	Gm. Osielsko, ZDW	Brak decyzji ZRID. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz ich nadzór - II kw. 2025 r.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 320 952,00	264 451,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 30.12.2021 r podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i pracowanie PFU z firmą Pracowania Projektowa Archidrog Witold Orczyński na kwotę 940 950,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneksy terminowy z datą obowiązywania umowy do 31.12.2024 r. Gmina przesłała uwagi RDOŚ do Raportu, które obecnie zostały uzupełnione. Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem geometrii oraz PFU.	50%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	0,00	3 000 000,00	0,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	10%	30%
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	177 735,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 07.07.2021 r podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Biuro Opracowywania PProgramów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lisus” Marcin Dobek" na kwotę 710 940,00 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Złożono do Organu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	31%	0%
Razem		119 369 427,00	10 259 721,00	0,00				

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu