

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 31.05.2025 r.

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Projekty własne WK-P do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027							
W trakcie realizacji							
254	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	86 689 140,00	57 712 797,00	610 068,79	W dniu 28.02.2024 r. podpisano umowę na nadzór autorski z MOSTOWNIA Rafał Kuźma na wartość 98.715,00 zł. W dniu 09.05.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą STRABAG Sp. z o. o. na kwotę: 61.737.317,68 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA Sp. z o.o. na wartość: 1.091.010,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych do dnia 09.04.2026 r. Wprowadzono rozwiązanie zamienne (Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą robót) w zakresie konstrukcji dojazdów do estakady oraz konstrukcji estakady nad rzeką Panna. Wykonawca robót w związku z wprowadzeniem rozwiązania zamiennego wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Trwa weryfikacja złożonego wniosku.	32%	6%
255 240 534 241	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część I	20 746 877,00	15 571 574,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego infrastruktury transportowej a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Projekt realizowany w ramach FEoKP 2021-2027 z okresem realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: 1. Broniewice (DW 255/DP2553) – budowa ronda w Broniewicach, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno, od km 2+220 do km 21+910 - do realizacji w roku 2025 - w dniu 30.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - Polbud Polak Sp. z o.o., Padniewko 65, 88-300 Mogilno; termin realizacji - 6 miesięcy 2. Golub – Dobrzyń (DW 534/ ul. Sokołowska) – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub – Dobrzyń - Podpisano umowę w dniu 13.02.2025r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., w Lipnie. Czas realizacji robót budowlanych wynosi 5 miesięcy + 1 miesiąc na rozliczenie zadania. Trwają zaawansowane prace przebudowy sieci podziemnych, prace brukarskie, ułożono podbudowę bitumiczną w północnej połowie inwestycji. Zaawansowanie rzeczowe na poziomie 35%. 3. Bysław (DW 240) – budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław - do realizacji w 2024 r. - Inwestycja zrealizowana i odebrana w dn. 10.10.2024 r. na wartość: 453.870,00 zł. 4. Sępólno Krajeńskie (DW 241) – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu „Rondo” - inwestycja zrealizowana i odebrana w dniu 13.05.2024 r. na kwotę: 4 524 041,67 zł - roboty budowlane, 140 000,00 zł - nadzór inwestorski, 6 150,00 zł - nadzór autorski.	50%	25%
558/562 254	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Część II	-	16 646 197,00		Zadanie w procedowaniu w Departamencie Wdrażania. Planuje się realizację przy udziale środków z UE (FEoKP). W roku 2025 zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 30.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z PRD Lipno. Termin realizacji zadania to 6 miesięcy tj. do 30.11.2025 r. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie. Trwa procedura przetargowa. Dnia 07.05.2025 r. minął termin na składanie ofert. Ogłoszono także przetarg na nadzór inwestorski.	0%	0%
266	Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej Nr 266	-	1 573 772,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie uchwałą nr 55/2568/25 z dnia 19 maja 2025 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert zaplanowano w dniu 02.06.2025 r.	0%	0%
Razem		107 436 017,00	91 504 340,00	610 068,79			
Finansowane ze środków własnych w ramach zadania: Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2021-2027							
Odnowa nawierzchni dróg							
237	Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950, dł. 3,000 km	0	6 000 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa. Zaplanowane otwarcie ofert w dniu 12.06.2025 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Błądzim - Błądzim od km 45+399 do km 45+819, dł. 0,420 km	0	555 805,73	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Redon Nakło sp. z o.o.. Termin realizacji 2 miesiące tj. do 21.07.2025 r.	0%	0%
240	Odnowa nawierzchni DW Nr 240 na odc. Rykowisko - Błądzim od km 47+780 do km 50+600, dł. 2,820 km	0	4 882 256,50	0,00	W dniu 09.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firma PBDiM Sp. o.o z m. Kozłowo na kwotę: 4.882.256,50 zł. Termin wykonania 4 miesiące. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe, ułożono warstwę wyrównawczą.	25%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce - Pamiętowo od km 14+360 do km 17+360, dł. 3,000 km	0	6 128 984,81	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 5 miesięcy od 01.06.2025 r. tj. do 01.11.2025 r.	0%	0%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610, dł. 3,000 km	0	6 000 000,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert - 06.06.2025 r.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
252	Odnowa nawierzchni DW 252 na odc. Dziennice - Pławinek od km 6+010 do km 8+300, dł. 2,290 km	0	2 403 611,27	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Drogomex. Sp. z o.o na kwotę: 2.403.611,27 zł. Termin wykonania - 3 miesiące.	0%	0%
254	Odnowa nawierzchni DW Nr 254 na odc. Sucharzewo - Wiczanowo od km 41+200 do km 45+233, dł. 4,033 km	0	4 970 494,19	0,00	Trwa procedura przetargowa. Złożenie ofert dodatkowych w terminie do 02.06.2025 r. Najniższa oferta z negocjacji - Inodrog Sp. z o.o 4.970.494,19 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 15.06.2025 r.	0%	0%
266	Odnowa nawierzchni DW Nr 266 na odc. Piotrków Kujawski - Wólcin od km 51+770 do km 54+280, dł. 2,510 km	0	5 500 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe w toku. Planowany termin otwarcia ofert - 13.06.2025 r.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Miłżyn - Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250	0	6 366 885,94	0,00	Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty po złożeniu ofert dodatkowych.	0%	0%
270	Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Izbica Kujawska (DW 269) - granica woj. od km 26+238 do km 30+976, dł. 4,738 km	0	8 475 149,20	0,00	W dniu 16.05.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%
412	Odnowa nawierzchni DW Nr 412 na odc. Przedbojewice - Rożniaty od km 2+312 do km 4+800, dł. 2,488 km	0	3 205 801,37	0,00	W dniu 09.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą Inodrog Sp. z o.o na kwotę: 3.205.801,37 zł. Termin wykonania - 4 miesiące. Trwają prace przygotowawcze i rozbiórkowe.	5%	0%
534	Odnowa nawierzchni DW Nr 534 na odc. Obwodnica Wąbrzeźna od km 28+123 do km 35+984, dł.7,861 km	0	12 677 851,92	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025 r.	0%	0%
543	Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mieszewy/ Lembarg - Wichulec od km 41+820 do km 46+820, dł. 5,000 km	0	7 900 000,00	0,00	Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.05.2025 r. Trwa procedura przetargowa.	0%	0%
551	Odnowa nawierzchni DW Nr 551 na odc. Orzechowo - Ryńsk od km 49+950 do km 53+034, dł. 3,084 km	0	7 031 176,77	0,00	Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025 r.	0%	0%
557	Odnowa nawierzchni DW Nr 557 na odc. Kobrzyniec - Janiszewa od km 13+200 do km 19+200, dł. 6,000 km	0	11 763 935,35	0,00	W dniu 26.06.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński Sp. K. Termin realizacji 5 miesięcy tj. do 26.10.2025 r.	0%	0%
560	Odnowa nawierzchni DW Nr 560 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+800 - 28+312, dł. 0,512 km	0	929 000,17	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą PRD Lipno na kwotę: 929.000,17 zł. Termin wykonania 3 m-ce. Przekazanie placu budowy w dniu 30.05.2025 r.	0%	0%
251	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin - Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - roboty dodatkowe	0	209 046,78	0,00	Umowa ZDW.N4.361.51.2023 z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 28.09.2023 r. Prace budowlane zostały zakończone. Dnia 19.05.2025 r. odbył się odbiór robót, który zakończył się podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót. Wartość odbioru 1 509 046,78, z czego 1,3 mln rozliczane jest z niewygasów 2024 r. a kwota 209 046,78 rozliczana jest z kluczowych inwestycji.	100%	85%
Razem		0	95 000 000,00	0,00			
Finansowane ze środków własnych budżetu WK-P							
255	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	3 500 000,00	600 707,00	71 933,62	W dniu 30.12.2023 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Eco5tech na kwotę 359 668,08 zł. Zasadniczy odcinek obwodnicy został zaktualizowany. Zamawiający zgłosił uwagi do dokumentacji. Trwa poprawa dokumentacji projektowej przez Projektanta. Ponadto, nie uzyskano prawa do dysponowania nieruchomością na budowę rowu, którym planowane jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanej obwodnicy. Trwa przygotowanie dokumentacji	85%	7%
-	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	10 114 936,00	495 936,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą Polska Inżynieria sp. z o. o. na kwotę 841 320,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r.Trwa opracowywanie dokumentacji. Realizacja zadania 2022-2028. Planowane wydatki 2026-2028. W dniu 02.04.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W dn.10.09.2024 r. Organ wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu OOŚ. Trwa opracowywanie raportu OOŚ. Określono nakłady na rok 2025 tytułem zabezpieczenia środków na waloryzację uposażenia dla Wykonawcy STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W dniu 11.12.2024 r. zawarto Aneks nr 2 dotyczący przedłużenia terminu wykonai przedmiotu umowy do 14.07.2025 r. Burmistrz Chełmży wyraził w Postanowieniu z dnia 29.01.2025r. pozytywną opinię dla realizacji inwestycji. W dniu 07.04.2025r. Wójt Gminy Chełmża przesłał wezwanie do uzupełnienia Raportu OOŚ, Trwają prace Projektanta nad uzupełnieniem, czas na odpowiedź do 27.06.2025 r.	60%	4%
534	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	3 825 311,00	169 116,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU) z firmą LISPUS na kwotę 595 309,00 brutto termin realizacji do 14.07.2024 r. Trwa opracowywanie dokumentacji. Z uwagi na trwający etap projektowania nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego związanego z wykonaniem robót budowlanych. Wobec powyższego realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 08.05.2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 01.08.2024 r. organ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ. Trwają prace związane z raportem OOŚ. Dnia 05.02.2025r. został wysłany do Gminy Raport OOŚ. Obecnie Raport w RDOŚ.	60%	11%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
-	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	7 835 540,00	326 360,00	0,00	Prace zostały wstrzymane po oddaniu I Etapu STEŚ - zgodnie ze stanowiskiem ZDW w Bydgoszczy i Zarządu Województwa. Trwają ustalenia z GDDKiA O/Bydgoszcz oraz poszczególnymi JST w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu dla zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń - Łysomice" w powiązaniu z realizacją koncepcji drogi łączącej DK 91 z węzłem Turzno (Toruń Północ) w ciągu autostrady A1. Odbывают się spotkania dotyczące zakresu i powiązania z innymi inwestycjami.	30%	3%
-	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	Działający w imieniu Województwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje możliwe warianty niezależnienia przeprawy od wahań poziomu rzeki Wisły. Rok 2024 to drugi najbardziej suchy rok w ostatnich 30 latach. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy – obecnie 69 % wszystkich rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. Wysokie temperatury wpływają na dalsze pogłębienie suszy hydrologicznej. Podpisano umowę w dniu 27.05.2025 r. na projekt ramp zwiększający zakres pływalności przy niskich i wysokich stanach wody.	5%	0%
-	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	500 000,00	250 000,00	0,00	W dniu 08.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą Great Projekcts Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostów w m. Antoniewo i Obórznia w ciągu DW 254. Termin na realizację umowy 24 m-ce. Wartość umowy: a) most w m. Antoniewo: 154 980 zł brutto , b) most w m. Obórznia: 154 980 zł brutto.	0%	0%
-	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	17 076 036,00	17 076 036,00	0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem umów na realizację i nadzór zadania zachodzi konieczność dokonania korekty w WPF oraz umowie z Ministerstwem Infrastruktury. Zadanie podzielone zostało na 6 części w formie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowy z Wykonawcą (SPIE Elbud Gdańsk S.A.,) na części 1-5 oraz AMP CT A.Paź P.Bieszczad Spółka Jawna Elbląg na część 6. Kwoty poszczególnych części: Część 1 - 3 663 129,42 zł , Część 2 - 4 049 136,63 zł , Część 3 - 2 119 271,55 zł , Część 4 - 4 303 200,51 zł , Część 5 - 956 700,15 zł , Część 6 - 1 250 886,63 zł . Umowa na świadczenie nadzorów branżowych na wartość 217 710 z firmą Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PRROSTA PROJEKT, Chmielnik. Wykonawcy rozpoczęli etap projektowy. Koncepcje zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Dokumentacja dla części 6 została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury w celu uzyskania opinii zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Jednocześnie Wykonawcy przygotowują dokumenty do dokonania zgłoszeń o rozpoczęciu robót do organu architektoniczno-budowlanego.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2 673 167,00	1 304 907,00	0,00	W dn. 14.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania (STEŚ + DŚU+ pojekt bud.+ ZRID) z firmą Archidrog na kwotę 1 399 740,00 brutto termin realizacji do 14.07.2025 r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.11.2024 r. została wydana decyzja DŚU. Trwają prace nad projektem budowlanym. Projekt wymaga skoordynowania z zadaniem realizowanym przez GDDKiA (zakesy zadań łączą się).	40%	5%
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	1 004 469,00	853 382,73	29.04.2025 r. odebrano zadanie realizowane w latach 2024-2025: „Budowa chodnika w miejscowości Żławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły” na wartość 1.596.889,72 zł wykonane przez firmę Bogmar Sp. z o.o Ostromecko .	100%	100%
			2 000 000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do przetargu (czerwiec 2025) i realizacji 3 wskazanych poniżej zadań zgodnie z Uchwałą Nr 54/2527/25 Zarządu Województwa z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w roku 2025. 1. Poprawa drogi wojewódzkiej 534 oraz 554 - poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu. 2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminna nr 120502C. 3. Przebudowa DW nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul.Pakoskiej w Barcinie.	0%	0%
560	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	64 750 748,00	364 528,00	0,00	W dniu 19.03.2025 r. ZDW złożyło do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla -przedmiotowego zadania. W dniu 21.05.2025 r. uzupełniono wniosek o brakujące załączniki. Procedura postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie rozpoczęta w czerwcu br.	Realizacja 0%	1%
						Dokumentacja 90%	
240	Budowa obwodnicy Tucholi	126 000 000,00	2 098 280,00	0,00	W dniu 2.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SAFEGE Societe par actions simpliffee na kwotę 2 890 500,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy. Zadanie było zawieszone. Z dniem 7.01.2025 r . wznowiono realizację zadania. Trwają prace projektowe.	2%	1%
551	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	36 343 537,00	20 000 000,00	0,00	W dniu 12.05.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na zrealizowanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert. W dniu 17.04.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie nadzorów branżowych nad realizacją inwestycji. Trwa weryfikacja złożonych ofert. W ramach niniejszego zadania zawarta została umowa nr ZDW.N4.361.64.2021/N w dniu 04.01.2022 r. na nadzór autorski na kwotę 20 910,00 zł brutto.	0%	0%
-	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	3 295 186,00	149 291,00	0,00	W dniu 14.11.2022 r podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z firmą Biuro opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus" Marcin Dobek na kwotę 564 862 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 27.08.2024 r. Trwają prace projektowe.	30%	4%
241 242 189	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego	6 621 586,00	1 000 000,00	101 167,50	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.05.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy. W dniu 09.07.2024 r. podpisano umowę z firmą BAK na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 2 142 967,50 zł. Trwają prace projektowe.	projekt: 25%	2%
-	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	9 073 800,00	0,00	0,00	Dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża – Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa – Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zakończone. Zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269, Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910’ odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km zostały zakończone. Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową przebudowy DW237 w Pruszczu oraz w Legbądzie.	100% 100% 0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo- granica województwa od km 10+100 do km 16+656.	40 200 000,00	15 704 211,00	2 623 615,31	W dniu 28.07.2021 r. podpisano umowę z Konsorcjum LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, PARTNER: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na wartość: 32 758 559,03 zł. Dnia 07.09.2021 r. podpisano umowę z Prosta - Projekt – Inżynierem Kontraktu na wartość: 876.744,00 zł . W dniu 11.10.2023 r. uzyskano Pozwolenia na budowę I i III odcinka. W dniu 24.07.2023 r. został złożony wniosek o wydanie ZRID na II odcinek. Na dzień 28.05.2024 r. uzyskano wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac. Wykonawcy przekazano plac budowy dnia 20.05.2024 r. Aktualnie trwają prace budowlane na całym zadaniu. Obecny termin zakończenia zadania- 27.12.2024r. W związku z wystąpieniem prac dodatkowych (droga pieszo-rowerowa) Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania oraz o zwiększenie wynagrodzenia. Zamawiający ustosunkował się do roszczenia finansowego. Wykonawca jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi w zakresie roszczenia finansowego i terminowego.	Prace projektowe: 100%	70%
255	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910’’ odcinek h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+919 do km 21+919, dł. 3,000 km	-	22 000 000,00	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą - STARBAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków; termin realizacji - 6 miesięcy.	0%	0%
268	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	63 688 618,00	27 882 153,00	34 778,24	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach V edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25.09.2023 r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A., ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - Lider Konsorcjum, MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum na kwotę 62 334 630,88 PLN (brutto). W dniu 08.12.2023 r. podpisana została umowa dot. świadczenia usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację DW nr 268" z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o. (BOI-IW), ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, na kwotę 927 420 PLN (brutto). W dniu 27.10.2023 r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy W dniu 27.05.2025 r. Wykonawca przekazał do akceptacji Zamawiającego kompletny wniosek o ZRID w zakresie ścieżki rowerowej. Trwają prace w zakresie jezdni. Termin realizacji zadania 25.09.2023 r.– 25.05.2026 r.	50%	5%
-	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	6 162 655	2 762 655,00	0,00	Zadanie obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego dla kolejnych projektów planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE (FEoKP)	0%	0%
223	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota	150 000	0,00	0,00	W 2025 r. zaplanowano zlecenie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy miejscowości Białe Błota. Trwa ustalanie wraz z partnerami ostatecznego kształtu OPZ dla zadania.	0%	0%
Razem		403 811 120,00	116 688 649,00	3 684 877,40			
Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg.							
Odnowa nawierzchni dróg							
189	Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo - Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500, dł. 4,000 km	0,00	7 847 804,28	0,00	W dniu 22.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Pol-Dróg S.A. Drawsko Pomorskie. Termin realizacji 4 miesiące tj. do 22.09.2025 r.	0%	0%
242	Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.od km 2+550 do km 8+211 dł.5,661 km	0,00	9 156 644,76	0,00	W dniu 07.05.2025 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy zaplanowano na pierwszą połowę czerwca br.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 na odc. Więzowno - Koronowo od km 23+750 do km 26+340, dł. 2,590 km	0,00	4 569 394,69	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Drogomex Sp. z o.o. Termin realizacji 3 miesiące tj. do 26.08.2025 r.	0%	0%
244	Odnowa nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km	0,00	2 767 396,71	0,00	W dniu 03.06.2025 r. podpisana będzie umowa na realizację z firmą Drogomex. Sp. z o.o na kwotę: 2.429.648,91 zł. Termin wykonania 5 miesięcy. Inwestycja realizowana z Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wynonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne .	0%	0%
258	Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą od km 4+820 do km 6+820, dł. 2,000 km	0,00	3 515 625,88	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Colas Polska Sp. z o.o. Termin realizacji wynosi 3 miesiące - do 21.08.2025 r.	0%	0%
262	Odnowa nawierzchni DW Nr 262 na odc. Dzierżąžno - Procyń od km 4+400 do km 8+725, dł. 4,325 km	0,00	3 494 767,66	0,00	Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II kwartał 2025 r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. Izbica - Chotel od km 17+700 do km 20+150, dł.2,450 km	0,00	5 000 000,00	0,00	Procedurę postępowania przetargowego zaplanowano w II kwartale 2025 r.	0%	0%
269	Odnowa nawierzchni DW Nr 269 na odc. gr. woj. - Chodecz od km 33+688 do km 36+688 dł. 3,000 km	0,00	6 000 000,00	0,00	Procedurę postępowania przetargowego zaplanowano w II kwartale 2025 r.	0%	0%
272	Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc.Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km	0,00	3 739 310,86	0,00	Trwa procedura przetargowa, Planowany termin podpisania umowy 15.06.2025 r.	0%	0%
499	Odnowa nawierzchni DW 499 na odc. Ostaszewo - Sławkowo od km 0+000 do km 3+200, dł. 3,200 km	0,00	5 902 469,28	0,00	Otwarto oferty dodatkowe, trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.	0%	0%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
538	Odnowa nawierzchni DW 538 na odc. Łasin DK 16 - Goczałki od km 19+676 do km 25+421, dł. 5,745 km	0,00	9 308 756,91	0,00	W dniu 27.05.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą PBDiM Sp. zo.o zs. Kozłowo na kwotę: 9.308.756,91 zł. Termin wykonania 5 miesięcy.	0%	0%
541	Odnowa nawierzchni DW 541 na odc. gr. woj. - Turza Wilcza od km 111+289 do km 117+776, dł. 6,487 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowano na czerwiec 2025 r.	0%	0%
554	Odcinek I - Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km	0,00	3 728 341,79	0,00	Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w czerwcu 2025 r.	0%	0%
554	Odcinek II - Odnowa nawierzchni DW 554 na odc. Kowalewo Pomorskie od km 5+700 do km 7+680, dł. 1,980 km	0,00	3 158 686,00	0,00	Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy z Wykonawcą czerwiec 2025r.	0%	0%
558	Odnowa nawierzchni DW 558 na odc. Lipno - Kłokock od km 0+000 do km 5+238, dł. 5,238 km	0,00	8 320 172,58	0,00	Trwa procedura przetargowa. Zaplanowany termin otwarcia ofert 05.06.5025 r.	0%	0%
562	Odnowa nawierzchni DW 562 na odc. Kamienica od km 23+286 do km 25+286, dł. 2,000 km	0,00	1 000 000,00	0,00	Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowane na II/III kwartał 2025r.	0%	0%
569	Odnowa nawierzchni DW Nr 569 na odc. Małszyce - Łążynek od km 13+955 do km 16+970, dł. 3,015 km	0,00	6 325 429,97	0,00	W dniu 21.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z Strabag Sp. z o.o. Termin realizacji - 3 miesiące tj. do 21.08.2025 r.	0%	0%
649	Odnowa nawierzchni DW Nr 649 na odc. Pluskowęsy - Kietbasin od km 4+320 do km 6+358, dł. 2,038 km	0,00	3 996 251,41	0,00	W dniu 26.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z ZDB Rogowo Mariusz Wilczyński. Termin realizacji - 3 miesiące tj. do 26.08.2025 r.	0%	0%
657	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	0,00	83 347,82	0,00	Zadanie zakończone trwa ostateczne rozliczenie.	0%	0%
243	Odnowa nawierzchni DW Nr 243 Mrocza - Koronowo (DK25) odc. Mrocza - Prosperowo od km 0+125 do km 4+320, dł. 4,195 km. Etap - II od km 0+125 do km 0+850 i od km 2+850 do km 4+320, +dł. 2,195 km	0,00	39 702,24	39 702,24	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
241	Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Pamiętowo - Skarpa od km 17+360 do km 21+000, dł. 3,640 km	0,00	74 597,60	74 597,60	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
269	Usługa nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska - Chodecz - Chocień - Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765	0,00	10 147,50	10 147,50	Zadanie zakończone i rozliczone.	100%	100%
558 562	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w m. Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem		3 961 152,06		Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 30.05.2025 r. podpisano umowę na realizację zadania z PRD Lipno. Termin realizacji zadania to 6 miesięcy tj. do 30.11.2025 r.	0%	0%
-	Dokumentacja projektowa	0,00	500 000,00	29 335,50	W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki: - Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - 46 125,00 zł; - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje - 6 150 zł; - Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trłąga” - 9 778,50 zł; - Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: "Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej NR 266" - 9 778,50 zł - Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Przedłużenie żywotności drzew i nasadzenia przy drogach wojewódzkich - 9 778,50 zł - Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - 9 778,50 zł - Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - 9 778,50 zł - Wykonanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania: Budowa obwodnicy Lisewa - 9 778,50 zł - Dokumentacje pozostałe - 389 054 zł	5%	4%

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok	Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
BRD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	500 000,00	0,00	Inwestycją objęte są następujące zadania: 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240, ul. Świecka w m. Tuchola. Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego. Wykonanie zadania oszacowano na kwotę 200.000,00 zł; 2. Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na DW 534. W związku z opracowaniem analizy norm hałsu dla odcinka drogi po przebudowie oraz wieloma wnioskami samorządów i użytkowników dróg zachodzi konieczność dokonania zmian dotyczących dopuszczalnych prędkości na drodze. Decyzją środowiskowa dla realizacji przebudowy DW 534 nakładała obowiązek ograniczenia prędkości na wielu odcinkach drogi do 50 km/h. Analiza wykazała, że normy hałasu nie są przekroczone. Szacuje się kwotę opracowania dokumentacji na warość ok 20.000,00 zł; 3. Dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Na chwilę obecną wybrano 4 lokalizację tj. Bieganowo - DW 266, Nowy Dwór - DW 534, Żabno - DW 254 oraz Wieniec DW 268. Planuje się wskazać kolejne 4 lokalizacje. Szacowny koszt dla wybranych lokalizacji szacuje się na kwotę 70.000,00 zł; 4. Wykonanie anlzy i koncepcji synchronizacji sygnalizacji świetlnych w m. Brodnica. Zadnie obejmuje anlizę stanu obecnego dla 5 sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich w Brodnicy. Wcześniej sygnalizacje te były ze sobą skordynowane, co wpływało na prawidłową przejezdność pojazdów oraz brak tworzenia się zatorów. Użytkowane sygnalizacje na przełomie lat ulegały częstym awariom, co spowodowało, że chwili obecnej wszystkie 5 sygnalizacji nie jest ze sobą skoordynowane. To z kolei przekłada się na tworzenie zatorów drogowych oraz wprowadza chaos i dezorientację wśród użytkowników. Szacunkowy koszt zadania wyniesie ok. 100.000 zł.	0%	0%
łącznie			94 000 000,00	153 782,84			
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny FDS)							
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91	25 000 000,00	473 550,00	0,00	Zakończono etap prac związany z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania. PFU zostało odebrane w dniu 28.07.2022 r. W dniu 25.11.2022 r. podpisane zostały umowy z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Wartość umowy na projektowanie wynosi 504 300,00 zł brutto. Wartość umowy na nadzór 24 600,00 zł brutto. Trwają prace projektowe dla zadania. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie przejścia przez wał przeciwpowodziowy, wydłużeniu ulega proces opracowania dokumentacji projektowej.	35%	1%
272	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn - Grupa - Dolna Grupa	24 107 646,00	107 010,00	0,00	Umowę na Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) zawarto z konsorcjum, tj. Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. oraz LISBUS w dniu 04.08.2020 r. na kwotę brutto: 325 950,00 zł. Opracowane PFU (przekazane 9.10.2024 r.) w trakcie weryfikacji przez Ministerstwo i ZDW. Dnia 12 lipca 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa wprowadzanie uzupełnień i wymaganych zmian w PFU.	95%	1%
204/249	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	8 600 000,00	380 070,00	0,00	W dniu 8.12.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą MBZ ANDler, Tomczak Spółka Jawna na kwotę 404 670,00 zł z terminem realizacji 15 miesięcy . Podpisano także aneks terminowy z datą obowiązywania umowy do 30.11.2024 r. Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID.	50%	1%
245	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno - Głogówko Królewskie wraz z powiazaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę	101 400 000,00	117 887,00	0,00	W dniu 30.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie PFU na kwotę brutto 589 427,07 zł. Decyzja środowiskowa została wydana dnia 03.04.2025 r. Trwają prace końcowe nad PFU.	80%	2%
299	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga krajowa nr 15	17 602 038,00	903 830,00	0,00	Zadanie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". W dniu 09.04.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 15 393 353,99 zł. Termin wykonania robót budowlanych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem PnB/ZRID - 15 miesięcy) - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu wykonania nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12. do 14.03). W dniu 17.07.2024 r. podpisana została umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania z Konsorcjum firm - Lider: ARCUS Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 1: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, Partner 2: UCL-Małgorzata Meller, ul. Gdańska 218/8, 85-674 Bydgoszcz, na kwotę 722 059,20 zł. W dniu 10.01.2025 r. przedłożona została rewizja nr 5 koncepcji projektowej. Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Transport i Ruch Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, oraz Ministerstwo Infrastruktury. Uzyskano pozytywną opinię w zakresie geometrii. W dniu 27.02.2025 r. zaplanowane zostały konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie. Trwają procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił do Wojewody w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów w zakresie wykonywania robót w sąsiedztwie linii kolejowych, oraz w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Złożone zostały projekty podziałów działek do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca wystąpił o opinie poprzedzające złożenie wniosku o ZRID. Termin realizacji zadania 09.04.2024 r.– 09.12.2026 r.	16%	10%
377	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe - Twarda Góra - Milewko	56 600 000,00	584 250,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISBUS Marcin Dobek na kwotę brutto 584 250,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. Dnia 08.10.2024 r. Dnia 08.10.2024 r. Raport OOŚ złożony został do Gminy Nowe. Dnia 07.02.2025r. Gmina Nowe przesłała do RDOŚ pierwsze uzupełnienie do Raportu OOŚ. Dnia 20.05.2025 r Gmina Nowe przesłała do RDOŚ drugie uzupełnienie do Raportu OOŚ.	75%	2%
391	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie - Rulewo - Rozgarty - Buśnia	762 600,00	686 340,00	0,00	Umowa na Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarta w dniu 28.12.2021 r. z firmą LISBUS Marcin Dobek na kwotę brutto 762 600,00 zł. W trakcie uzyskania DŚU. W dniu 03.04.2025 r. RDOŚ wydał Postanowienie uzgadniające realizację zadania z określonymi warunkami. W dniu 15.04.2025 r. Wójt Gminy Warlubie w formie Obwieszczenia podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania DŚU. Przewiduje się otrzymanie DŚU czerwiec / lipiec 2025 r. Zakończenie zadania w formie opracowania PFU prze Projektanta zgodnie z umową do 20.10.2025 r.	95%	5%
400	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 400 Więclawice - Latkowo	20 000 000,00	337 020,00	0,00	Trwają prace projektowe. W dniu 29.08.2023 r. wysłano do Gminy Inowrocław wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Brak konieczności przeprowadzenia raportu środowiskowego. Decyzja środowiskowa została wydana 09.07.2024 r., klauzulę ostateczności otrzymano 27.08.2024 r. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W opracowaniu wniosek i załączniki do ZRID.	55%	5%
Razem		254 072 284,00	3 589 957,00	0,00			
	* łączna wartość wynikająca z zawartych umów z Ministerstwem wynosi 357 402 038 zł.						

Nr DW	Nazwa zadania	Wartość w WPF	Budżet 2025 rok	Wydatki 2025 rok		Aktualny stan prac	% wykon. rzecz. zadania	% wykon. finansow. zadania
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
563	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	59 718 038,00	33 675 437,00	3 689 740,19		Zadanie jest realizowane w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca STRABAG Sp. z o. o. Umowa z dn. 03.11.2022r . / Koniec realizacji robót budowlanych zgodnie z zawartym Aneksem nr 4 z dnia 27.11.2024 r. do dnia 01.06.2026r. Przyznano środki o wartość 2 000 027,00 zł brutto: - z tytułu waloryzacji od całego wynagrodzenia z umowy za okres robót, tj. wynagrodzenie ujęte w § 4 ust. 1 pkt. 2 Umowy w kwocie 1 668 819,64 zł., - w kwocie 331 207,36 zł dla pokrycia koniecznych robót dodatkowych. Wartość umowy 56 660 237,52 zł + 1 668 819,64 zł + 331 207,36 zł. Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł. Inżynier NBQ Sp. z o. o. Umowa z dnia 21.02.2023 r. Wartość umowy 1 057 800,00 zł. Dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD 28 500 000,00 zł Decyzja PnB nr 48/2024 z dnia 7.08.2024 r. uzyskała prawomocność w dniu 22.08.2024 r. Trwają roboty budowlane realizowane wahadłowo na pięciu odcinkach.	Prace projektowe – 100%, Roboty budowlane - 37,12%	40%
Razem		59 718 038,00	33 675 437,00	3 689 740,19				
Drogi rowerowe								
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wynonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Górne	-	1 900 000,00	0,00		W dniu 03.06.2025 r. podpisana będzie umowa na realizację z firmą Drogomex. o.o na kwotę: 2.237.747,80 zł. Termin wykonania 5 miesięcy. Inwestycja realizowana z Odnową nawierzchni DW Nr 244 na odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km .	0%	0%
Razem		0,00	1 900 000,00	0,00				
Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich realizowane w partnerstwie.								
Zadania realizowane w partnerstwie								
244	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	461 250,00	201 215,00	0		Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 17.10.2017 r. z firmą Voessing Sp. z o.o. na kwotę brutto 461 250,00 zł. W dniu 02.10.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody. Wydano decyzję ZRID, Gmina Osielsko dokona płatności ostatniej transzy za opracowanie dokumentacji projektowej.	100%	44%
244	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km.	11 337 535,00	6 817 535,00	0,00	Gm. Osielsko, ZDW	Decyzja ZRID nr 4/2025 wydana w dniu 25.02.2025 r. i ostateczna z dniem 08.04.2025r. Obecnie trwają prace projektantów nad ostateczną wersją projektu wykonawczego. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót oraz ich nadzór - II- III kw. 2025 r.	0%	0%
534	Budowa obwodnicy miasta Golubia - Dobrzyńnia, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	7 320 952,00	264 451,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 30.12.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i pracowanie PFU z firmą Pracowania Projektowa Archidrog Witold Orczyński na kwotę - 940 950,00 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisano także aneksy terminowy z datą obowiązywania umowy do 31.12.2024 r. Gmina przesłała uwagi RDOŚ do Raportu, które obecnie zostały uzupełnione. Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem geometrii oraz PFU.	50%	0%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	-	3 000 000,00	0,00	-	Środki zabezpieczone na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które wystąpiły na etapie realizacji w terenie. Dotyczą zadań dofinansowanych z UE.	10%	30%
-	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - rozliczenie końcowe	-	2 800 000,00	0,00	-	Zadanie obejmuje końcowe rozliczenie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 , tj. obsługa geodezyjna, nadzór przyrodniczy, tymczasowe oznakowanie budowy, badania laboratoryjne, wynajem kontenerów wraz z wyposażeniem, koszty wynagrodzeń personelu, zimowe utrzymanie dróg, itp. Na sesji Sejmiku 06.2025 r. planuje się zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 2 528 505 zł z przeznaczeniem na: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie usług inżyniera kontraktu: 65 589 zł. 2. Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec (Faza I i II) - koszty ogólne związane z wydłużeniem terminu realizacji projektu: 1 353 007 zł. 3. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 (Faza I i II) - koszty ogólne związane z wydłużeniem terminu realizacji projektu: 1 109 909 zł.		
560/563	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	100 710 940,00	177 735,00	0,00	UM, ZDW	W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie PFU z firmą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus" Marcin Dobek" na kwotę 710 940,00 zł z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Złożono do Organu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	31%	0%
		119 830 677,00	13 260 936,00	0,00				
Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu								

Opracował: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Departament Infrastruktury Drogowej UM WK-P w Toruniu