

UCHWAŁA NR 59/2766/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 45/2104/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr IX/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.

KW-III-782, 12. 7. 2024

otwieram 23.05.2025 r. 16
P.J. Województwa 23.05.2025 r. 16
otwieram 23.05.2025 r. 16

Załącznik do uchwały Nr 59/2766/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2025 r.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
wnioskodawca

I. Nazwa zadania:

Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Biskupin, 19.05.2025r.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Przebieganie projektu koncepcyjnego powłoki i wystawy stałej wraz z projektem wielobranżowym, technicznymi wykonawczymi oraz pozwoleniem na budowę	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	1	2 759 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759 614,00	401 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 625,00	2 357 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 357 989,00	0,00	571 000,00	811 250,00	975 739,00
2	Sprawdzenie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej - KPR	Ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	2	16 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 261,00	0,00	571 000,00	811 250,00	975 739,00
RAZEM					2 775 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 775 875,00	401 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 625,00	2 374 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374 250,00	0,00	571 000,00	811 250,00	982 000,00

Marta Ciupińska
Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska
Data: 2025.05.20 15:10:22
+02'00'

sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
Elektronicznie podpisany przez Mariusz Fejfer
Data: 2025.05.20 15:06:49 +02'00'

główny specjalista
Inspektor
podpis osoby sprawującej ewsk
podpis osoby sprawującej
Jarosław Malejka
Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
28.05.2025
Zbigniew Ostrowski
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedziny Narodowej
Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Kujawsko-Pomorskiego

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego
zadania pn.: Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap
dokumentacja

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W wyniku rozstrzygnięcia jednoetapowego konkursu na projekt architektoniczny przebudowy pawilonu wystawowego Muzeum wybrano spośród 65 zakwalifikowanych prac konkursowych zwycięski projekt pracowni Prolog sp. z o. o. z Wrocławia.

Sąd konkursowy postanowił, że pierwszą nagrodę przyznano za udaną próbę wdrożenia zasad architektury cyrkularnej opartej na lokalnych zasobach, poprzez wykorzystanie i wyeksponowanie pochodzących z rozbiórki istniejącego obiektu elementów budowlanych czy użycie południowego skrzydła istniejącego budynku do stworzenia centralnego holu wejściowego, punktu początkowego przestrzennej kompozycji przyszłego Muzeum Archeologicznego. Neutralnie przestrzennie strefy wystaw stałych i czasowych, wraz z precyzyjnie zlokalizowaną strefą dostaw, pozwalają na elastyczność w kształtowaniu przyszłych ekspozycji. Rozmieszczone w narożnikach podcienie zapewniają pożądane relacje pomiędzy wnętrzem a zewnątrz budynku, pozwalające także małym grupom zwiedzających na przeczekanie złych warunków atmosferycznych. Olbrzymim atutem pracy jest fakt, że wszystkie funkcje zlokalizowano na jednej kondygnacji, co pozwala na uniknięcie kosztotwórczych robót ziemnych oraz zmniejszenie codziennych kosztów eksploatacyjnych. „Odebrana” naturze, poprzez budowę nowego obiektu powierzchnię, zwrócono w całości w postaci brązowego dachu, który z czasem zmieniać się będzie w „tętniące życiem siedliska dla ptaków, owadów i roślin”.

Przeprowadzone w 2024 r. opracowanie wielobranżowe wykazało, że zgodnie z bilansem mocy szacuje się moc szczytową na poziomie 350 kW. Takie zapotrzebowanie na energię wymaga modernizacji zasilania z uwagi na dużo większą moc i zmiany warunków zasilania z niskiego napięcia na napięcie średnie. Uzyskane warunki od operatora sieci nakładając również wymóg zaprojektowania stacji transformatorowej na terenie muzeum oraz linii kablowej SN do tej stacji. Dla zasilania podstawowego budynku planuje się zaprojektowanie wykonania modernizacji linii nn pomiędzy stacją transformatorową, a rozdzielnicą główną przy budynku. Wymagana modernizacja wykracza poza zakres opracowania konkursowego, w związku z tym muzeum wybierze odrębnym postępowaniem wykonawcę na zaprojektowanie infrastruktury energetycznej.

Równolegle do trwających prac nad dokumentacją architektoniczną trwają prace związane z wyłonieniem projektanta i dokumentacją projektową wystawy stałej w rozbudowanym pawilonie wystawienniczym.

Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji zgodnie z uchwałą Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. zostanie przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. (KPIR).

2. Zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie zadania jest etapem rozbudowy pawilonu muzealnego w Biskupinie, która jest wpisana do strategii województwa. Pracownia architektoniczna Prolog została zaproszona do przygotowania dokumentacji projektowej w trybie negocjacji z wolnej ręki. Przygotowanie całości dokumentacji planowane jest na rok 2025.

W roku 2025 zostanie przygotowany:

- projekt budowlany obejmujący projekty branżowe,
- projekt zagospodarowania terenu z projektem zieleni i oświetleniem (oraz instalacją nawadniającą, jeśli będzie konieczność jej zapewnienia),
- projekt techniczny, w tym projekty branżowe,
- projekt wykonawczy, w tym projekty branżowe,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski (uproszczony i szczegółowy),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym branżowe,
- projekty wnętrz dla pomieszczeń ogólnodostępnych (poza wystawą stałą, której projekt będzie przedmiotem oddzielnego postępowania),
- wizualizacje,
- projekt linii SN i nn wraz z transformatorem,
- projekt koncepcyjny wystawy stałej,
- projekt wykonawczy wystawy stałej.

Powyższe projekty i opracowania będą na bieżąco sprawdzane i weryfikowane przez KPIR.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zarówno stan techniczny, jak i układ oraz gabaryty pomieszczeń istniejącego pawilonu muzealnego nie spełniają współczesnych oczekiwań wobec tego typu obiektów, zwłaszcza w muzeum o takiej randze jak Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W obecnym obiekcie brakuje infrastruktury dla obsługi turystów (m.in. przestrzeń dla działań edukacyjnych, kawiarnia, sklep muzealny), a istniejące wyposażenie nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami. Budynek nie wpisuje się układem ani lokalizacją wejść w przebiegające przez obszar rezerwatu MAB trasy zwiedzania. W związku z tym wielu zwiedzających pomija pawilon i nie zapoznaje się ani z wystawą stałą, ani z cyklicznie organizowanymi wystawami czasowymi. Ponadto istniejąca wystawa stała, zrealizowana w latach 90. XX w., nie spełnia współczesnych standardów ekspozycyjnych.

Niezbędna jest przebudowa istniejącego obiektu albo realizacja nowego pawilonu z wystawą stałą, który odpowie na oczekiwania i potrzeby zarówno zwiedzających, jak i zespołu MAB.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przygotowanie architektonicznej dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie działań związanych z rozbudową pawilonu Muzeum. Równoległe będą trwały prace związane projektem sieci SN i transformatora oraz dokumentacji projektowej wystawy stałej w rozbudowanym pawilonie wystawienniczym. Zadanie jest realizowane od roku 2024 i zakończy się w roku 2025.

Elektronicznie

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer

podpisany przez

Mariusz Fejfer

Data: 2025.05.20

Strona 4,
15:05:32 +02 00

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – I etap dokumentacja” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

W ramach zadania będzie przygotowanie architektonicznej dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie działań związanych z rozbudową pawilonu Muzeum. Równoległe będą trwały prace związane z wyłonieniem projektanta i przygotowaniem dokumentacji projektowej wystawy stałej w rozbudowanym pawilonie wystawienniczym. Zadanie finansowane ze środków własnych województwa w roku 2025 nie ulegnie zmianie i wyniesie 2.374.250,00 zł. Zmiana polega na podziale ogólnej wartości zadania:

- kwota 2.357.989,00 zł – przygotowanie projektu koncepcyjnego,
- kwota 16.261,00 zł weryfikacja dokumentacji przez KPIR.