

UCHWAŁA NR 86/4055/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 80/3761/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu”, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r., Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r. oraz Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r.

Załącznik do uchwały Nr 86/4055/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Inwestor Zastępczy, postępowanie przetargowe, nadzór inwestorski	ilość	0,00	Środki własne województwa	6	498 703,14	0,00	384 907,04	0,00	100 000,00	0,00	284 907,04
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		498 703,14	0,00	384 907,04	0,00	100 000,00	0,00	284 907,04
2	dokończenie inwestycji: dokończenie robót budowlanych, usunięcie pozostałych istotnych wad i usterek	ilość	0,00	Środki własne województwa	7	5 933 082,33	0,00	4 239 688,05	0,00	0,00	0,00	4 239 688,05
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		5 933 082,33	0,00	4 239 688,05	0,00	0,00	0,00	4 239 688,05
3	obsługa prawna	ilość	0,00	Środki własne województwa	4	159 840,00	25 234,86	85 005,14	22 140,00	22 140,00	14 760,00	25 965,14
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		159 840,00	25 234,86	85 005,14	22 140,00	22 140,00	14 760,00	25 965,14
4	zaliczka na biegłego	ilość	0,00	Środki własne województwa	9	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5	zabezpieczenie środków na poczet rozprawy GKI Kompleks	ilość	0,00	Środki własne województwa	11	72 025,73	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00
		cena jedn.	0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		72 025,73	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00
RAZEM				Środki własne województwa		6 975 121,08	72 954,74	4 722 369,23	22 140,00	132 140,00	14 760,00	4 553 329,23
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		6 975 121,08	72 954,74	4 722 369,23	22 140,00	132 140,00	14 760,00	4 553 329,23

Monika Jachlewska - Fulek
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

11.12.2025r. *Opas*
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
(2)

Sekretarz Województwa
dyrektor jednostki

Marek Smol
Departament Edukacji
Dyrektor departamentu merytorycznego

Eliza Beszmarzyńska
Dyrektor Urzędu ds. Inwestycji
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Mozilek
Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(1)

Członek Zarządu

Marek Wojtkowski
(1)

UZASADNIENIE

część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zadanie realizowane w ramach kompleksowego projektu inwestycyjnego w KPSOSW obejmującego rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków szkoły oraz internatu, a także prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków obejmuje obecnie dokończenie budowy oraz usunięcie wad i usterek w wykonanych robotach budowlanych w KPSOSW w Toruniu.

W wyniku rażących błędów w robotach budowlanych prowadzonych w okresie 2020-2022 przez pierwszego wykonawcę i jego podwykonawców oraz nierzetelnej pracy inspektora nadzoru, poświadczającego nieprawdę, część robót budowlanych objętych umową nie została w pełni ukończona. Jednocześnie podczas odbioru końcowego stwierdzono kilkaset usterek i wad, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie infrastruktury. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku wykonania robót, nie wywiązywał się ze zgłaszania podwykonawców i nie dokonywał płatności na ich rzecz co naraziło Zamawiającego na dodatkową szkodę. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął stanowisko o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą robót.

W 2023 r. podpisano umowę z innym podmiotem, której zakresem było dokonanie naprawy pilnych wad i usterek w budynkach KPSOSW. Umowa została zrealizowana.

W ramach zadania „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu” w okresie 2024-2026 zaplanowane zostały działania mające na celu dokończenie budowy oraz usunięcie wad i usterek w wykonanych robotach budowlanych w KPSOSW w Toruniu, a także realizacja działań mających na celu prawne zabezpieczenie roszczeń Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. podjęcie środków prawnych wobec Wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego.

II. Zakres rzeczowy zadania

Skutkiem wykonania uchwały będzie kontynuacja realizacji zadania kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu, w ramach którego w szczególności realizowane będą prace mające na celu dokończenie budowy oraz usunięcie wad i usterek w wykonanych robotach budowlanych w KPSOSW w Toruniu.

Zadanie w roku 2025 finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 4.722.369,23 zł, z czego roboty budowlane 4.239.688,05 zł, Inwestor Zastępczy i nadzór inwestorski 384.907,04 zł, obsługa prawna 85.005,14 zł, zaliczka na biegłego (syg. akt VI GNC 76/25 WKP CA KWK) 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków na poczet rozprawy firmy podwykonawczej GKI Kompleks 2.769,00 zł.

III. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe: zmodernizowane, rozbudowane i pozbawione wad budowlany budynki szkoły, przedszkola i internatu w K-PSOSW w Toruniu, podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej,

w tym dostosowanie standardów budynków do wymogów z zakresu aktualnego prawa budowlanego, przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy oraz warunków realizacji kształcenia w zawodach określonych w bieżących przepisach prawa oświatowego.


Dyrektor
Departamentu Edukacji
Eliza Kaczmarek (1)

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, następnie zweryfikowany i sprawdzony przez Departament Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu”.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane dodatkowe/zamienne objęte protokołem konieczności nr 3/UM_EK/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r., tj. roboty zlokalizowane w kuchni budynku internatu oraz wentylacja – część elektryczna w budynku szkoły. W związku z powyższym, zmianie ulega wartość zaplanowanych robót budowlanych w roku 2025 o 219.594,50 zł brutto oraz w wyniku zwiększenia wartości robót proporcjonalnemu zwiększeniu ulega wartość usługi nadzoru inwestorskiego pełniona przez Inwestora Zastępczego w roku 2025 o 14.756,75 zł brutto.

Zadanie finansowane ze środków własnych województwa.