

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu pn. „Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie”, nr FEKP.02.15-IZ.00-0013/24.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 (dalej: IZ) jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji Projektu do dnia 15 września 2027 r., tj. o 8 miesięcy i 15 dni w stosunku do terminu określonego w Zasadach realizacji projektu własnego stanowiących załącznik do uchwały Nr 52/2434/25 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. (dalej: Zasady). Jednostka realizująca projekt wskazała, że niezwłocznie przystąpiła do uruchomienia etapu przygotowania procesu inwestycyjnego, którego celem jest budowa zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej oraz elementów małej architektury przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Biosfery Bory Tucholskie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. robót zostało wszczęte przez Jednostkę realizującą projekt w dniu 28 października 2025 r. z pierwotnym terminem składania ofert w dniu 13 listopada 2025 r., który z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania złożone przez oferentów został wydłużony do 25 listopada 2025 r.

W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęły 3 oferty w ramach których wartość najniższej była wyższa o 1 995 000,00 zł od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia, tj. 6 000 000,00 zł. W związku z powyższym, Jednostka realizująca projekt unieważniła przedmiotowe postępowanie i planuje jego ponowne wszczęcie z uwzględnieniem korekt niektórych czynników cenotwórczych. Jednostka realizująca projekt podkreśliła, że głównym elementem, który determinuje koszt realizacji robót jest termin ich wykonania. Tak więc, aby było możliwe wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych poza obecnie obowiązujący termin kwalifikowalności wydatków projektu konieczne jest wydłużenie terminu realizacji projektu do 15 września 2027 r. Zdaniem Jednostki realizującej projekt pozwoli to uzyskać w powtórzonym postępowaniu przetargowym większą ilość ofert o niższej wartości. Mając na uwadze uzasadnienie Jednostki realizującej projekt oraz fakt, że wnioskowany termin mieści się w okresie realizacji projektu wskazanym w Regulaminie wyboru projektów EFRR, IZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31 grudnia 2026 r. do dnia 15 września 2027 r. Ponadto przedmiotową uchwałą wprowadza się zmiany wysokości wydatków ogółem, kwalifikowalnych i dofinansowania z tytułu korekty finansowej w związku z nieprawidłowością stwierdzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie Terenowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła gm. Gostycyn” (nr sprawy: TPK 261.5.2025, nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2025-58918-218977 z dnia 09.03.2025 r.).

Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.