

UCHWAŁA NR 120/5818/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 93/4308/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, zmienionej uchwałą Nr 105/4946/26 z dnia 6 maja 2026 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r. oraz Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r.

Toruń, dnia 30.07.2026 rok

Załącznik do uchwały Nr 120/5818/26

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Ekspertyza konserwatorska	ilość	Środki własne województwa	1	0,00		0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00		23 211,60	23 211,60	0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		23 211,60	23 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody z Wielkiego Lubienia	ilość	Środki własne województwa	2	0,00		0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00		13 119,60	13 119,60	0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		13 119,60	13 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce	ilość	Środki własne województwa	3	204 140,00		204 140,00			204 140,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		204 140,00	0,00	204 140,00	0,00	0,00	204 140,00	0,00
4	Zastępstwo inwestycyjne	ilość	Środki własne województwa	4	10 207,00		10 207,00			10 207,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00
5	Roboty budowlane – (rozbiórka, złożenie w pryzmie z tymczasowym zabezpieczeniem, fumigacja i impregnacja), koszty delegacji	ilość	Środki własne województwa	5	326 860,00	326 860,00	0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00		3 110,00	3 110,00	0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		329 970,00	329 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Nadzór inwestorski	ilość		Środki własne województwa	6	5 359,00	5 359,00	0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		3 800,00		3 800,00			3 800,00	
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		9 159,00	5 359,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
7	Ekspertyza techniczna	ilość		Środki własne województwa	7	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		Środki własne województwa		546 566,00	332 219,00	214 347,00	0,00	0,00	214 347,00	0,00		
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki własne jednostki		53 241,20	39 441,20	13 800,00	0,00	10 000,00	3 800,00	0,00		
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		599 807,20	371 660,20	228 147,00	0,00	10 000,00	218 147,00	0,00		

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
sporządził

mgr Renata Szczepańska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

19. 08. 2026

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzenna Kryńska (2)

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji
Aniela Ryłska (1)

04. 08. 2026

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamieńskiej-Prüfferowej
dyrektorka

dr Hubert Czachórski
Kultury i Dziedziny Kultury

Dyrektor ds. 2026
Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych i Inwestycji (1)

Monika Walecka-Golasz
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania

„Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zagroda z Wielkiego Lubienia została zakupiona przez Muzeum we wrześniu 2022 r. z funduszy pozyskanych w ramach programu NIMOZ – Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. W 2025 roku jej część mieszkalna została rozebrana i przeniesiona na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Działanie to wpisuje się w założenia rozbudowy zbiorów naszego Muzeum. Odbudowa zagrody z Wielkiego Lubienia uzupełni ekspozycję o przykład budynku z II poł. XIX w., będzie więc bardzo ważnym elementem w Olenderskim Parku Etnograficznym. Po odbudowie zagroda odzyska swoją pierwotną formę – będzie reprezentowała typ zagrody zespolonej kątowej. W części mieszkalnej zostanie urządzone wnętrza ekspozycyjne, natomiast część inwentarska zostanie zaadaptowana na cele edukacyjne i warsztat/pracownię stolarską.

Dotychczas zostały wykonane następujące opracowania:

- inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa ze skanu 3D (oprac. A. Maślak – w ramach etatu)
- ekspertyza konserwatorska warstw malarskich (ustalenie programu kolorystycznego) – (środki własne muzeum: 23.211,60 zł)
- projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody (środki własne muzeum: 13.119,60 zł)
- w opracowaniu są także badania historyczno-architektoniczne i koncepcyjny projekt konserwatorski (oprac. A. Maślak – w ramach etatu).
- w 2025 roku nastąpiła rozbiórka, transport oraz zabezpieczenie zagrody na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego – 335.279,24 zł, w tym środki WK-P 332.191,74 zł.

Obecnie w trakcie opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany odbudowy zagrody na terenie Parku (16.01.2026 – podpisanie umowy z wykonawcą).

W dniu 9 kwietnia 2026 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu nałożył na Muzeum Etnograficzne w Toruniu obowiązek sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego, który sąsiadował z rozebraną częścią mieszkalną, ze szczególnym uwzględnieniem jego ściany szczytowej łączącej pierwotnie oba budynki. 30 czerwca 2026 r. wydana została przez PINB decyzja nakazująca wykonanie robót budowlanych zabezpieczających budynek oraz zlecenie sprawowania nad nimi nadzoru osobie posiadającej uprawnienia budowlane.

2. Zakres rzeczowy zadania

W 2026 roku w zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce.

W 2026 r. konieczne jest także wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego sąsiadującego z rozebraną częścią mieszkalną, ze szczególnym uwzględnieniem jego ściany szczytowej, zawierającej dokładny opis zakresu uszkodzeń ściany i sposób jej naprawy wraz z kosztorysem. Decyzja PINB nakłada na Muzeum Etnograficzne obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie ekspertyzy. Koszt pracy inwestora wchodzi w zakres realizacji zadania.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym w 2026 roku będzie kompletna dokumentacja projektowa z niezbędnymi pozwoleniami, pozwalająca przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wybór wykonawcy oraz wykonanie odbudowy zagrody wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą.

Elementem dokumentacji projektowej są między innymi kosztorysy, określające koszty odbudowy zagrody, co umożliwi zaktualizowanie kosztów do wniosków o dofinansowanie realizacji zadania na następne lata.

Ponadto efektem rzeczowym jest realizacja obowiązku nałożonego przez PINB w Świeciu, czyli opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego pozostałego po rozbiórce części mieszkalnej, ze szczególnym uwzględnieniem jego ściany szczytowej. Ekspertyza zawiera dokładny opis zakresu uszkodzeń ściany i sposób jej naprawy wraz z kosztorysem. Nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie ekspertyzy sprawowany będzie nadzór inwestorski.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-280-49, centr. 62-280-91
PINB 6-18-77-343

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego, który sąsiadował z rozebraną częścią mieszkalną ze szczególnym uwzględnieniem jego ściany szczytowej, łączącej pierwotnie oba budynki oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, prowadzonymi na podstawie wykonanej ekspertyzy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 polega na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 3.800,00 zł ze środków własnych jednostki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie będzie finansowane w 2026 roku ze środków własnych województwa w kwocie 214.347,00 zł i środków własnych jednostki w kwocie 13.800,00 zł, razem 228.147,00 zł.