

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

K10-1. 789. 35. 8002

Załącznik do uchwały Nr 47/2523/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2023 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlane		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz) Razem	1	41 612 005,00	1 113,00	2 264 262,00	0,00	31 604,00	362 658,00	1 870 000,00
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	8	83 224 010,00	2 226,00	4 528 524,00	0,00	63 208,00	725 316,00	3 740 000,00
					1 104 942,00	3 414,00	365 660,00	0,00	107 410,00	110 500,00	147 750,00
					1 104 942,00	3 414,00	365 660,00	0,00	107 410,00	110 500,00	147 750,00

3	Nadzór autorski	ilość	Razem	2 209 884,00	6 828,00	731 320,00	0,00	214 820,00	221 000,00	295 500,00
			Środki własne województwa	88 923,00	1 791,00	31 102,00	0,00	3 637,00	12 465,00	15 000,00
			dotacje z budżetu państwa							
			środki UE/IZ							
			środki własne jednostki							
			inne źródła							
			0							
			(Miasto Bydgoszcz)	88 923,00	1 791,00	31 102,00	0,00	3 637,00	12 465,00	15 000,00
			Razem	177 846,00	3 582,00	62 204,00	0,00	7 274,00	24 930,00	30 000,00
			9							
4	Obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	48 914,00	8 318,00	7 512,00	0,00	4 234,00	978,00	2 300,00
			dotacje z budżetu państwa							
			środki UE/IZ							
			środki własne jednostki							
			inne źródła							
			0							
			(Miasto Bydgoszcz)	48 914,00	8 318,00	7 512,00	0,00	4 234,00	978,00	2 300,00
			Razem	97 828,00	16 636,00	15 024,00	0,00	8 468,00	1 956,00	4 600,00
			10							
			5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej)	ilość	Środki własne województwa	3 287 735,00	365 692,00	262 250,00	0,00
dotacje z budżetu państwa										
środki UE/IZ										
środki własne jednostki										
inne źródła										
0										
(Miasto Bydgoszcz)	3 287 735,00	5 184,00				622 758,00	0,00	360 508,00	223 200,00	39 050,00
Razem	6 575 470,00	370 876,00				885 008,00	0,00	360 508,00	446 400,00	78 100,00
11										
RAZEM		wartość				Środki własne województwa	57 108 370,00	380 328,00	2 930 786,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa							
			środki UE/IZ							
			budżet państwa							
			inne źródła							
			0							
			(Miasto Bydgoszcz)	57 108 370,00	19 820,00	3 291 294,00	0,00	507 393,00	709 801,00	2 074 100,00
			Razem	114 216 740,00	400 148,00	6 222 080,00	0,00	654 278,00	1 419 602,00	4 148 200,00

Pełnomocnik
ds. Budowy Opery
.....
Wojciech Bartczak
spórządził

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzenna Kryńska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
Dariusz Kurawa (2)

DYREKTOR
Maciej Nigas
.....
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury Dziedzictwa Narodowego
.....
(4)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Zarządu Województwa
Olga S. Kowalik
.....
(4)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

główny specjalista
.....
podpis osoby sprawczej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska
.....
(4)

podpis osoby sprawczej

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
.....
(1)

Maciej Czepiel

.....
Członek Zarządu

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2023 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania zrealizowany i do zrealizowania w 2023 r.:

- Przekazano wykonawcy robót budowlano-montażowych plac budowy;
- Przebudowano linie kablowe SN usytuowane na terenie planowanej budowy IV kręgu;
- Przeprowadzono badania archeologiczne. Trwają prace kameralne;
- Rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury;
- Likwidacja części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Przełożenie części instalacji podziemnych (elektryczne, wodno-kanalizacyjne);
- Realizacja tymczasowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na okres budowy;
- Wykonywanie ścianek szczelinowych;
- Realizacja wykopów;
- Roboty fundamentowe i realizacja podszybi wind i zapadni (poziom -3);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych (poziom -3);
- Rozpoczęcie realizacji stropu na poziomie bulwaru (poziom -2);

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery

mgr inż. Wojciech Bartczak