

UCHWAŁA NR 83/3898/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 41/1863/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, zmienionej uchwałą Nr 59/2769/25 z dnia 16 czerwca 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r. oraz Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2025r.

I. Nazwa zadania: „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	2023+2024		Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
						Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach					
1	Opracowanie analizy popytu (studium wykonalności)	ilość	Środki własne województwa	1	1	✓ 19 065,00	✓ 19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem			✓ 19 065,00	✓ 19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zastępstwo inwestycyjne	ilość	Środki własne województwa	2	2	✓ 767 741,59	✓ 277 566,85	✓ 304 999,46	129 724,47	✓ 120 277,37	✓ 27 498,81	✓ 27 498,81
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz			✓ 1 529 746,28	✓ 258 595,26	✓ 353 142,30	✓ 74 168,92	✓ 39 835,34	✓ 119 560,02	✓ 119 560,02
			Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem			✓ 2 291 487,87	✓ 536 162,11	✓ 658 141,76	✓ 203 893,39	✓ 160 130,71	✓ 147 058,83	✓ 147 058,83
3	Prace przygotowawcze - opracowanie koncepcji merytorycznej dla Młyna Energii, opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia.	ilość	Środki własne województwa	3	3	✓ 109 888,00	0,00	✓ 27 794,75	0,00	0,00	✓ 27 794,75	0,00
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz			✓ 55 967,21	0,00	✓ 10 405,36	0,00	0,00	✓ 10 405,36	0,00
			Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem			✓ 165 255,21	0,00	✓ 38 200,11	0,00	0,00	✓ 38 200,11	0,00
4	Nadzory, w tym nadzory od robót dodatkowych: inwestycyjny, konserwatorski, archeologiczny oraz autorski	ilość	Środki własne województwa	4	4	✓ 714 815,60	✓ 49 019,78	✓ 881 165,38	✓ 101 663,84	✓ 104 549,36	✓ 58 347,43	✓ 116 605,35
			dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz			✓ 1 418 705,40	✓ 160 221,41	✓ 693 792,69	✓ 89 788,59	✓ 55 706,94	✓ 208 823,00	✓ 339 474,22
			Środki własne jednostki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem			✓ 2 138 522,00	✓ 209 241,19	✓ 1 074 958,67	✓ 191 452,37	✓ 160 256,30	✓ 267 170,43	✓ 456 079,57
5	Zakup wyposażenia	ilość	Środki własne województwa	5	5	972 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/Iz			1 931 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wartość	Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem		2 904 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Roboty budowlane	Ilość	Środki własne województwa	6	21 359 950,22	1 675 766,35	7 826 176,81	2 000 860,99	2 000 860,99	2 000 860,99	1 823 593,84				
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ		44 111 132,28	3 892 433,51	14 527 438,31	3 602 524,92	3 602 524,92	3 602 524,93	3 719 863,54				
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem		65 471 082,50	5 568 199,86	22 353 615,12	5 603 385,91	5 603 385,91	5 603 385,92	5 543 457,38				
7	Koszty pośrednie (dotacja bieżąca)	Ilość	Środki własne województwa	7	1 103 110,00	149 921,00	424 700,00	106 175,00	106 175,00	106 175,00	106 175,00				
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	Środki UE/IZ		829 361,67	15 898,10	357 308,28	89 327,07	89 327,07	89 327,07	89 327,07	89 327,07			
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem		1 932 471,67	165 819,10	782 008,28	195 502,07	195 502,07	195 502,07	195 502,07				
Ogółem					Środki własne województwa	25 047 541,98	2 171 338,98	8 964 837,00	2 338 424,30	2 331 862,72	2 220 676,98	2 073 873,00			
					dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Środki UE/IZ	49 869 379,67	4 327 148,28	15 942 086,94	3 855 809,44	3 787 412,27	4 030 640,38	4 268 224,85			
					Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Razem	74 916 921,65	6 498 487,26	24 906 923,94	6 194 233,74	6 119 274,99	6 251 317,36	6 342 097,85			
												DYREKTOR			

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Poprzez dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych nastąpi rewitalizacja zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wzmocnienie roli kultury w Grudziądzu i regionie, co bezpośrednio wpłynie na jego rozwój gospodarczy. Oferta jednostki kultury zostanie opracowana przy aktywizacji i współudziale różnych grup społecznych działających w sferze kultury tj. jednostek kultury, NGO, seniorów i innych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:

W ramach budżetu zadania pn. „Młyn Energii...” dokonano jego aktualizacji z uwagi na fakt, iż wykonanie budżetu w 2025r. zostanie zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano. Związane jest to z faktycznym przebiegiem robót budowlanych na obiekcie Młyna Górnego w Grudziądzu. Problemy wynikające w trakcie realizacji zadania, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania inwestycji spowodowały konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, między innymi czasochłonnych badań archeologicznych, których realizacja miała znaczący wpływ na konieczność przesunięcia pierwotnego terminu realizacji robót zaplanowanych w ramach inwestycji. Z kolei, niższa realizacja robót budowlanych w konsekwencji wpływa na niższą realizację innych zadań, w tym zastępstwo inwestycyjne (Inwestor Zastępczy), prowadzenie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego, których wysokość jest wyliczana proporcjonalnie do procentowego wykonania prac budowlanych, co spowodowało konieczność urealnienia wydatków zaplanowanych do realizacji w 2025r.

Zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w kolejnych latach 2026 i 2027, z uwagi na fakt zgłoszenia przez Wykonawcę realizacji robót dodatkowych mających wpływ na termin wykonania całości przedmiotu umowy. Pierwotny termin realizacji projektu planowany był na listopad 2026r. Z uwagi na zgłoszenie wykonawcy robót o konieczności przedłużenia terminu realizacji inwestycji o 7 miesięcy, należało wystąpić z prośbą do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie okresu realizacji projektu, gdyż termin wykaczał poza jego pierwotny okres. IZ zgodziła się z argumentacją przedstawioną przez KPCEI i wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.05.2027 roku.

W ramach zawartej umowy w dniu 3 czerwca 2024 r. z Firmą Budowlaną Fijałkowski i Sp. spółka z o.o. realizowane były **roboty budowlane** we wszystkich traktach Młyna Górnego oraz na zewnątrz – w miejscu, w którym powstanie nowe skrzydło obiektu.

Ogólny zakres zrealizowanych do tej pory prac to: rozebranie ścian, posadzek, fundamentów, wzmocnienie budynku mikropalami, wykonanie zbrojenia wszystkich stóp fundamentowych i słupów wraz z szalowaniem i betonowaniem, podbijanie ścian w trakcie B, C i słupów wewnętrznych, wykonanie pali wzdłuż kanału Trynka i pod kładkę po obu stronach, palowanie ścian w trakcie A, rozbiórka konstrukcji drewnianej zsypu zboża, wykonanie komory wentylacyjnej w trakcie B, wykonanie prac ziemnych pod nowy budynek, uzupełnianie cegieł elewacji w ścianach część południowej i zachodniej, murowanie szybu windowego, wykonanie stropu nad szybem windowym i zamontowanie haków montażowych, szalowanie klatki schodowej na parterze, demontaż stropu drewnianego w trakcie A, wykonanie stropów i stropodachu w trakcie A i C, rozebranie stropów nad Trynką w trakcie C, ułożenie izolacji, zbrojenia płyty fundamentowej w nowym budynku i betonowanie,

roboty ziemne instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacja rurociągów wewnątrz kanalizacji sanitarnej.

Przeprowadzono także rozbiórkę reliktyw drewnianych konstrukcji w trakcie A, na poziomie wyższych kondygnacji oraz rozbiórkę reliktyw z terenu zewnętrznego pod nowo projektowany budynek. Zakończono prace przy demontażu drewnianych konstrukcji wewnętrznych w trakcie A. Realizowane były prace konserwatorskie przy licu elewacji północnej i wschodniej. Przeprowadzono czyszczenie elewacji w zachodniej części budynku, założono fugi. Prowadzono przemurowania spękań, ubytków murów, przeprowadzono prace związane z przemurowaniem otworów okiennych, przeprowadzono zabieg dezynfekcji i wzmocnień strukturalnych tej części elewacji.

W toku realizacji prac związanych z czyszczeniem kanału Trynka pod budynkiem Młyna Górnego odkryto zabytkową turbinę wodną datowaną na 1904 rok służącą pierwotnie do produkcji energii elektrycznej. Ujawnienie zgłoszono do wojewódzkiego konserwatora w celu określenia toku dalszego postępowania. Wyłoniono wykonawcę, który przedstawił ofertę na wykonanie prac związanych z wydobywaniem urządzenia z terenu budowy oraz na przeprowadzenie remontu i renowacji zabytkowej turbiny wodnej wraz z przygotowaniem do późniejszej ekspozycji w obiekcie Młyna po zakończeniu realizacji inwestycji.

Zadanie związane z prowadzeniem robót budowlanych będzie kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w 2027r.

Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór polegający na **pełnieniu obowiązków inwestora zastępczego** do kompleksowej obsługi Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na funkcje kulturalno-edukacyjne”, w tym pełniony był **nadzór inwestorski i konserwatorski**. Umowa na ten zakres została podpisana w dniu 5 lipca 2024 r. z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi sp. z o.o. na kwotę brutto 3.468.600,00 zł.

Zadanie związane z pełnieniem obowiązków inwestora zastępczego, nadzorem inwestorskim i konserwatorskim będzie kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w 2027r.

W ramach zawartej umowy z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu realizowany był **nadzór archeologiczny** nad robotami ziemnymi. Podczas prowadzonego nadzoru wewnątrz Młyna Górnego zostały zarejestrowane relikty ścian ceglanych: odsadzki od ścian fundamentowych oraz fundamenty związane z wcześniejszym użytkowaniem obiektu, które znajdowały się w wykopach związanych z nowym posadowieniem konstrukcji budynku (trakt B i C). Ponadto, przy budowie nowego segmentu ujawniano i odsłonięto stare fundamenty po budynkach kotłowni i wozowni. Ujawnione fundamenty wymagały zadokumentowania archeologicznego i powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków celem określenia możliwości dalszego prowadzenia robót budowlanych. Po uzyskaniu zgody K-PWKZ dokonano rozbiórki odsłoniętych fundamentów.

Zadanie związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego będzie kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w 2027r.

Nad inwestycją sprawowany jest również **nadzór autorski** w ramach umowy z dnia 19.08.2021r. zawartej z firmą Sound & Space w Poznaniu i Województwem Kujawsko-Pomorskim, a przejętej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu umową cesji w dniu 11.10.2023r.

Zadanie związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego będzie kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w 2027r.

W 2025r. wyłoniono wykonawcę na opracowanie **koncepcji merytorycznej** dla Młyna Energii na opracowanie analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia, w szczególności polegające na: opracowaniu scenariusza koncepcyjnego oraz wykonawczego, scenariuszy pomieszczeń, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych, opracowanie szczegółowej dokumentacji aranżacji pomieszczeń i wyposażania multimedialnego w ramach projektu. Wykonawca koncepcji merytorycznej przeprowadził konsultacje i analizy z nauczycielami szkół podstawowych oraz średnich z regionu, na podstawie których zostanie określony program merytoryczny "Młyna Energii" w zakresie kultury i edukacji.

Zadanie będzie kontynuowane w 2026r.

Zadanie związane z zakupem **wyposażenia** o charakterze astronomicznym, a także w zakresie wyposażenia laboratorium chemicznego oraz mebli, będzie kontynuowane w 2026r.

W 2025r. poniesione zostały również koszty związane z **obsługą projektu**, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty najmu pomieszczeń, obsługi prawnej oraz w ramach promocji (opracowanie publikacji o historii Młyna Górnego w Grudziądzu).

Zadania będą kontynuowane w 2026r. Planuje się zakończenie zadania w 2027r.

3. *Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania)*

Obliczenie wartości zadania wykonano w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, harmonogram finansowy zastępstwa inwestycyjnego i nadzorów.

4. *Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania*

Na powyższe realizacje zostały zabezpieczone środki w planie finansowym jednostki w zadaniu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, dział 921, rozdział 92109.

5. *Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:*

Wskazane zadanie realizowane w latach 2022-2027 r. ze środków własnych Województwa oraz ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.12 Wsparcie instytucji kultury.

6. *Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:*

- decyzja Prezydenta Grudziądza pozwolenie na budowę nr 197/2022 z 8.12.2022 r. znak PP-I.6740.186.2022 obejmująca: przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Górnego na funkcje kulturalno- edukacyjne w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej 1, nr ewidencji gruntów działki nr 7, 8, 9, 10, 99 - ob. 050, działka nr 46/1 - ob. 035. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na KPCEI nastąpiło na podstawie decyzji z dn. 5.10.2023r. znak PP-I.6740.186.2022.

- decyzja Prezydenta Grudziądza pozwolenie na budowę nr 99/2023 z 30.06.2023 r. znak PP-I.6740.186.2022 obejmujące: budowę kładki nad kanałem Trynka przy budynku Młyna Górnego

w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej 1, nr ewidencji gruntów: działki nr 7, 10, 99 - ob. 050. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na KPCEI nastąpiło na podstawie decyzji z dn. 5.10.2023r. znak PP-I.6740.66.2023.

7. Informacje o źródłach finansowania ze wskazaniem podstawy ich przyznania

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” nr UM_WR.431.3.014.2024 z dnia 20 marca 2024r. nr projektu: FEKP.06.12-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 6.12 Wsparcie instytucji kultury.

Umowa nr UM_EK.3041.1.1645.2023 z dnia 14 grudnia 2023r. z późn. zm. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”.

8. Informacja o wydanej zgodzie, opinii bądź informacja o złożonych wnioskach o ich wydanie:

Nie dotyczy

Małgorzata
Maćkowska
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maćkowska
Data: 2025.09.10
08:43:36 +02'00'

Jarosław
Przybył

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Przybył
Data: 2025.09.10 11:06:49
+02'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2025 rok polega na urealnieniu wartości poszczególnych pozycji harmonogramu oraz zmniejszeniu całkowitej wartości zadania w 2025 roku z kwoty 34.516.099,78 zł, o kwotę 9.609.175,84 zł, do kwoty 24 906 923,94 zł, w tym:

1) ze środków własnych województwa: zmniejszenie z kwoty 12.353.992,50 zł, o kwotę 3.389.155,50 zł, do kwoty 8.964.837,00 zł;

2) ze środków UE/IZ: zmniejszenie z kwoty 22.162.107,28 zł, o kwotę 6.220.020,34 zł, do kwoty 15.942.086,94 zł.