UCHWAŁA NR 130/6228/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 listopada 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.[1)]) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 97/4515/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1)] Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r., Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXX/371/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r. oraz Nr 125/5991/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2026 r.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Szafarnia 1, 87-404 Radomin
NIP 5030009273 REGON 871717019
tel. 56 682 79 30 (4)

.....
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 130/6228/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 listopada 2026 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

II.Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wymiana 2 kotłów CO wraz z przystosowaniem instalacji	ilość	2,00	Środki własne województwa	1	132 500,00		132 500,00			132 500,00	
		cena jedn.	66 250,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	132 500,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		**132 500,00**	**0,00**	**132 500,00**	**0,00**	**0,00**	**132 500,00**	**0,00**
2	Przeprowadzenie procedury przetargowej dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej	ilość		Środki własne województwa	3	6 600,00		6 600,00				6 600,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		**6 600,00**	**0,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**
RAZEM				**Środki własne województwa**		~~**139 100,00**~~ 1.043.391	**0,00**	**139 100,00**	**0,00**	**0,00**	**132 500,00**	**6 600,00**
				dotacje z budżetu państwa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				środki UE/IZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				środki własne jednostki		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inne źródła		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Razem		~~**139 100,00**~~ 1.043.391	**0,00**	**139 100,00**	**0,00**	**0,00**	**132 500,00**	**6 600,00**

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
sporządził

Naczelnik
Wydziału Kultury
(2)
Marzenna Krynska

starszy inspektor
(1)
Martyna Majrowska
.....
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(2)
Maciej Czepiel

Marcin Przybylski
.....
podpis osoby sprawdzającej
21.10.2026

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
Agnieszka Brzezińska
.....
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Jerzy Janczarski
Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych i Inwestycji
Monika Walecka-Gołasz
.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(1)
.....
Członek Zarządu
Dariusz Kurzawa

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"

1. Uzasadnienie realizacji zadania

Zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"** ma na celu podniesienie standardu technicznego, energetycznego i ekologicznego obiektu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemu ogrzewania.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest instytucją o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym, dlatego utrzymanie jego właściwego stanu technicznego i estetycznego ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz zachowania jej walorów reprezentacyjnych i turystycznych. Obecna stolarka okienna i drzwiowa jest w złym stanie technicznym - nieszczelności powodują straty ciepła, obniżają komfort użytkowania pomieszczeń oraz przyczyniają się do pogarszania stanu elewacji i wnętrz. Ich wymiana jest również warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia planowanego remontu elewacji. Pozostawienie istniejących elementów skutkowałoby ryzykiem dalszej degradacji murów zewnętrznych oraz ograniczeniem trwałości przyszłych prac remontowych. Modernizacja systemu ogrzewania poprzez wymianę pieców na ekogroszek na nowoczesne kotły na pellet jest działaniem uzasadnionym zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie. Kotły pelletowe:

- emitują znacznie mniej zanieczyszczeń (pyłów i CO_2),
- charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną (do 90–95%),
- umożliwiają automatyczną regulację spalania i bardziej efektywne zarządzanie zużyciem paliwa,
- wpisują się w obowiązujące normy środowiskowe i kierunek transformacji energetycznej.

Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści w postaci:

- ograniczenia kosztów ogrzewania,
- zmniejszenia kosztów napraw i konserwacji,
- poprawy komfortu użytkowników,
- zwiększenia wartości technicznej i estetycznej obiektu,
- wzmocnienia proekologicznego wizerunku instytucji.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) Modernizację systemu ogrzewania:

- demontaż istniejących pieców na ekogroszek,
- zakup i montaż nowych kotłów pelletowych o odpowiedniej mocy cieplnej,
- modernizację instalacji grzewczej oraz automatyki kotłowni,
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych,
- uruchomienie i regulację nowego systemu ogrzewania.

Modernizacja systemu ogrzewania zostanie zrealizowana w roku 2026 i pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej budynku.

2) Przygotowanie realizacji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

W roku 2026 przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze względu na czas niezbędny do wyprodukowania stolarki wykonywanej na indywidualne zamówienie dla zabytkowego obiektu oraz konieczność zachowania odpowiedniego harmonogramu realizacji inwestycji, wykonanie robót budowlano-montażowych planowane jest w roku 2027. Realizacja całego zakresu robót w jednym etapie zapewni spójność architektoniczną obiektu, właściwą organizację prac oraz umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie planowanego remontu elewacji po zakończeniu wymiany stolarki.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania

Bezpośrednimi efektami rzeczowymi zadania w części zrealizowanej w roku 2026 będą:

- zainstalowane nowoczesne kotły na pellet wraz z zmodernizowaną instalacją grzewczą,
- przeprowadzone postępowanie przetargowe przygotowujące realizację wymiany stolarki w 2027 r.

Okres użytkowania kotłów pelletowych będzie zgodny z ich przewidywaną trwałością techniczną. Środki na bieżącą eksploatację (zakup paliwa, serwis, konserwację) będą corocznie zabezpieczane w budżecie jednostki.

Realizacja zadania zapewni trwałe i długofalowe podniesienie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz stworzy podstawę do dalszych prac modernizacyjnych, w szczególności planowanego remontu elewacji.

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2026.10.19 08:22:47 +02'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych".

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez modernizację systemu ogrzewania. W 2026 roku przewidziano wymianę dwóch kotłów centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Realizację robót związanych z wymianą stolarki zaplanowano na 2027 rok.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z konieczności urealnienia budżetu zadania poprzez dostosowanie planowanych wydatków do aktualnego zakresu rzeczowego oraz terminów realizacji poszczególnych prac. W związku z przesunięciem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na 2027 rok zmniejszono wartość wydatków planowanych na 2026 rok z 450.000,00 zł do 139.100,00 zł.

Realizacja zadania przyczynia się do trwałej poprawy efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, ograniczenia kosztów jego eksploatacji oraz emisji zanieczyszczeń, a także stwarza podstawę do dalszych prac modernizacyjnych, w szczególności planowanego remontu elewacji.

Zadanie finansowane w 2026 roku ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 139.100,00 zł.